

**NOTA INFORMATIVĂ**

privind valoarea lucrărilor executate  
 pe luna noiembrie an. 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
<b>Primăria com Stăuceni</b>	<b>1007601009990</b>
Antreprenor general	
<b>"PULTUSK INVEST" SRL</b>	<b>1014606001999</b>
Subantreprenor	
<b>Contract: Nr. 43 din 03.06.2021</b>	
Denumirea obiectului de executat și adresa :	<b>Lucrări de construcție a unor sectoare de drum în com. Stăuceni (str. Barbu Lăutaru), mun. Chișinău</b>


Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	<b>2.021.693,40</b>	<b>57.150,75</b>	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	404.338,68	11.430,15	
<b>Total general</b>	<b>2.426.032,08</b>	<b>68.580,90</b>	

ANTREPRENOR  
**"PULTUSK INVEST" SRL**

Administrator  **Fiodor NEPOTU**  
 Funcția, numele, semnătura



BENEFICIAR  
**Primăria com Stăuceni**

Primar  **Alexandru VORNICU**  
 Funcția, numele, semnătura



Antreprenor SRL "PULTUSK INVEST"  
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Stauceni  
 (denumirea)

Obiect **Construcția unor sectoare de drum din com.  
 Stauceni, str. Barbu Lautaru**

Valoarea lucrarilor executate **68 580,90 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **noiembrie** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Barbu Lautaru</b>				
		<b>1.1. Lucrari de consolidare</b>				
1	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	8,890	319,00 234,00	2 835,91 2 080,26
		<i>Total</i>	Lei			2 835,91
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 835,91 2 080,26</b>
		<b>1.2. Amenajarea trotuarului</b>				
2	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, H= 0,10m	m3	5,000	366,51 44,55	1 832,53 222,75
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida (culoare neagra) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,000	188,30 26,82	9 415,00 1 341,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8. (culoare neagra), asezate pe o fundatie din beton	m	33,000	93,02 13,50	3 069,53 445,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 317,06
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>14 317,06 2 009,25</b>
		<b>1.3. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
5	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	6,000	507,38 49,05	3 044,30 294,30
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A700	buc	2,000	679,86 19,80	1 359,72 39,60
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare B700	buc	4,000	789,86 19,80	3 159,44 79,20
		<i>Total</i>	Lei			7 563,46
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 563,46 413,10</b>
		<i>Total</i>	Lei			24 716,43
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>24 716,43 4 502,61</b>
		<b>2. str. Tineretului (tronsonul str. Asachi - Barbu Lautaru)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de consolidare</b>				
8	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	1,640	319,00 234,00	523,16 383,76
		<i>Total</i>	Lei			523,16
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>523,16 383,76</b>
		<b>2.2. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
9	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	5,000	507,38 49,05	2 536,92 245,25

1	2	3	4	5	6	7
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700	buc	2,000	679,86 19,80	1 359,72 39,60
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	2,000	789,86 19,80	1 579,72 39,60
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	4,000	879,86 19,80	3 519,44 79,20
		<i>Total</i>	Lei			8 995,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 995,80 403,65</b>
		<i>Total</i>	Lei			9 518,96
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9 518,96 787,41</b>
		<b>3. str. B. P. Hasdeu</b>				
		<b>3.1. Lucrari de consolidare</b>				
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2	0,770	319,00 234,00	245,63 180,18
		<i>Total</i>	Lei			245,63
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>245,63 180,18</b>
		<b>3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
14	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 50.49 m3)	m3	-10,000	299,06 16,65	-2 990,55 -166,50
		<i>Total</i>	Lei			-2 990,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>-2 990,55 -166,50</b>
		<b>3.3. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
15	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	5,000	507,38 49,05	2 536,92 245,25
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700	buc	2,000	679,86 19,80	1 359,72 39,60
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	2,000	789,86 19,80	1 579,72 39,60
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc	4,000	879,86 19,80	3 519,44 79,20
		<i>Total</i>	Lei			8 995,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 995,80 403,65</b>
		<i>Total</i>	Lei			6 250,88
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 250,88 417,33</b>
		<b>4. Amenajarea marcajului rutier</b>				
19	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	148,200	69,36 21,15	10 279,23 3 134,43
20	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	18,500	76,58 21,15	1 416,82 391,27
		<i>Total</i>	Lei			11 696,05
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>11 696,05 3 525,70</b>

		Total	Lei		52 182,32
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		2 215,93
		Total			54 398,25
		Cheltueli diregie	3 %		1 631,95

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				56 030,20	
		Beneficiu de deviz	2 %			1 120,60	
		Total				57 150,75	
		TVA	20 %			11 430,15	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>68 580,90</b>
							<b>9 233,05</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "PULTUSK INVEST"**  
(denumirea)

**Primaria com. Stauceni**  
(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura) **F. NEPOTU**

Primar  
(funcția, numele, prenumele, semnătura) **A. VORNICU**



L.Ș.



*Respectabil responsabil tehnic atestat:*  
*[Signature]*  
**RESPONSABIL TEHNIC**  
2a

**Constructia unor sectoare de drum din com. Stauceni, str.**

**Barbu Lautaru**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse № 08**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 68 580,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 08:						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,280	45,00	237,60
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,840	45,00	217,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	31,250	45,00	1 406,25
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	58,760	45,00	2 644,20
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,003	45,00	675,13
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,256	45,00	4 016,52
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,790	45,00	35,55
<b>Total manopera</b>						<b>9 233,05</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,300	85,00	960,50
2.	1111000100020	Microbile de sticla (SWARCOFLEX 400 800T15- microbile de sticla)	kg	41,675	23,50	979,36
3.	1411122201752	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	5,750	225,70	1 297,78
4.	1421102200513	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	0,099	203,85	20,18
5.	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	-11,000	203,85	-2 242,35
6.	1421102200546	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	0,250	203,85	50,96
7.	1421102200547	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	2,140	203,85	436,24
8.	2430126108720	Email - alb (SWARCOMARK SV 210)	kg	125,970	36,00	4 534,92
9.	2430126108721	Email - rosu (SWARCOMARK SV 210)	kg	15,725	44,50	699,76
10.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,335	23,50	195,87
11.	261510732A700	Indicator de circulatie rutiera A700	buc	6,000	650,00	3 900,00
12.	261510732B700	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	8,000	760,00	6 080,00
13.	261510732B900	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	8,000	850,00	6 800,00
14.	2651122100024	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	33,660	1,30	43,76
15.	2651122100027	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	80,000	1,30	104,00
16.	2651122100442	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	393,500	1,30	511,55
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare H= 6cm	m2	50,750	135,00	6 851,25

		tip Caramida (culoare neagra)				
18.	2663102100015	Beton C16/20	m3	2,326	783,33	1 822,04
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8. (SM SR EN 1340:2010)	m	33,165	60,00	1 989,90
20.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30	buc	16,000	380,00	6 080,00
21.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	44,000	0,82	36,08
22.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	88,000	0,82	72,16
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,000	0,39	17,16
24.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,880	45,00	39,60
25.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,440	50,00	22,00
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	88,000	0,39	34,32
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,000	120,00	120,00
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	-2,320	15,00	-34,80
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,099	15,00	1,49
30.	4100126202818	Apa	m3	0,500	15,00	7,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>41 431,23</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,100	60,00	126,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,050	170,00	178,50
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,002	220,00	1 760,44
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	-0,480	320,00	-153,60
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	-1,530	230,00	-351,90
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	-0,230	180,00	-41,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 518,04</b>

Total	Lei	52 182,32
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 215,93
Total		54 398,25
Cheltueli diregie	3 %	1 631,95
Total		56 030,20
Beneficiu de deviz	2 %	1 120,60
Total		57 150,75
TVA	20 %	11 430,15

**Total deviz:**

**68 580,90**



Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia unor sectoare de drum din  
com. Stauceni, str. Barbu LautaruInvestitor Primaria com. Stauceni, mun.  
Chisinau

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Barbu Lautaru</b>				
		<b>1.1. Lucrari de consolidare</b>				
1	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2			319,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	45,00	234,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	85,00	85,00
		<b>1.2. Amenajarea trotuarului</b>				
2	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93, H= 0,10m	m3			366,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1411122201752	Piatra sparta 16-32/32-63 mm (SM SR EN 13043:2010)	m3	1,1500	225,70	259,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida (culoare neagra) prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			188,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare H= 6cm tip Caramida (culoare neagra)	m2	1,0150	135,00	137,03
	2651122100027	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	7,8700	1,30	10,23
	1421102200546	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	0,0050	203,85	1,02
	1421102200547	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	0,0428	203,85	8,72
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8. (culoare neagra), asezate pe o fundatie din beton	m			93,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2663102100015	Beton C16/20	m3	0,0220	783,33	17,23
	2651122100024	Ciment conform SM SR EN 197-1:2014	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	0,0030	203,85	0,61
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8. (SM SR EN 1340:2010)	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
		<b>1.3. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
5	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			507,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	45,00	14,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	45,00	34,20

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100015	Beton C16/20	m3	0,1000	783,33	78,33
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30	buc	1,0000	380,00	380,00
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700	buc			679,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732A700	Indicator de circulatie rutiera A700	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			789,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732B700	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	1,0000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<b>2. str. Tineretului (tronsonul str. Asachi - Barbu Lautaru)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de consolidare</b>				
8	TsH09C	Semanzarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2			319,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	45,00	234,00
	0221107204435	Scminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	85,00	85,00
		<b>2.2. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
9	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			507,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	45,00	14,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	45,00	34,20
	2663102100015	Beton C16/20	m3	0,1000	783,33	78,33
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30	buc	1,0000	380,00	380,00
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700	buc			679,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732A700	Indicator de circulatie rutiera A700	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			789,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732B700	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	1,0000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			879,86

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat - indicatoare B900				19,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732B900	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<b>3. str. B. P. Hasdeu</b>				
		<b>3.1. Lucrari de consolidare</b>				
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi	100m2			319,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	45,00	234,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	85,00	85,00
		<b>3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
14	DA06B2	Strat drenant din nisip natural cu granulatie medie conform, SM SR EN 12620+A1:2010 H=10 cm (Nisip - 50.49 m3)	m3			299,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip (conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m3	1,1000	203,85	224,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
		<b>3.3. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			507,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	45,00	14,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	45,00	34,20
	2663102100015	Beton C16/20	m3	0,1000	783,33	78,33
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30	buc	1,0000	380,00	380,00
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700	buc			679,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732A700	Indicator de circulatie rutiera A700	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			789,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732B700	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	1,0000	760,00	760,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc			879,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	45,00	9,90
	261510732B900	Indicator de circulatie rutiera B700	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,82	3,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,82	1,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,56
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,39	0,78
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	50,00	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<b>4. Amenajarea marcajului rutier</b>				
19	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2			69,36
						21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	45,00	17,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2430126108720	Email - alb (SWARCOMARK SV 210)	kg	0,8500	36,00	30,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0500	23,50	1,17
	1111000100020	Microbile de sticla (SWARCOFLEX 400 8OOT15- microbile de sticla)	kg	0,2500	23,50	5,87
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56
20	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2			76,58
						21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	45,00	17,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2430126108721	Email - rosu (SWARCOMARK SV 210)	kg	0,8500	44,50	37,82
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0500	23,50	1,18
	1111000100020	Microbile de sticla (SWARCOFLEX 400 8OOT15- microbile de sticla)	kg	0,2500	23,50	5,88
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,56

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

