

Antreprenor SRL SIMCON-LUX  
(denumirea )

Investitor Primaria comunei Ivancea  
(denumirea )

Obiect **Reparatia capitala a salii  
sportive in institutia publica  
gimnaziul Ivancea**

Valoarea lucrarilor executate 128 646,67 lei

### P r o c e s - v e r b a l nr. 26/10/20

de receptie a lucrarilor executate  
pe octjmbrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Copitolul 1. Reparatia capitala a salii sportive.</b>						
1	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	170,000	80,88 27,00	13 749,60 4 590,00
2	CC03C	Montare plase sudate,plasa sudata pentru armare 100x100x3	kg	170,000	11,86 0,90	2 016,77 153,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,000	45,70 21,00	7 768,15 3 570,00
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	170,000	6,89 6,60	1 171,98 1 122,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	660,000	2,62 0,90	1 732,17 594,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	660,000	47,75 36,60	31 512,03 24 156,00

	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
7	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv	m2	5,100	<u>1 112,03</u> 13,50	<u>5 671,33</u> 68,85
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,450	<u>532,23</u> 16,78	<u>771,73</u> 24,33
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,450	<u>140,39</u> 10,80	<u>203,56</u> 15,66
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000	<u>22,21</u> 19,80	<u>266,54</u> 237,60
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	660,000	<u>19,67</u> 16,50	<u>12 981,67</u> 10 890,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	<u>2,62</u> 0,90	<u>393,68</u> 135,00
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,000	<u>19,67</u> 16,50	<u>2 950,38</u> 2 475,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	<u>2,62</u> 0,90	<u>393,68</u> 135,00

	2	3	4	5	6	7
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000	23,19 16,50	3 478,50 2 475,00
16	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm	m2	15,000	130,32 60,00	1 954,80 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 016,57
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,50 %			11 596,82
		<i>Transport</i>	7,00 %			2 447,66
		<i>Total</i>	100,00 +			101 061,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			4 042,44
		<i>Total</i>	100,00 +			105 103,49
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 102,07
		<i>Total</i>	100,00 +			107 205,56
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>107 205,56 51 541,44</b>

	Cheltuieli directe	lei	107 205,56
	TVA	20,00 %	21 441,11
			<b>128 646,67</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>51 541,44</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL SIMCON-LUX

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor  
Primaria comunei Ivancea

(denumirea)

Primar comunei Ivancea Ochisor B.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL SIMCON-LUX  
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ivancea  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a salii  
 sportive in institutia publica  
 gimnaziul Ivancea**

Valoarea lucrarilor executate **121 723,03 lei**

COORDONAT:  
 Sectia Constructii  
 Gospodariei Comunale si Drumuri  
 Consiliul Regional Orhova  
 07 decembrie  
 Semnatura

**Proces - verbal nr. 01/12/20**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Copitolul 1. Reparatia capitala a salii sportive.</b>						
1	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	170,000	346,35 33,00	58 879,00 5 610,00
2	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	95,000	65,08 25,50	6 182,99 2 422,50
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	660,000	23,21 16,50	15 321,24 10 890,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	2,62 0,90	393,68 135,00
5	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea	m2	41.450	60,99 21,00	2 528,16 870,45

1	2	3	4	5	6	7
		placii de 9.5mm				
6	CN53A ..	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000	2,62 0,90	165,34 56,70
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	23,21 16,50	1 462,48 1 039,50
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000	19,67 16,50	1 239,16 1 039,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 172,05
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,50 %			4 964,32
		<i>Transport</i>	7,00 %			4 485,67
		<i>Total</i>	100,00 +			95 622,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			3 824,88
		<i>Total</i>	100,00 +			99 446,92
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1 988,94
		<i>Total</i>	100,00 +			101 435,86
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>101 435,86 22 063,65</b>

	Cheltuieli directe	lei	101 435,86
	TVA	20,00 %	20 287,17
			<b>121 723,03</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>22 063,65</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL SIMCON-LUX

(denumirea)  
director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor  
Primăria comunei Ivancea

(denumirea)  
Primar comunei Ivancea  
Ochisor B.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Antreprenor SRL "Simcon-Lux"  
 (denumirea )

Investitor Aparatul Presedintelui Republicii  
 Moldova  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparative a grupului  
 sanitary personae cu dizabilitati  
 Chisinau str.Stefan cel Mare 154**

Valoarea lucrarilor executate **46 484,30 lei**

### Proces - verbal 23/09/20

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii interioare</b>				
		<b>1.1. Constructii din aluminiu</b>				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	1 173,97 54,78	2 700,13 125,99
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	10,800	1 198,18 63,43	12 940,30 685,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 640,43 810,99</b>
		<b>1.2. Instalatii</b>				
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	38,00 38,00	38,00 38,00
4	SC04A	Instalarea lavoar.	buc	1,000	1 513,20	1 513,20

1	2	3	4	5	6	7
					74,00	74,00
5	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	600,00 80,00	600,00 80,00
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	188,21 12,80	1 317,45 89,60
7	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,500	48,19 10,00	168,68 35,00
8	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2"	buc	3,000	160,98 5,20	482,93 15,60
9	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	245,39 66,00	3 926,28 1 056,00
10	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	1,000	24,60 21,60	24,60 21,60
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 071,14 1 409,80</b>
		<b>1.3. Reparatii.</b>				
11	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	2,000	43,34 43,20	86,69 86,40

1	2	3	4	5	6	7	
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 200 x 300 mm	m2	2,000	235,27 44,00	470,54 88,00	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>557,23 174,40</b>	
		<b>1.4. Lucrari electrice.</b>					
13	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,000	61,26 12,40	61,26 12,40	
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, avind sectiunea de 3x1,5	m	11,000	37,91 13,60	416,99 149,60	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>478,25 162,00</b>	
		<b>1.5. Obiecte sanitare</b>					
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 502,20 74,00	1 502,20 74,00	
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,00 66,00	586,00 66,00	
17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 080,90 188,00	3 080,90 188,00	
18		Miner inox de podea	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00	
19	SC13A	Oglinda sanitara din	buc	1,000	606,40	606,40	




1	2	3	4	5	6	7
		semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de caramida sau b.c.a.			30,00	30,00
20	SE59A1	Uscător de mini montat pe perete din beton	buc	1,000	1 027,39 18,00	1 027,39 18,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 202,89 376,00</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 949,94
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,50 %			659,97
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 200,39
		<i>Total</i>	100,00 +			34 810,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			2 436,73
		<i>Total</i>	100,00 +			37 247,03
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 489,89
		<i>Total</i>	100,00 +			38 736,92
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>38 736,92 2 933,19</b>

	Cheltuieli directe	lei	38 736,92
	TVA	20,00 %	7 747,38
			<b>46 484,30</b>
<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>2 933,19</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL „Simcon-Lux”

(denumirea)

Simasco I.   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





APROBAT:

Investitor  
Aparatul Presedintelui RM

(denumirea)

Posturusa   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



  
J. Pușcariu