

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala a acoperisuluiCentrului National de Medicina Sportiva"Atletmed".
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...		Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-2				
2.	<p>Obiect 01 1. Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare jgheaburi</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare burlane</p> <p>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare invelitoare din tabla</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor / Demontare astereala</p> <p>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. / Demontare schelet din lemn</p> <p>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</p> <p>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</p> <p>Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</p> <p>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat</p> <p>Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancor d12 A400 L=500mm</p> <p>Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari</p>	6-8				

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări: 2. Blocul C. Timplarii</p> <p>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</p> <p>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20</p> <p>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</p> <p>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</p> <p>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</p> <p>Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. / Sipi 50x25; Scanduri 100x25 (3,78m³)</p> <p>Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.</p> <p>Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea</p> <p>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate / Pelicula de hidroizolare 75g/m²</p> <p>Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 70 m.l</p>	12-16 Zile				
...	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: 3. Blocul B. Demontari</p> <p>Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv d 100</p> <p>Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d 100</p> <p>Retinator de zapada l=2000 mm (30 buc) (aplicativ)</p> <p>Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m / se modifica: Scinduri geluite și faltuite în Lambriu din lemn, consum 1,0500 m²/m²; consum: Rîgle de rasinoase - 0,0095 m³/m²; se exclude: Pervaz de rasinoase, k=0,5 la manopera</p> <p>Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, în 2 straturi</p> <p>Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare</p> <p>Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog și două straturi de email PF-115 sau analog</p> <p>Montarea tevelor din oțel, preizolate, cu diametrul nominal de 500 mm / Canal de ventilație, din inox, cu perete dublu, termoizolat</p> <p>Montarea caciulii de capăt, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul de 500 mm</p> <p>Scara metalică cu greutatea până la 50 kg</p> <p>Usa metalică cu greutatea până la 20 kg (dimensiuni 1m x 1m)</p>	6-9 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_