

Notă informativă

privind valoarea lucrărilor executate pe luna APRILIE a an. 2022

Beneficiar: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru	Cod fiscal 1009601000289
Antreprenor: SA "Darnic-Gaz"	Cod fiscal 1003601006407
Contractul Nr.6/CEE/002/1 din 20.11.2020 Acord Adițional Nr. 6/CEE/002/5 din 21.03.2022	
Denumirea obiectului:	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Ion Vatamanu" din or. Straseni

Se prezintă lunar de către subantreprenor—antreprenorului general și de către antreprenorul general—beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului	Costul lucrarilor indeplinite, lei		
	De la inceputul contractului, inclusiv perioada de gestiune	Inclusiv perioada de gestiune	
		Total	Inclusiv montarea utilajului
LCM - 2022	25 153 387,97	4 418 758,89	
Total:	25 153 387,97	4 418 758,89	
TVA 0 %	0,00	0,00	
Total spre achitare :	25 153 387,97	4 418 758,89	

Antreprenor :

Mereacre Filaret

Co-Investor :

Trofin Pavel



APRILIE 2022

Seș SA GP Secieru O Sec
Verificat conform ofertei Trechican Stuf

Antreprenor

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(denumirea)

Obiect

**Sporirea eficientei energetice la Liceul
Teoretic "Ion Vatamanu" din mun. Strasen**Valoarea lucrarilor executate **2 060 067,93 Lei****Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe APRILIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forarea gaurilor de strapungere pentru ventilare				
1	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	8,000	120,61 46,70	964,85 373,64
2	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	17,000	129,80 49,82	2 206,60 846,91
3	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	13,000	138,36 52,93	1 798,63 688,11
4	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm	buc	9,000	178,32 62,27	1 604,91 560,46
5	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	5,000	191,07 62,27	955,37 311,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 250 mm				
6	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc	2,000	215,62 62,27	431,24 124,54
7	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 400 mm	buc	3,000	275,77 62,27	827,30 186,82
		Total	Lei			8 788,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 788,90 3 091,84
		2. Finisare interioara				
8	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	912,000	135,02 54,78	123 141,66 49 956,63
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 775,380	289,17 126,85	513 382,03 225 210,50
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm, lamda 0.039 W/(m2xK) (termoizolare glafuri interioare)	m2	23,850	326,32 133,19	7 782,74 3 176,66
		Total	Lei			644 306,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				644 306,43 278 343,79
		3. Finisare exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m ³ , grosime 40 mm, lamda 0.039 W/(m ² xK) (termoizolare glafuri exterioare)	m ²	28,620	326,32 133,19	9 339,30 3 812,02
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (picurator fereastră)	m	430,000	57,18 20,76	24 587,91 8 925,76
13	CJ08A	Profiluri suport termoizolare, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (profil WDVS -15cm)	m	430,000	235,13 37,48	101 107,44 16 115,97
14	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, ochi 150x150 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime	m ²	61,500	436,38 185,09	26 837,40 11 382,95
		<i>Total</i>	Lei			161 872,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				161 872,05 40 236,70
		4. Bloc A				
		4.1. Acoperis				
15	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: la bariera de protectie	kg	590,150	44,22 14,99	26 099,13 8 847,35
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata,	m ²	131,040	351,84 89,37	46 105,67 11 711,44

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, la streasina.				
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (picurator streasina)	m	156,000	57,18 20,76	8 920,27 3 238,19
		Total	Lei			81 125,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 125,07 23 796,98
		4.2. Fasada				
18	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare din tabla zincata RAL006) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	53,000	2 135,22 83,87	113 166,76 4 444,89
		Total	Lei			113 166,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 166,76 4 444,89
		4.3. Demontari				
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din ghipsocarton la tavane suspendate	m2	595,000	14,41 14,41	8 576,92 8 576,92
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,460	64,01 64,01	285,47 285,47
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,460	18,56 0,00	82,78 0,00
		Total	Lei			8 945,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 945,17 8 862,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			203 237,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 237,00 37 104,26
		5. Bloc B				
		5.1. Acoperis				
22	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime (OSB)	m2	36,000	220,89 16,14	7 951,88 581,21
		Total	Lei			7 951,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 951,88 581,21
		Total	Lei			7 951,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 951,88 581,21
		6. Lucrari sanitare				
23	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 89mm	m	33,000	426,69 203,54	14 080,69 6 716,81
24	SC16A	Fintina de baut apa, de perete, din fonta emailata avind scurgerea din teava de material plastic, montata pe perete din zidarie din caramida sau b.c.a (cismea ol/innox perete)	buc	3,000	14 892,01 161,45	44 676,02 484,34
25	RpIA21F	Montarea separatorului de namol, pentru conducte, (separator de grasimi cu capacitatea 2l/s)	buc	1,000	45 742,44 1 085,16	45 742,44 1 085,16
		Total	Lei			104 499,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 499,15 8 286,31
		7. Sistema de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 11K, 500x700 mm	buc	3,000	$\frac{1\ 050,05}{28,83}$	$\frac{3\ 150,16}{86,49}$
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 11K, 500x400 mm	buc	2,000	$\frac{790,06}{28,83}$	$\frac{1\ 580,11}{57,66}$
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x700 mm	buc	3,000	$\frac{1\ 651,05}{28,83}$	$\frac{4\ 953,16}{86,49}$
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 500x1300 mm	buc	1,000	$\frac{2\ 040,85}{37,48}$	$\frac{2\ 040,85}{37,48}$
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x700 mm	buc	1,000	$\frac{2\ 136,06}{28,83}$	$\frac{2\ 136,06}{28,83}$
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1300 mm	buc	1,000	$\frac{3\ 720,85}{37,48}$	$\frac{3\ 720,85}{37,48}$
32	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a	m2	9,000	$\frac{34,06}{30,56}$	$\frac{306,54}{275,04}$

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
33	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,000	27,10 27,10	243,90 243,90
34	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	9,000	27,78 19,03	250,00 171,25
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet radiator tur pentru cap termostatic)	buc	11,000	189,44 8,65	2 083,84 95,14
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet radiator retur)	buc	11,000	107,97 8,65	1 187,67 95,14
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (cap termostatic radiator)	buc	11,000	205,59 8,65	2 261,49 95,14
38	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m	12,000	121,54 25,95	1 458,44 311,36

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, PP-RCT d32x5.4mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)				
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PP-RCT d25x4.2mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)	m	36,000	81,10 23,06	2 919,76 830,30
40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PP-RCT d20x3.4mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)	m	98,000	60,08 20,18	5 887,95 1 977,74
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	134,000	6,59 5,19	882,98 695,38
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	8,09 6,34	97,11 76,11
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme,	m	134,000	4,61 4,61	618,12 618,12

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	5,77 5,77	69,19 69,19
45	IzH22A	Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica protejata pe exterior cu folie din aluminiu, autoadeziva, cu grosimea de 20 mm	m2	10,200	429,03 27,33	4 376,13 278,79
46	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	191,96 8,65	383,93 17,30
		Total	Lei			40 608,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 608,24 6 184,33
		8. Lucrari exterioare				
47	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata	m2	23,850	147,03 118,20	3 506,74 2 819,11
48	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3 m.rp.	34,000	214,97 126,85	7 309,05 4 312,97

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice (anexele in axele 5'6'/E'-F')				
49	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare in axele 8-9/E-G)	m3 m.rp.	22,000	413,77 317,13	9 102,87 6 976,86
50	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	123,100	64,00 64,00	7 878,72 7 878,72
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,100	18,55 0,00	2 283,58 0,00
52	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Betonare scara exterioara in axele 8-9/E-G	m3 m.rp.	8,000	1 742,19 311,36	13 937,49 2 490,92
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=500mm	m	360,000	429,28 23,06	154 539,94 8 303,04
		Total	Lei			198 558,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 558,39 32 781,62
		9. Retea exterioara de apeduct				
54	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (k=1.5 manopera si utilaj - demontarea si montarea caminelor existente)	m3 m.rp.	2,480	1 479,75 916,79	3 669,78 2 273,65
55	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc	2,000	56,72 40,36	113,43 80,72
56	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara	buc	2,000	81,11 47,28	162,22 94,56

1	2	3	4	5	6	7
		piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(existent)				
		Total	Lei			3 945,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 945,43 2 448,93
		10. Retea exterioara de canalizare				
57	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3 m.rp.	12,000	76,11 76,11	913,33 913,33
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3 m.rp.	12,000	17,88 17,88	214,50 214,50
59	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3 m.rp.	12,000	44,30 43,24	531,54 518,94
60	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500 mm	buc	2,000	342,86 62,27	685,73 124,54
61	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor,	buc	1,000	6 892,18 3 485,54	6 892,18 3 485,54

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm				
62	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 300 mm	m	6,000	1 294,62 484,34	7 767,73 2 906,06
63	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (k=1.5 manopera si utilaj - demontarea si montarea caminelor existente)	m3 m.rp.	0,470	2 319,11 1 199,70	1 089,98 563,86
64	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mm	m	16,000	140,69 17,30	2 251,02 276,77
65	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc	2,000	56,72 40,36	113,43 80,72
		<i>Total</i>	Lei			20 459,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 459,44 9 084,26
		11. Traseu termic				
66	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc	6,000	190,92 62,27	1 145,54 373,64
67	TfE01C	Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau	m	100,000	2 600,41 28,83	260 040,52 2 883,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, cu diametrul nominal de 110 mm				
68	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conexiune preizolata PEXAL de 110 mm	buc	4,000	5 180,95 25,95	20 723,79 103,79
69	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Cot otel 89 mm	buc	4,000	302,28 60,54	1 209,13 242,17
70	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Mufa otel 89 mm	buc	4,000	202,32 60,54	809,29 242,17
		Total	Lei			283 928,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				283 928,27 3 844,77
		12. Camera frigorifica				
72	F H15 B	Captusirea cu tabla aluminiu (2mm) a podelei frigorifice faltuita si lipita	m2	6,300	1 323,77 51,90	8 339,78 326,94
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	936,54 16,14	936,54 16,14
		Total	Lei			9 276,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 276,32 343,08
		13. Demontari echipament electric				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	642,000	12,69 12,69	8 143,90 8 143,90
75	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	154,000	8,65 8,65	1 331,95 1 331,95
76	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	265,000	53,05 53,05	14 057,51 14 057,51
77	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,000	339,04 339,04	1 356,16 1 356,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24 889,52
		Total capital: Inclusiv salariu				24 889,52 24 889,52
		Total	Lei			1 712 321,02
		Asigurarea sociala	24 %			107 332,95
		Transport materiale	4 %			49 566,54
		Total				1 869 220,51
		Cheltuieli de regie	7 %			130 845,44
		Total				2 000 065,95
		Beneficiu de reviz	3 %			60 001,98
						2 060 067,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				447 220,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
(Lider consorțiu)

Antreprenor general
(partener consorțiu)

Investitor

„DARNIC-GAZ”

(denumirea)

„AM-SISTEME” S.R.L.

(denumirea)

Agencia de Dezvoltare Regionala Centru

(denumirea)

Director Mereacre Filaret Director Mereacre Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Pavel Trofin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier – Mereacre Andrei

Responsabil tehnic - Lefter Ion

Președintele Consiliului Raional Strășeni – Viorel Jardan

Manager de proiect local - Roman Solodhi

Specialist secția MIP, ADR Centru - Luchian Maria

Consultant Regional GIZ - Eugeniu Pelivan



[Handwritten signature]

Antreprenor

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

(denumirea)

Obiect

**Sporirea eficientei energetice la Liceul
Teoretic "Ion Vatamanu" din mun. Strasenii**Valoarea lucrarilor executate **2 358 690,96 Lei****Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe APRILIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCO56B	Demontari: pardoseli din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	458,000	54,20 54,20	24 823,78 24 823,78
2	RCsK06A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3 m.rp.	104,000	147,51 146,46	15 340,67 15 231,47
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	68,700	64,00 64,00	4 396,98 4 396,98
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	18,87 0,00	4 239,60 0,00
5	CE17A	Strat pelicola anticondensat	m2	458,000	28,96 14,42	13 264,16 6 602,07
6	RpIzC11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade - ciment cu granule	m3 m.rp.	137,400	1 354,08 111,28	186 051,11 15 290,39
7	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistiren extrudat gr.5cm	m2	458,000	119,00 9,80	54 503,01 4 489,41

1	2	3	4	5	6	7
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)	m2	458,000	81,22 40,36	37 197,90 18 485,80
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in mihus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	458,000	54,56 27,68	24 989,06 12 675,97
10	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	265,700	64,17 1,73	17 050,54 459,67
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, parchet laminat clasa 33 hidrofoab	m2	458,000	504,57 74,96	231 093,54 34 330,76
12	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (colt interior plinta PVC-51buc. colt exterior plinta PVC-12buc. capat plinta PVC-31buc. Element imbinare plinta PVC-38buc.)	m	289,000	77,96 40,36	22 529,66 11 664,61
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		1.2. Bloc B				
		1.2.1. Pardoseli				
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din	M3 m.rp.	3,000	140,69	422,07

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)			40,36	18 485,80
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	458,000	54,56 27,68	24 989,06 12 675,97
10	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	265,700	64,17 1,73	17 050,54 459,67
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, parchet laminat clasa 33 hidrofof	m2	458,000	504,57 74,96	231 093,54 34 330,76
12	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (colt interior plinta PVC-51buc. colt exterior plinta PVC-12buc. capat plinta PVC-31buc. Element imbinare plinta PVC-38buc.)	m	289,000	77,96 40,36	22 529,66 11 664,61
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		1.2. Bloc B				
		1.2.1. Pardoseli				
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn - demontarea scenei	m3 m.rp.	3,000	140,69 140,69	422,07 422,07

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
14	RpCO56B	Demontari: pardoseli din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	212,000	54,20 54,20	11 490,48 11 490,48
15	RCsK06A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3 m.rp.	61,800	147,51 146,46	9 115,90 9 051,01
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,300	64,00 64,00	147,21 147,21
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,800	18,87 0,00	1 769,85 0,00
18	CE17A	Strat pelicola anticondensat	m2	252,000	28,96 14,42	7 298,19 3 632,58
19	RpIzC11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade - ciment cu granule	m3 m.rp.	75,600	1 354,08 111,28	102 368,73 8 413,05
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistiren extrudat gr.5cm	m2	252,000	119,00 9,80	29 988,55 2 470,15
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)	m2	252,000	81,22 40,36	20 466,96 10 171,22
22	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	252,000	54,56 27,68	13 749,45 6 974,56
23	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200	kg	146,200	64,17	9 382,04

1	2	3	4	5	6	7
		mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,73	252,90
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60x60)	m2	212,000	481,21 144,15	102 016,13 30 559,80
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30)	m2	41,000	354,52 144,15	14 535,25 5 910,15
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	104,000	67,46 28,83	7 015,37 2 998,32
		Total	Lei			329 766,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				329 766,18 92 493,50
		1.2.2. Timplarie				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa interioara profil PVC (0,7x2,1m-9buc., 0,9x2,1m-3buc.))	m2	18,900	2 296,66 46,70	43 406,78 882,72
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara profil PVC (0,9x2,1m-1buc.))	m2	1,890	3 684,67 46,71	6 964,03 88,28
29	CK33C	Miner pentru usa din PVC cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	13,000	425,65 144,15	5 533,45 1 873,95
		Total	Lei			55 904,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 904,26 2 844,95
		1.2.3. Scara de acces				
30	RCsF09B	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - Zidarie(but) fundatii scara de acces	m3 m.rp.	4,200	1 140,78 501,64	4 791,28 2 106,89
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,800	129,61 98,02	1 010,98 764,57
		<i>Total</i>	Lei			5 802,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 802,26 2 871,46
		1.2.4. Consolidarea peretelui pe axa 14				
32	RCsB03A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte	m3 m.rp.	2,000	1 912,82 709,22	3 825,64 1 418,44
33	RCsD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (AIII d12mm - 173m)	kg	154,000	22,15 2,13	3 410,57 328,55
34	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee	kg	14,400	22,87 2,77	329,31 39,84

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, stilpi, grinzi etc (AI d8mm -36m)				
35	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp cu plasa d=6 mm, ochi 100x100 mm	kg	153,200	28,51 3,57	4 367,45 547,65
		Total	Lei			11 932,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 932,97 2 334,48
		Total	Lei			403 405,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				403 405,67 100 544,39
		1.3. Bloc C				
		1.3.1. Pardoseli				
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, parchet laminat clasa 33 hidrofoab	m2	227,000	504,57 74,96	114 537,82 17 015,46
37	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (colt interior plinta PVC-23buc. colt exterior plinta PVC-10buc. capat plinta PVC-15buc. Element imbinare plinta PVC-19buc.)	m	143,000	78,11 40,36	11 169,98 5 771,77
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60x60)	m2	70,000	481,21 144,15	33 684,57 10 090,50
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30)	m2	10,700	354,52 144,15	3 793,31 1 542,40
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,000	67,46 28,83	4 317,15 1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			167 502,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 502,83 36 265,25
		1.3.2. Tavane				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	325,000	289,17 126,85	93 979,41 41 226,90
		Total	Lei			93 979,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 979,41 41 226,90
		Total	Lei			261 482,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				261 481,24 77 492,15
		1.4. Centrala termica				
		1.4.1. Lucrari sanitare				
42	RpIA53H	Demontarea cazanelor de incalzire cde 150-300000 kcal/ora	buc	3,000	2 293,31 2 211,26	6 879,93 6 633,78
43	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	5,000	166,42 161,45	832,07 807,24
44	IA20A	Supapa de sens unitc, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,000	191,76 14,41	575,29 43,24
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila "Y", cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	3,000	297,25 132,62	891,74 397,85
46	SE56A1	Filtru pentru apa potabila "Y", cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 80mm	buc	1,000	2 093,44 132,62	2 093,44 132,62
47	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" niplu	buc	6,000	63,71 11,53	382,27 69,19
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" robinet bila FF	buc	6,000	283,96 8,65	1 703,78 51,89
49	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la	buc	4,000	196,12 28,83	784,50 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de otel, avind Dn 50 mm cu garnitura				
50	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 89 mm cu garnitura	buc	13,000	323,21 56,51	4 201,74 734,59
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm - Vana fluture	buc	5,000	1 143,64 57,66	5 718,23 288,30
52	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru 1/2"	buc	10,000	156,02 8,07	1 560,20 80,72
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Mufa otel de 1/2"	buc	12,000	107,34 60,54	1 288,12 726,52
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie otel 50/89mm	buc	4,000	182,74 60,54	730,97 242,17
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobile pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" mm (aerisitor automat)	buc	2,000	132,56 5,76	265,13 11,53
56	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,000	11,10 7,50	233,01 157,41
57	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,000	6,92 6,92	145,30 145,30
		Total	Lei			28 285,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 285,72 10 637,67
		1.4.2. Canalizarea exterioara				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3 m.rp.	37,500	76,11 76,11	2 854,17 2 854,17
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3 m.rp.	35,500	17,87 17,87	634,55 634,55
60	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3 m.rp.	3,000	45,28 43,25	135,85 129,74
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,320	1 338,44 508,50	428,30 162,72
62	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,300	64,00 64,00	211,21 211,21
63	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,300	4,15 0,00	13,71 0,00
64	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	171,54 14,41	514,63 43,24
65	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m	21,000	127,07 17,30	2 668,43 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
66	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3 m.rp.	0,680	1 867,54 799,78	1 269,94 543,85
67	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII-10	buc	1,000	355,00 0,00	355,00 0,00
68	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII 10-9	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII 10-6	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIIPI-10-1	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
71	AcE10A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	1,000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
		Total	Lei			11 625,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 625,79 4 942,74
		1.4.3. Cos de fum				
72	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc - demontare cos de fum	kg	100,000	4,01 3,46	400,76 345,96
73	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - cos de fum inox preizolat L=1m d150mm	buc	12,000	1 167,75 242,17	14 012,96 2 906,06
74	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - cot 90gr inox preizolat d150mm	buc	3,000	905,25 242,17	2 715,75 726,52
75	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - teu 90gr inox preizolat d150mm	buc	3,000	1 031,25 242,17	3 093,75 726,52
76	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200	buc	3,000	579,75 242,17	1 739,25 726,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm - picurator condensat inox d150mm				
		Total	Lei			21 962,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 962,47 5 431,58
		Total	Lei			61 873,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 873,98 21 011,99
		Total	Lei			1 362 241,90
		Asigurarea sociala	24 %			83 399,87
		Transport materiale	4 %			40 154,99
		Total				1 485 796,76
		Cheltuieli de regie	7 %			104 005,71
		Total				1 589 802,53
		Beneficiu de deviz	3 %			47 694,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 637 496,61 347 499,44
		2. Lucrari de montare				
77	IA14C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw - Cazan in condensatie 150-170kw	buc	3,000	2 141,08 1 960,44	6 423,24 5 881,32
78	IA38B	Pompa de circulatie montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Pompa Biral Modul A 50-12 RED	buc	2,000	203,82 144,15	407,63 288,30
79	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Pompa Armstrong 30/10	buc	3,000	181,39 126,85	544,16 380,56
		Total	Lei			7 375,03
		Asigurarea sociala	24 %			1 572,04

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	4 %			19,67
		Total				8 966,74
		Cheltuieli de regie	76 %			4 978,14
		Total				13 944,88
		Beneficiu de deviz	3 %			418,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 363,22 6 550,18
		3. Lucrari de reglare si demarare				
80	07-10-010-03	Elaborarea masurilor de reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,6 - Legarea cazanelor si pompelor in cascada	1 sistema	1,000	8 476,02 8 476,02	8 476,02 8 476,02
81	07-10-012-03	Reglarea sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,6 - pornirea primara si reglarea centralei	1 sistema	1,000	7 899,42 7 899,42	7 899,42 7 899,42
		Total	Lei			16 375,44
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			3 930,11
		Total				20 305,55
		Cheltuieli de regie	60 %			9 825,26
		Total				30 130,81
		Beneficiu de deviz	3 %			903,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 034,73 16 375,44
		4. Utilaj				
82		Cazan in condensatie 150-170kw Gassero Ultrabox	buc	3,000	201 290,00 0,00	603 870,00 0,00
83		Pompa de circulatie Biral Modul A 50-12 RED	buc	2,000	21 977,00 0,00	43 954,00 0,00
84		Pompa de recirculatie Armstrong 30/10	buc	3,000	6 653,00 0,00	19 959,00 0,00

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			667 783,00
	Cheltuieli de depozitare	1,2 %			8 013,40
	Total capital: Inclusiv salariu				675 796,40

	Total	Lei		2 358 690,96
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			2 358 690,96
				370 425,06

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
(Lider consorțiu)

Antreprenor general
(partener consorțiu)

Investitor

L. "DARNIC-GAZ" "AM-SISTEME" S.R.L.
(denumirea)

Agentia de Dezvoltare Regionala Centru

ector Mereacre Filaret Director Mereacre Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Pavel Trofin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier – Mereacre Andrei

Responsabil tehnic - Lester Ion

Președintele Consiliului Raional Strășeni – Viorel Jordan

Manager de proiect local - Roman Solodhi

Specialist secția MIP, ADR Centru - Luchian Maria

Consultant Regional GIZ - Eugeniu Pelivan

[Handwritten signature]

Notă informativă

privind valoarea lucrărilor executate pe luna APRILIE a an. 2022

Beneficiar: SA "Darnic-Gaz"	Cod fiscal 1003601006407
Antreprenor: SRL "AM-Sisteme"	Cod fiscal 1010600043517
Contractul Nr.6/CEE/002/1 din 20.11.2020 Acord Adițional Nr. 6/CEE/002/5 din 21.03.2022	
Denumirea obiectului:	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Ion Vatamanu" din or. Straseni

Se prezintă lunar de către subantreprenor—antreprenorului general și de către antreprenorul general—beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului	Costul lucrarilor indeplinite, lei		
	De la inceputul contractului, inclusiv perioada de gestiune	Inclusiv perioada de gestiune	
		Total	Inclusiv montarea utilajului
LCM - 2022	25 153 387,97	4 418 758,89	
Total:	25 153 387,97	4 418 758,89	
TVA 0 %	0,00	0,00	
Total spre achitare :	25 153 387,97	4 418 758,89	

Antreprenor:

Mereacre A.

Investor:

Mereacre F

APRILIE 2022

Antreprenor

SRL "AM-Sisteme"

(denumirea)

Investitor

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

Obiect

**Sporirea eficienței energetice la Liceul
Teoretic "Ion Vatamanu" din mun. Strasen**Valoarea lucrarilor executate **2 358 690,96 Lei****Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe **APRILIE** an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCO56B	Demontari: pardoseli din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	458,000	54,20 54,20	24 823,78 24 823,78
2	RCsK06A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3 m.rp.	104,000	147,51 146,46	15 340,67 15 231,47
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	68,700	64,00 64,00	4 396,98 4 396,98
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	18,87 0,00	4 239,60 0,00
5	CE17A	Strat pelicola anticondensat	m2	458,000	28,96 14,42	13 264,16 6 602,07
6	RpIzC11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similar, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade - ciment cu granule	m3 m.rp.	137,400	1 354,08 111,28	186 051,11 15 290,39
7	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistiren extrudat gr.5cm	m2	458,000	119,00 9,80	54 503,01 4 489,41
8	CG01A	Strat suport pentru	m2	458,000	81,22	37 197,90

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)			40,36	18 485,80
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	458,000	54,56 27,68	24 989,06 12 675,97
10	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	265,700	64,17 1,73	17 050,54 459,67
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, parchet laminat clasa 33 hidrofoab	m2	458,000	504,57 74,96	231 093,54 34 330,76
12	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (colt interior plinta PVC-51buc. colt exterior plinta PVC-12buc. capat plinta PVC-31buc. Element imbinare plinta PVC-38buc.)	m	289,000	77,96 40,36	22 529,66 11 664,61
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		Total	Lei			635 480,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				635 480,01 148 450,91
		1.2. Bloc B 1.2.1. Pardoseli				
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn - demontarea scenei	m3 m.rp.	3,000	140,69 140,69	422,07 422,07

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
14	RpCO56B	Demontari: pardoseli din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	212,000	54,20 54,20	11 490,48 11 490,48
15	RCsK06A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3 m.rp.	61,800	147,51 146,46	9 115,90 9 051,01
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,300	64,00 64,00	147,21 147,21
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,800	18,87 0,00	1 769,85 0,00
18	CE17A	Strat pelicola anticondensat	m2	252,000	28,96 14,42	7 298,19 3 632,58
19	RpIzC11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade - ciment cu granule	m3 m.rp.	75,600	1 354,08 111,28	102 368,73 8 413,05
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din polistiren extrudat gr.5cm	m2	252,000	119,00 9,80	29 988,55 2 470,15
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5cm)	m2	252,000	81,22 40,36	20 466,96 10 171,22
22	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	252,000	54,56 27,68	13 749,45 6 974,56
23	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200	kg	146,200	64,17	9 382,04

1	2	3	4	5	6	7
		mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi			1,73	252,90
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60x60)	m2	212,000	481,21 144,15	102 016,13 30 559,80
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30)	m2	41,000	354,52 144,15	14 535,25 5 910,15
26	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	104,000	67,46 28,83	7 015,37 2 998,32
		Total	Lei			329 766,1 ⁰
		Total capitol: Inclusiv salariu				329 766,18 92 493,50
		1.2.2. Timplarie				
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa interioara profil PVC (0,7x2,1m-9buc., 0,9x2,1m-3buc.))	m2	18,900	2 296,66 46,70	43 406,78 882,72
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara profil PVC (0,9x2,1m-1buc.))	m2	1,890	3 684,67 46,71	6 964,03 88,28
29	CK33C	Miner pentru usa din PVC cu broasca aplicata sistem Yalle	buc	13,000	425,65 144,15	5 533,45 1 873,95
		Total	Lei			55 904,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 904,26 2 844,95
		1.2.3. Scara de acces				
30	RCsF09B	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - Zidarie(but) fundatii scara de acces	m3 m.rp.	4,200	1 140,78 501,64	4 791,28 2 106,89
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,800	129,61 98,02	1 010,98 764,57
		<i>Total</i>	Lei			5 802,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 802,26 2 871,46
		1.2.4. Consolidarea peretelui pe axa 14				
32	RCsB03A1	Beton armat B15/M200 preparat manual turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte	m3 m.rp.	2,000	1 912,82 709,22	3 825,64 1 418,44
33	RCsD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (AIII d12mm - 173m)	kg	154,000	22,15 2,13	3 410,57 328,55
34	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee	kg	14,400	22,87 2,77	329,31 39,84

1	2	3	4	5	6	7
		drepte, stilpi, grinzi etc (AI d8mm -36m)				
35	RCsD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea peste 3 kg/mp cu plasa d=6 mm, ochi 100x100 mm	kg	153,200	28,51 3,57	4 367,45 547,65
		Total	Lei			11 932,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 932,97 2 334,48
		Total	Lei			403 405,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				403 405,67 100 544,39
		1.3. Bloc C				
		1.3.1. Pardoseli				
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, parchet laminat clasa 33 hidrofoab	m2	227,000	504,57 74,96	114 537,82 17 015,46
37	CG06A	Plinte din PVC, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (colt interior plinta PVC-23buc. colt exterior plinta PVC-10buc. capat plinta PVC-15buc. Element imbinare plinta PVC-19buc.)	m	143,000	78,11 40,36	11 169,98 5 771,77
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60x60)	m2	70,000	481,21 144,15	33 684,57 10 090,50
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30)	m2	10,700	354,52 144,15	3 793,31 1 542,40
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,000	67,46 28,83	4 317,15 1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			167 502,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 502,83 36 265,25
		1.3.2. Tavane				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	325,000	289,17 126,85	93 979,41 41 226,90
		<i>Total</i>	Lei			93 979,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				93 979,41 41 226,90
		<i>Total</i>	Lei			261 482,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				261 481,24 77 492,15
		1.4. Centrala termica				
		1.4.1. Lucrari sanitare				
42	RpIA53H	Demontarea cazanelor de incalzire cde 150-300000 kcal/ora	buc	3,000	2 293,31 2 211,26	6 879,93 6 633,78
43	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	5,000	166,42 161,45	832,07 807,24
44	IA20A	Supapa de sens unitc, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1"	buc	3,000	191,76 14,41	575,29 43,24
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila "Y", cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	3,000	297,25 132,62	891,74 397,85
46	SE56A1	Filtru pentru apa potabila "Y", cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 80mm	buc	1,000	2 093,44 132,62	2 093,44 132,62
47	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" niplu	buc	6,000	63,71 11,53	382,27 69,19
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" robinet bila FF	buc	6,000	283,96 8,65	1 703,78 51,89
49	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la	buc	4,000	196,12 28,83	784,50 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de otel, avind Dn 50 mm cu garnitura				
50	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 89 mm cu garnitura	buc	13,000	323,21 56,51	4 201,74 734,59
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm - Vana fluture	buc	5,000	1 143,64 57,66	5 718,23 288,30
52	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru 1/2"	buc	10,000	156,02 8,07	1 560,20 80,72
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Mufa otel de 1/2"	buc	12,000	107,34 60,54	1 288,12 726,52
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie otel 50/89mm	buc	4,000	182,74 60,54	730,97 242,17
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobile pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" mm (aerisitor automat)	buc	2,000	132,56 5,76	265,13 11,53
56	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,000	11,10 7,50	233,01 157,41
57	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	21,000	6,92 6,92	145,30 145,30
		Total	Lei			28 285,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 285,72 10 637,67
		1.4.2. Canalizarea exterioara				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3 m.rp.	37,500	76,11 76,11	2 854,17 2 854,17
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3 m.rp.	35,500	17,87 17,87	634,55 634,55
60	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3 m.rp.	3,000	45,28 43,25	135,85 129,74
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,320	1 338,44 508,50	428,30 162,72
62	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,300	64,00 64,00	211,21 211,21
63	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3,300	4,15 0,00	13,71 0,00
64	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	171,54 14,41	514,63 43,24
65	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m	21,000	127,07 17,30	2 668,43 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
66	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3 m.rp.	0,680	1 867,54 799,78	1 269,94 543,85
67	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII-10	buc	1,000	355,00 0,00	355,00 0,00
68	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII 10-9	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KII 10-6	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: KIII-10-1	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
71	AcE10A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	1,000	1 550,00 0,00	1 550,00 0,00
		Total	Lei			11 625,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 625,79 4 942,74
		1.4.3. Cos de fum				
72	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc - demontare cos de fum	kg	100,000	4,01 3,46	400,76 345,96
73	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - cos de fum inox preizolat L=1m d150mm	buc	12,000	1 167,75 242,17	14 012,96 2 906,06
74	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - cot 90gr inox preizolat d150mm	buc	3,000	905,25 242,17	2 715,75 726,52
75	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm - teu 90gr inox preizolat d150mm	buc	3,000	1 031,25 242,17	3 093,75 726,52
76	RpIA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200	buc	3,000	579,75 242,17	1 739,25 726,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm - picurator condensat inox d150mm				
		Total	Lei			21 962,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 962,47 5 431,58
		Total	Lei			61 873,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 873,98 21 011,99
		Total	Lei			1 362 241,90
		Asigurarea sociala	24 %			83 399,87
		Transport materiale	4 %			40 154,99
		Total				1 485 796,76
		Cheltuieli de regie	7 %			104 005,77
		Total				1 589 802,53
		Beneficiu de deviz	3 %			47 694,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 637 496,61 347 499,44
		2. Lucrari de montare				
77	IA14C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw - Cazan in condensatie 150-170kw	buc	3,000	2 141,08 1 960,44	6 423,24 5 881,32
78	IA38B	Pompa de circulatie montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Pompa Biral Modul A 50-12 RED	buc	2,000	203,82 144,15	407,63 288,30
79	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Pompa Armstrong 30/10	buc	3,000	181,39 126,85	544,16 380,56
		Total	Lei			7 375,03
		Asigurarea sociala	24 %			1 572,04

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	4 %			19,67
		Total				8 966,74
		Cheltuieli de regie	76 %			4 978,14
		Total				13 944,88
		Beneficiu de deviz	3 %			418,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 363,22 6 550,18
		3. Lucrari de reglare si demarare				
80	07-10-010-03	Elaborarea masurilor de reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,6 - Legarea cazanelor si pompelor in cascada	1 sistema	1,000	8 476,02 8 476,02	8 476,02 8 476,02
81	07-10-012-03	Reglarea sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,6 - pornirea primara si reglarea centralei	1 sistema	1,000	7 899,42 7 899,42	7 899,42 7 899,42
		Total	Lei			16 375,44
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			3 930,11
		Total				20 305,55
		Cheltuieli de regie	60 %			9 825,26
		Total				30 130,81
		Beneficiu de deviz	3 %			903,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 034,73 16 375,44
		4. Utilaj				
82		Cazan in condensatie 150-170kw Gassero Ultrabox	buc	3,000	201 290,00 0,00	603 870,00 0,00
83		Pompa de circulatie Biral Modul A 50-12 RED	buc	2,000	21 977,00 0,00	43 954,00 0,00
84		Pompa de recirculatie Armstrong 30/10	buc	3,000	6 653,00 0,00	19 959,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			667 783,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			8 013,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				675 796,40

		Total	Lei	2 358 690,96
		2 358 690,96		
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		
		370 425,06		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

SRL "AM-Sisteme"

(denumirea)

Investitor

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

Director Mereacre Andrei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Director Mereacre Filăraș

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Antreprenor

SRL "AM-Sisteme"

(denumirea)

Investitor

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

Obiect

**Sporirea eficientei energetice la Liceul
Teoretic "Ion Vatamanu" din mun. Straseni**Valoarea lucrarilor executate **2 060 067,93 Lei****Proces - verbal**de receptie a lucrarilor executate
pe APRILIE an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forarea gaurilor de strapungere pentru ventilare				
1	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	8,000	120,61 46,70	964,85 373,64
2	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	17,000	129,80 49,82	2 206,60 846,91
3	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	13,000	138,36 52,93	1 798,63 688,11
4	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm	buc	9,000	178,32 62,27	1 604,91 560,46
5	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	5,000	191,07 62,27	955,37 311,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 250 mm				
6	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm	buc	2,000	215,62 62,27	431,24 124,54
7	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 400 mm	buc	3,000	275,77 62,27	827,30 186,82
		<i>Total</i>	Lei			8 788,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 788,90 3 091,84
		2. Finisare interioara				
8	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	912,000	135,02 54,78	123 141,66 49 956,63
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 775,380	289,17 126,85	513 382,03 225 210,50
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm, lamda 0.039 W/(m2xK) (termoizolare glafuri interioare)	m2	23,850	326,32 133,19	7 782,74 3 176,66
		<i>Total</i>	Lei			644 306,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				644 306,43 278 343,79
		3. Finisare exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 40 mm, lamda 0.039 W/(m2xK) (termoizolare glafuri exterioare)	m2	28,620	326,32 133,19	9 339,30 3 812,02
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (picurator fereastră)	m	430,000	57,18 20,76	24 587,91 8 925,76
13	CJ08A	Profiluri suport termoizolare, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (profil WDVS -15cm)	m	430,000	235,13 37,48	101 107,44 16 115,97
14	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, ochi 150x150 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime	m2	61,500	436,38 185,09	26 837,40 11 382,95
		Total	Lei			161 872,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				161 872,05 40 236,70
		4. Bloc A				
		4.1. Acoperis				
15	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: la bariera de protectie	kg	590,150	44,22 14,99	26 099,13 8 847,35
16	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata,	m2	131,040	351,84 89,37	46 105,67 11 711,44

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, la streasina.				
17	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (picurator streasina)	m	156,000	57,18 20,76	8 920,27 3 238,19
		Total	Lei			81 125,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 125,07 23 796,98
		4.2. Fasada				
18	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare din tabla zincata RAL006) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	53,000	2 135,22 83,87	113 166,76 4 444,89
		Total	Lei			113 166,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				113 166,76 4 444,89
		4.3. Demontari				
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din ghipsocarton la tavane suspendate	m2	595,000	14,41 14,41	8 576,92 8 576,92
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,460	64,01 64,01	285,47 285,47
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,460	18,56 0,00	82,78 0,00
		Total	Lei			8 945,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 945,17 8 862,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			203 237,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 237,00 37 104,26
		5. Bloc B				
		5.1. Acoperis				
22	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime (OSB)	m2	36,000	220,89 16,14	7 951,88 581,21
		Total	Lei			7 951,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 951,88 581,21
		Total	Lei			7 951,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 951,88 581,21
		6. Lucrari sanitare				
23	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 89mm	m	33,000	426,69 203,54	14 080,69 6 716,81
24	SC16A	Fintina de baut apa, de perete, din fonta emailata avind scurgerea din teava de material plastic, montata pe perete din zidarie din caramida sau b.c.a (cismea ol/innox perete)	buc	3,000	14 892,01 161,45	44 676,02 484,34
25	RpIA21F	Montarea separatorului de namol, pentru conducte, (separator de grasimi cu capacitatea 2l/s)	buc	1,000	45 742,44 1 085,16	45 742,44 1 085,16
		Total	Lei			104 499,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 499,15 8 286,31
		7. Sistema de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 11K, 500x700 mm	buc	3,000	$\frac{1\ 050,05}{28,83}$	$\frac{3\ 150,16}{86,49}$
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 11K, 500x400 mm	buc	2,000	$\frac{790,06}{28,83}$	$\frac{1\ 580,11}{57,66}$
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 22K, 500x700 mm	buc	3,000	$\frac{1\ 651,05}{28,83}$	$\frac{4\ 953,16}{86,49}$
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22K, 500x1300 mm	buc	1,000	$\frac{2\ 040,85}{37,48}$	$\frac{2\ 040,85}{37,48}$
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de pina la 1000 mm, tip 33K, 500x700 mm	buc	1,000	$\frac{2\ 136,06}{28,83}$	$\frac{2\ 136,06}{28,83}$
31	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu conexiune laterala, dezaerator incorporat, avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 33K, 500x1300 mm	buc	1,000	$\frac{3\ 720,85}{37,48}$	$\frac{3\ 720,85}{37,48}$
32	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a	m2	9,000	$\frac{34,06}{30,56}$	$\frac{306,54}{275,04}$

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
33	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,000	27,10 27,10	243,90 243,90
34	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	9,000	27,78 19,03	250,00 171,25
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet radiator tur pentru cap termostatic)	buc	11,000	189,44 8,65	2 083,84 95,14
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet radiator retur)	buc	11,000	107,97 8,65	1 187,67 95,14
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (cap termostatic radiator)	buc	11,000	205,59 8,65	2 261,49 95,14
38	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m	12,000	121,54 25,95	1 458,44 311,36

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, PP-RCT d32x5.4mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)				
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PP-RCT d25x4.2mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)	m	36,000	81,10 23,06	2 919,76 830,30
40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PP-RCT d20x3.4mm (K=1.4 la teava pentru costul si montarea fittingurilor)	m	98,000	60,08 20,18	5 887,95 1 977,74
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	134,000	6,59 5,19	882,98 695,38
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	8,09 6,34	97,11 76,11
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatorilor de incalzire (aeroterme,	m	134,000	4,61 4,61	618,12 618,12

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	5,77 5,77	69,19 69,19
45	IzH22A	Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica protejata pe exterior cu folie din aluminiu, autoadeziva, cu grosimea de 20 mm	m2	10,200	429,03 27,33	4 376,13 278,79
46	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	191,96 8,65	383,93 17,30
		<i>Total</i>	Lei			40 608,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 608,24 6 184,33
		8. Lucrari exterioare				
47	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor- suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata	m2	23,850	147,03 118,20	3 506,74 2 819,11
48	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3 m.rp.	34,000	214,97 126,85	7 309,05 4 312,97

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice (anexele in axele 5'6'/E'-F')				
49	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare in axele 8-9/E-G)	m3 m.rp.	22,000	413,77 317,13	9 102,87 6 976,86
50	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	123,100	64,00 64,00	7 878,72 7 878,72
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,100	18,55 0,00	2 283,58 0,00
52	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Betonare scara exterioara in axele 8-9/E-G	m3 m.rp.	8,000	1 742,19 311,36	13 937,49 2 490,92
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=500mm	m	360,000	429,28 23,06	154 539,94 8 303,04
		Total	Lei			198 558,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 558,39 32 781,62
		9. Retea exterioara de apeduct				
54	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (k=1.5 manopera si utilaj - demonstarea si montarea caminelor existente)	m3 m.rp.	2,480	1 479,75 916,79	3 669,78 2 273,65
55	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc	2,000	56,72 40,36	113,43 80,72
56	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara	buc	2,000	81,11 47,28	162,22 94,56

1	2	3	4	5	6	7
		piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(existent)				
		Total	Lei			3 945,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 945,43 2 448,93
		10. Retea exterioara de canalizare				
57	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3 m.rp.	12,000	76,11 76,11	913,33 913,33
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3 m.rp.	12,000	17,88 17,88	214,50 214,50
59	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3 m.rp.	12,000	44,30 43,24	531,54 518,94
60	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500 mm	buc	2,000	342,86 62,27	685,73 124,54
61	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor,	buc	1,000	6 892,18 3 485,54	6 892,18 3 485,54

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm				
62	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 300 mm	m	6,000	1 294,62 484,34	7 767,73 2 906,06
63	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (k=1.5 manopera si utilaj - demontarea si montarea caminelor existente)	m3 m.rp.	0,470	2 319,11 1 199,70	1 089,98 563,86
64	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mm	m	16,000	140,69 17,30	2 251,02 276,77
65	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (existent)	buc	2,000	56,72 40,36	113,43 80,72
		Total	Lei			20 459,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 459,44 9 084,26
		11. Traseu termic				
66	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 250 mm	buc	6,000	190,92 62,27	1 145,54 373,64
67	TfE01C	Montarea tevilor PEXAL, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau	m	100,000	2 600,41 28,83	260 040,52 2 883,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, cu diametrul nominal de 110 mm				
68	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Conexiune preizolata PEXAL de 110 mm	buc	4,000	5 180,95 25,95	20 723,79 103,79
69	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Cot otel 89 mm	buc	4,000	302,28 60,54	1 209,13 242,17
70	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Mufa otel 89 mm	buc	4,000	202,32 60,54	809,29 242,17
		Total	Lei			283 928,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				283 928,27 3 844,77
		12. Camera frigorifica				
72	F H15 B	Captusirea cu tabla aluminiu (2mm) a podelei frigorifice faltuita si lipita	m2	6,300	1 323,77 51,90	8 339,78 326,94
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	936,54 16,14	936,54 16,14
		Total	Lei			9 276,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 276,32 343,08
		13. Demontari echipament electric				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	642,000	12,69 12,69	8 143,90 8 143,90
75	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	154,000	8,65 8,65	1 331,95 1 331,95
76	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	265,000	53,05 53,05	14 057,51 14 057,51
77	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,000	339,04 339,04	1 356,16 1 356,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24 889,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 889,52 24 889,52

		Total	Lei		1 712 321,02
		Asigurarea sociala	24 %		107 332,95
		Transport materiale	4 %		49 566,54
		Total			1 869 220,51
		Cheltuieli de regie	7 %		130 845,44
		Total			2 000 065,95
		Beneficiu de reviz	3 %		60 001,98
					2 060 067,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			447 220,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

Investitor

SRL "AM-Sisteme"

S.A. "DARNIC-GAZ"

(denumirea)

(denumirea)

Director Mereacre Andrei

Director Mereacre Filaret

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.