

**Centrul de Excelenta in Industrie**  
**Usoara str. N. Costin 55**  
(denumirea obiectivului)

**Proces verbal**  
**Lucrari de reparatie , cab 8—10**  
**Cu materialele Beneficiarului**


Valoarea de deviz 90 008,387 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reparatie, cab. 8--10</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	239,600	1,653 1,653	396,059 396,059
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,000	87,751 84,303	9 126,052 8 767,512
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,600	70,547 67,222	9 566,173 9 115,303
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	239,600	11,020 11,020	2 640,392 2 640,392
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	239,600	30,340 30,305	7 269,478 7 261,078
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	239,600	1,653 1,653	396,059 396,059
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	239,600	30,305 30,305	7 261,078 7 261,078



1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,305	7 261,078
8	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice H-7cm	m	60,800	28,652	1 742,042
					28,652	1 742,042
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	84,600	49,590	4 195,314
					49,590	4 195,314
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	84,600	27,620	2 336,680
					27,550	2 330,730
11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2.5 mmp	m	149,000	19,285	2 873,465
					19,285	2 873,465
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	45,000	17,081	768,645
					17,081	768,645
13	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	14,877	89,262
					14,877	89,262
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	25,000	12,673	316,825
					12,673	316,825



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	12,472 12,122	24,944 24,244
16	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,000	33,235 33,060	997,050 991,800
		<i>Total</i>	lei			49 999,518
		<i>Asigurari Sociale (PI3) * 24 %</i>		24,00 %		11 800,754
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %</i>		14,50 %		8 961,039
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %</i>		6,00 %		4 245,678
		<i>Total PI3</i>		100,00 +		49 999,518
		<b>Total Lucrari de reparatie, cab. 8-10 Inclusiv salariu</b>				<b>75 006,989 49 169,808</b>

		Total	lei		75 006,989
		TVA (PI3) * 20 %		20,00 %	15 001,398
					90 008,387
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>49 169,808</b>

Intocmit

SRL Secrieru Prim

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat

Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Proces verbal**  
**Lucrari de reparatie , cab 8—10**  
**Cu materialele Beneficiarului**

Valoarea de deviz 90 008,387 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	56,820	55,10	3 130,782
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,820	55,10	5 940,882
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	351,624	55,10	19 374,482
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,116	55,10	2 651,192
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,470	55,10	4 048,197
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,156	55,10	8 053,196
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,688	55,10	2 241,909
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,680	55,10	3 729,168
<b>Total manopera</b>						<b>49 169,808</b>

**Materiale:**

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	0,00	0,000
2.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	161,144	0,00	0,000
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,061	0,00	0,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,421	0,00	0,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,235	0,00	0,000
6.	2051142950700	Dibluri	buc	90,000	0,00	0,000
7.	2320166200729	Parchetin	l	0,122	0,00	0,000
8.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,069	0,00	0,000
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,880	0,00	0,000
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	95,840	0,00	0,000
11.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,423	0,00	0,000
12.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,365	0,00	0,000
13.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,365	0,00	0,000
14.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,122	0,00	0,000
15.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,122	0,00	0,000
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,500	0,00	0,000
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,940	0,00	0,000
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,512	0,00	0,000
19.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	30,600	0,00	0,000
20.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	63,840	0,00	0,000
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	263,560	0,00	0,000
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000	0,00	0,000
23.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	168	0,00	0,000
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,00	0,00	0,000
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,068	0,00	0,000



26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,901	0,00	0,000
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 710,744	0,00	0,000
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	252,754	0,00	0,000
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-1(pt.informatie)	m3	0,338	0,00	0,000
30.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,422	0,00	0,000
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	119,800	0,00	0,000
32.	2746167335100	Priza	buc	45,900	0,00	0,000
33.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	2,000	0,00	0,000
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	51,000	0,00	0,000
35.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	90,000	0,00	0,000
36.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,300	0,00	0,000
37.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	26,250	0,00	0,000
38.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	26,250	0,00	0,000
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,687	0,00	0,000
40.	4100126202818	Apa	m3	0,240	0,00	0,000
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,960	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>0,000</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,105	35,00	3,675
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,318	35,00	676,130
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,198	35,00	146,930
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,085	35,00	2,975
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>829,710</b>

Total	lei	75 006,989
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	15 001,398
		<b>90 008,38</b>

**Total deviz:**

7

Intocmit

SRL Secieru Prim  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de Excelența în Industrie Ușoară  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de Excelenta in Industrie Usoara  
str. N. Costin 55Investitor Centrul de Excelenta in  
Industria UsoaraCatalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Cu materialele Beneficiarului

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de reparatie, cab. 8--10</b>						
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			1,653
						1,653
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,10	1,653
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,000
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,751
						84,303
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,10	84,303
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			70,547
						67,222
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,10	67,222
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,020
						11,020
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,10	11,020
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			30,340
						30,305
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,10	24,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,10	5,510
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	0,000
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			1,653
						1,653
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,10	1,653
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,00	0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,10	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	



1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0,00	0,000
8	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice H-7cm	m			28,652
						28,652
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	55,10	28,652
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	0,00	0,000
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	0,00	0,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	0,00	0,000
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	0,00	0,000
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	0,00	0,000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	0,00	0,000
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	0,00	0,000
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0,00	0,000
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	0,00	0,000
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			49,590
						49,590
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	55,10	5,510
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8000	55,10	44,080
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			27,620
						27,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3200	55,10	17,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	55,10	9,918
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7400	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0008	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0049	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	35,00	0,035
11	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			19,285
						19,285
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3500	55,10	19,285
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1.0500	0,00	0,000
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0.0200	0,00	0,000
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			17,081
						17,081
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3100	55,10	17,081
	2746167335100	Priza	buc	1.0200	0,00	0,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0,00	0,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2.0000	0,00	0,000
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			14,877
						14,877
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2700	55,10	14,877
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.0100	0,00	0,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0500	0,00	0,000
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob	buc			12,673



1	2	3	4	5	6	7
		sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				12,673
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	55,10	12,673
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem componente	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
15	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			12,472
						12,122
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,10	12,122
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
16	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			33,235
						33,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	55,10	30,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,10	2,755
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 58 x 3 mm	m	1,0200	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	2462106110431	Prenadez 300 NH 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175

APROBAT:

**Intocmit**  
SRL Secieru Prim

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**  
Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

(functie, semnatura, numele, prenumele)

