



Grafic de Executare a Lucrărilor

Denumirea		Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna
Nr. lucrărilor /	Categoria de lucrări	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Deviz UTM)										
1	Organizarea de șantier și pregătirea frontului de lucru	■								
2	Lucrări de demontare, desfaceri și demolări (Toate sectoarele) (p. 1)	■	■							
2.1	Desfaceri tencuieli, demontări tâmplărie, demolări perete și mozaic (pp. 1-2)	■	■							
2.2	Încărcarea și transportarea deșeurilor/pământului (30 km) (pp. 1-2)	■	■							
3	Soluții constructive și compartimentări		■	■	■					
3.1	Zidărie din cărămidă și peretii despărțitori armati (pp. 1, 5)		■	■	■					
3.2	Compartimentări din pereți dubli ghips-carton cu vată minerală (p. 4)			■	■	■				
4	Rețele interioare și instalații (Rețele de încălzire) (p. 8)		■	■	■				■	



4.1	Demontarea conductelor vechi și executarea străpungerilor (pp. 8-9)	■	■			
4.2	Montarea conductelor noi (oțel, polipropilenă) și robinetilor (p. 8)		■	■	■	
4.3	Montarea radiatoarelor din aluminiu (230 buc) și probe de etanșeitate (pp. 8-9)					■
5	Soluții arhitecturale și tencuieli brute		■	■	■	
5.1	Aplicare beton-contact și tencuieli interioare de ipsos/ciment (pp. 1-2)		■	■	■	
5.2	Reparații tencuieli în jurul tocurilor (șpaleti uși/ferestre) (pp. 1, 3)			■	■	■
6	Hidroizolații și pregătirea pardoselilor			■	■	■
6.1	Hidroizolarea suprafețelor cu amestec "Penetron" (Vecce) (p. 7)			■	■	
6.2	Repararea stratului-suport și turnarea șapelor autonivelante (pp. 4-5)				■	■



7	Finisaje interioare fine (Pereți și Tavane)	☐	☐	☐	☐
7.1	Aplicarea chitului de ipsos (Eurofin) și grunduirea suprafețelor (pp. 2, 4)	☐	☐	☐	
7.2	Vopsitorii interioare în 2 straturi (vopsea vinilică și email) (pp. 2-3)		☐	☐	☐
8	Montarea tâmplăriei și vitrinelor		☐	☐	☐
8.1	Vitrine gata confecționate montate în zidărie (Aluminiu și PVC) (pp. 2, 4)		☐	☐	☐
8.2	Uși confecționate din profiluri din mase plastice (pp. 4-5)		☐	☐	☐
...	... (continuare finisaje finale și predare obiect)				
9	Tavane suspendate și Pardoseli finale		☐	☐	☐
9.1	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (pp. 2, 6)		☐	☐	☐
9.2	Pardoseli din plăci laminat și acoperiri din vinil omogen (pp. 5-6)		☐	☐	☐



9.3	Lustruirea și vopsirea pardoselilor din mozaic existente (p. 2)	■	■
10	Curățenie generală și Recepția la terminarea lucrărilor (p. 9)		■

Intocmit: AXINT Management Group SRL