

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILORE

Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului Nr.2, r-nul Cantemir

r d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024				2025																2026			
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04				
	1. Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.2 r-ul Cantemir. (PC0+00 pîna la PC95+73)																								
1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor																								
2	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descarcare în depozit teren catg. II, în condițiile gospodăririi apelor																								
3	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu																								
4	Taierea tablei din oțel asamblat table din oțel prin sudura, pîna la 10 mm grosime																								
5	Transportul materialelor cu automacaraua de pîna la 5 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t																								
6	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton																								
7	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton																								
8	Montarea în pămînt a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrică, avînd diametrul de 125-150 mm																								
9	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifică de 1.150 kg/dm3																								
10	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodăririi apelor																								
11	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt coeziv																								
12	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm în condițiile gospodăririi apelor																								
	1.2. PREGĂTIREA SANTIERULUI Nr. 1-1-2																								
13	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor																								
14	Scoaterea cu mijloace manuale a ciotoelor de rășinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea facîndu-se prin tractoare, diametrul ciotoelor sau rădăcinilor de 31...50 cm																								
16	Scarificarea mecanică a terenului defrișat, pîna la adîncimea de 0,50 m, cuprinzînd doua treceri perpendiculare între ele, adunarea manuală în gramezi a materialului lemnos și încărcarea lui în remorca, în teren cu peste 100 buc rădăcini pe hectar																								
17	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor																								
19	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pămîntului săpat, teren catg. I și II																								
	1.3. TAIEREA COPACILOR																								
20	Doborîrea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe rășinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm																								
	1.4. RECONSTRUCIA DIGULUI (CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE) Nr.2-1-1																								
21	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor																								
22	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor																								
23	Scarificarea terenurilor ce se amenajează cu lucrări de îmbinatări funciare (nivelări pentru irigații prin brazde, drenaje închise, amenajări antierozionale) pîna la adîncimea de 40-50 cm în teren greu																								
24	Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere internă și comandă prin cabluri, cu echipament de draglină, în pămînt cu umiditate naturală, cu descarcare în depozit, teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor																								
25	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km																								
26	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II																								
27	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III																								
28	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor																								
29	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor și a partii inferioare a ecranelor și nucleelor pe uscat din pămînt necoeziv cu ruloiri compactoare, masa: pîna la 16 t																								
30	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor																								
31	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pămîntului săpat, teren catg. I și II																								
32																									
33	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrările de pămînt: cu excavatoare																								
34	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%																								
35	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna																								
36	Împrăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II în condițiile gospodăririi apelor																								
	1. Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.2 r-ul Cantemir. (PC95+73 pîna la PC135+82)																								
	1.1. PREGĂTIREA SANTIERULUI																								
38	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pîna la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor																								
39	Scoaterea cu mijloace manuale a ciotoelor de rășinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea facîndu-se prin tractoare, diametrul ciotoelor sau rădăcinilor de 31...50 cm																								

