

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

privind achiziția lucrărilor de valoare mică

15 iulie 2022

mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 28

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28, tel. 0 (237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin Președintele raionului Viorel JARDAN în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **"KEDACONS" S.R.L.**, cu sediul în mun. Strășeni, str.-la Morii 14, tel: 069343342, cod fiscal: 1018600005878, reprezentată prin Ion DRAGUȚANU, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: **Construcția și montarea modulului prefabricat, destinat Oficiului Medicilor de Familie din satul Saca r-ul Strășeni. CPV: 45200000-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție pentru lucrările contractate este de **15 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor specificate în punctul 2.1 se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, inclusiv TVA, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, este de **249 463,39 lei MD (două sute patruzeci și nouă mii patru sute șazeci și trei lei, 39 bani), inclusiv TVA 41 577,23 lei.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Devizul de cheltuieli;
- b) Specificația de preț (Anexa nr. 1);
- c) Graficul de executare a lucrărilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 23 decembrie 2022, recepția finală a lucrărilor.



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ Beneficiar”: Aparatul președintelui raionului Strășeni		“ Antreprenor”: ”KEDACONS” S.R.L.	
Adresa:	mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28	Adresa:	mun. Strășeni, str-la Morii nr.14
Tel./Fax:	0(237) 2-36-30	Tel./Fax:	069343342
email	consiliulraional@crstraseni.md	email	kedacons.md@gmail.com
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	B.C.”Moldova-Agroindbank ” S.A.
Adresa Băncii:	mun. Chișinău, str. Pușkin 44	Adresa Băncii:	sucursala Strășeni
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	AGRNMD2X772
Cod IBAN:	MD54TRPDAU311120D15745AB	Cod IBAN:	MD83AG000000022513335532
Cod fiscal:	1017601000161	Cod fiscal:	1018600005878

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Președinte al raionului
Viorel JARDAN



Contabil :

Înregistrat Nr:

Trezoreria:

Data:

Administrator
Ion DRAGUȚANU




2022 - 00000000763

20.07.2022

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Construcția și montarea modului prefabricat, destinat Oficiului Medicilor de Familie din satul Sacarul Strășeni.	452000000-9	Lucrări	1	249 463,39	249 463,39	15 zile
TOTAL				249 463,39	249 463,39	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**Construcția și montarea modului
prefabricat, destinat Oficiului medicilor de
familie din s. Saca, r-ul Strasen**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de construcție

Valoarea de deviz 249 463,39 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,08	24,12 24,12	26,05 26,05
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 h= 10 cm	m3	1,80	626,67 45,92	1 128,00 82,65
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,18	1 803,25 315,85	324,58 56,85
4	CA06A	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/16 (Bc 20/B250) h=15cm	m3	2,70	1 564,10 217,99	4 223,08 588,56
Total Lucrari de amenajare Incluziv salariu						5 701,71 754,11
		2. Constructia vagon tip sandwich				
5	CL05A	Ferme Stilpi 100x100x4	t	0,35	47 501,58 9 878,94	16 625,55 3 457,63
6	CL05A	cornier 50x4	t	0,056	119 501,58 9 878,94	6 692,09 553,22
7	CL05A	Ferme Stilpi 100x50x4	t	0,11	77 423,65 9 878,94	8 516,60 1 086,68

1	2	3	4	5	6	7
8	CL05A	Ferme Stilpi 80x4	t	0,11	77 423,65 9 878,94	8 516,60 1 086,68
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, (perete) prindere deschisa 0.4/0,4, 9002/9002	m2	54,00	708,76 63,54	38 273,07 3 431,19
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, (Acoperis) prindere deschisa 0.4/0,3, 9002/9002	m2	18,00	727,30 63,54	13 091,41 1 143,73
11	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de ulei	t	0,626	1 271,24 663,23	795,80 415,18
12	CK26B	decorative sandwich	m	84,00	160,20 18,55	13 456,97 1 558,37
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	373,84 13,91	2 243,07 83,48
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	497,34 16,23	1 492,02 48,70
Total Constructia vagon tip sandwich						109 703,18
Incluziv salariu						12 864,88
3. Lucrari interioare						
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,00	236,01 102,04	4 248,20 1 836,65
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	43,00	276,23 173,00	11 878,08 7 438,89
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	4,62 1,39	198,51 59,83
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	29,69 25,51	1 276,80 1 096,89
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	15,89 13,91	683,13 598,30

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	4,56 1,39	195,93 59,83
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manua	m2	43,00	39,20 25,51	1 685,64 1 096,89
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,00	366,65 132,18	6 599,66 2 379,29
Total Lucrari interioare						26 765,95
Incluziv salariu						14 566,57
4. Lucrari de electromontare						
23	08-03-572-3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 200x200	buc	1,00	115,68 107,60	115,68 107,60
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	1 391,54 1 103,84	417,46 331,15
25	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	30,00	4,07 0,00	122,10 0,00
26	Pret de piata	Panou 4buc	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00
27	Pret de piata	Intrerupator automat diferential BD1-63/2P/40A 30 mA	buc	1,00	294,00 0,00	294,00 0,00
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	3,00	19,69 0,00	59,07 0,00
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 881,17 1 767,08	94,06 88,35
30	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 503,63 1 493,43	60,15 59,74
31	Pret de piata	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	4,00	39,17	156,66

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
					0,00	
32	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	5,00	49,50 0,00	247,50 0,00
33	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	13 192,93 12 568,98	659,65 628,45
34	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	5,00	311,00 0,00	1 555,00 0,00
Total Lucrari de elecromontare						4 221,32
Incluziv salariu						1 215,30
5. Lucrari sanitare						
35	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	154,88 76,53	774,42 382,63
36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	19,36 13,45	96,81 67,25
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	12,42 8,35	49,67 33,39
38	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	75,93 26,90	75,93 26,90
39	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	124,71 33,39	124,71 33,39
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	91,45 6,03	274,36 18,09
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 928,25 217,99	2 928,25 217,99
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	719,94 85,80	719,94 85,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari sanitare						5 044,08
Incluziv salariu						865,45
6. Timplarii						
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 397,37 37,57	2 641,02 71,00
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	111,47 4,17	222,95 8,35
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,40	1 065,68 43,60	2 557,63 104,63
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,40	1 328,66 83,48	1 860,13 116,88
Total Timplarii						7 281,73
Incluziv salariu						300,86

Cheltuieli directe	lei	158 717,97
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %	24,00 %	7 336,12
Cheltuieli transport (Π3) * 8 %	8,00 %	8 383,64
Cheltuieli regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 13,5 %	13,50 %	23 549,09
Cheltuieli deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	9 899,34
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	207 886,16
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %	41 577,23

Total deviz:
Incluziv salariu

249 463,39
30 567,16



Intocmit

Verificat

Dragutaru

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Corectare CP4 01/01/2012
V. Vasile

**Construcția și montarea modului
prefabricat, destinat Oficiului medicilor de
familie din s. Saca, r-ul Strasen**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Lucrări de construcție**

Valoarea de deviz 249 463,39 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	24,298	46,38	1 126,94
2.	1	Muncitor	h-om	1,905	46,38	88,35
3.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,15	46,38	99,72
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,95	46,38	1 296,32
5.	7123010010200	Betonist	h-om	11,475	46,38	532,21
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,112	46,38	5,19
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,4197	46,38	158,61
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,90	46,38	2 128,84
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,94	46,38	832,06
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,72	46,38	33,39
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,1818	46,38	1 631,73
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4695	46,38	21,78
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,85	46,38	132,18
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,939	46,38	43,55
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	131,46	46,38	6 097,11
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,00	46,38	4 174,20
17.	7422010060100	Timplar	h-om	214,348	46,38	9 941,46
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5694	46,38	165,55
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,7317	46,38	1 657,24
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,64	46,38	400,72
Total manopera						30 567,16

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,765	47,50	36,34
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,785	6,00	28,71
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,07	275,00	569,25
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,918	275,00	252,45
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8633	275,00	512,41
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,486	185,00	89,91
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,0083	185,00	371,54
8.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	4,9141	18,50	90,91
9.	162-900	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	5,00	311,00	1 555,00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6605	4,50	11,97
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2,15	15,00	32,25
12.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,40	1 215,00	1 701,00
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,40	950,00	2 280,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,89	1 300,00	2 457,00
15.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0146	27,00	0,39
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6886	27,00	18,59
17.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0229	32,00	0,73
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0626	2 200,00	137,72
19.	2413217300010	Cleme	buc	1,53	74,00	113,22
20.	2416406110467	Codex 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0437	18,50	0,81
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,67	81,67	1 198,10
22.	2416586105303	Amorsa-grund(antimucegai)	kg	0,945	94,60	89,40
23.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,45	17,50	112,88
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,8908	26,20	259,14
25.	24302261000001	Fuga	kg	17,20	26,30	452,36
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,94	32,00	190,08
			kg	0,9235	32,00	29,55

27.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	52,60	55,23
28.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	12,00	12,60
29.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,00	105,00	210,00
30.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0712	84,00	89,98
31.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	5,355	45,00	240,97
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	52,00	31,82
33.	25212167200210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50	m	1,0763	45,00	48,43
34.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	35,00	36,75
35.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	3,675	2,10	7,72
36.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	5,25	2,10	11,03
37.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,525	2,10	1,10
38.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	2,3625	2,10	4,96
39.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	59,328	15,00	889,92
40.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	450,00	463,59
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	960,00	1 018,08
42.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	985,00	1 034,25
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	180,00	2,16	388,80
44.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	934,416	2,16	2 018,34
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,55	2,16	3,35
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,036	220,00	7,92
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,58	2,20	5,68
48.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	21,199	3,90	82,68
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,3607	3,90	176,91
50.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	15,91	89,00	1 415,99
51.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,8505	0,00	0,00
52.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,414	0,00	0,00
53.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,236	94,00	116,18
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	18,90	186,00	3 515,40
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,074	4,50	108,33
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,63	15,00	9,45
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,308	96,00	29,57
58.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,213	205,00	658,66
59.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,489	169,00	1 096,64
60.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	5,25	24,00	126,00
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,90	126,00	2 381,40
62.	2743123549026	Decorative	m	84,00	140,00	11 760,00
63.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	626,00	23,66	14 811,16
64.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	55,62	570,00	31 703,40
65.	28112936304903	Panouri "Sandwich" *	m2	18,54	540,00	10 011,60
66.	2822115708000	Element de sustinere	buc	120,40	2,00	240,80
67.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	40,85	34,50	1 409,33
68.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,06	19,60	353,98
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,119	26,00	3,09
70.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2191	31,00	6,79
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,96	0,30	10,19
72.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	336,00	0,40	134,40
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,765	245,00	187,43
74.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 150,00	0,30	645,00
75.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 247,00	0,30	374,10
76.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	222,48	1,00	222,48
77.	2874115837745	Suruburi	buc	222,48	0,10	22,25
78.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	61,80	0,30	18,54
79.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,05	50,00	52,50
80.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	72,00	0,40	28,80
81.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,05	102,00	107,10
82.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	92,00	93,84
83.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	1,02	26,00	26,52
84.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,04	9,00	18,36
85.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,05	225,00	236,25
86.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	1,383	27,00	37,34
87.	28752740000502	Cot burlan	buc	1,236	245,00	302,82
88.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,53	190,00	290,70
89.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,765	190,00	145,35
90.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,765	35,40	27,08
91.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,236	275,00	339,90
92.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,00	3,00	12,00
93.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	5,00	5,00	25,00
				8,652	31,00	268,21

94.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	3,015	85,00	256,27
95.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	75,00	78,75
96.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	75,00	78,75
97.	3220137315778	Decapant	kg	0,028	24,00	0,67
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,29	2,00	8,58
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4962	20,00	29,92
100.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	20,00	0,10
101.	4100126202818	Apa	m3	0,313	20,00	6,26
102.	5009031	Scoabe	10 buc	2,01	9,00	18,09
103.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,48	0,10	0,95
104.	540-4051	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	5,00	49,50	247,50
105.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,021	102,00	2,14
106.	545-0001	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	4,00	39,17	156,66
107.	590-00120	Teava PVC diam. 20 mm	m	30,00	4,07	122,10
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,15	4,50	9,68
				2,15	12,00	25,80
109.	960000-36	Panou ЩПВ-П-36 complet	buc	1,00	440,00	440,00
110.	980000-1p6AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,00	19,69	59,07
111.	990000-BД1-63/2P/40A	Intrerupator automat diferential БД1-63/2P/40A 30 mA	buc	1,00	294,00	294,00
Total materiale de constructii						104 795,46

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,756	550,00	415,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,378	150,00	56,70
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,35	350,00	472,50
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072	50,00	3,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,891	5,00	9,46
				0,1438	50,00	7,19
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0486	450,00	21,87
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,51	59,00	207,09
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1539	59,00	9,08
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,144	15,00	2,16
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3852	35,00	13,48
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2191	50,00	10,96
12.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0545	35,00	1,91
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,452	30,00	43,56
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,20	400,00	2 880,00
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	48,00	400,00	19 200,00
Total utilaje de constructii						23 355,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	158 717,97
Asigurarea medicala si sociala (П3) * 24 %	24,00 %	7 336,12
Cheltuieli transport (П3) * 8 %	8,00 %	8 383,64
Cheltuieli regie (П3+Asigur+Cheltu) * 13,5 %	13,50 %	23 549,09
Cheltuieli deviz (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	9 899,34
Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	207 886,16
TVA (П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %	41 577,23

Total deviz:


249 463,39

Intocmit

Dumitru I. (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



069343342. Ion Dăscălescu
Pentru antreprenor !!!

WinCmeta2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2r
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Kedacons
(denumirea)
Investitor Consiliul Raional Straseni
(denumirea)
Obiect Constructia si montarea modulului
prefabricat, destinat Oficiului medicilor de
familie s. Saca, r. Straseni

Valoarea lucrarilor executate
249463.39 le

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,08	24,12 24,12	26,05 26,05
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20 h= 10 cm	m3	1,80	626,67 45,92	1 128,00 82,65
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,18	1 803,25 315,85	324,58 56,85
4	CA06A	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/16 (Bc 20/B250) h=15cm	m3	2,70	1 564,10 217,99	4 223,08 588,56
		Total capitol:				5 701,71
		Total Includiv salariu				754,11
		2. Constructia vagon tip sandwich				
5	CL05A	Ferme Stilpi 100x100x4	t	0,35	47 501,58 9 878,94	16 625,55 3 457,63
6	CL05A	cornier 50x4	t	0,056	119 501,58 9 878,94	6 692,09 553,22
7	CL05A	Ferme Stilpi 100x50x4	t	0,11	77 423,65	8 516,60

1	2	3	4	5	6	7
					9 878,94	1 086,68
8	CL05A	Ferme Stilpi 80x4	t	0,11	77 423,65	8 516,60
					9 878,94	1 086,68
9	CD73A	Pereti din panouri usoare, (perete) prindere deschisa 0.4/0,4, 9002/9002	m2	54,00	708,76	38 273,07
					63,54	3 431,19
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, (Acoperis) prindere deschisa 0.4/0,3, 9002/9002	m2	18,00	727,30	13 091,41
					63,54	1 143,73
11	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de ulei	t	0,626	1 271,24	795,80
					663,23	415,18
12	CK26B	decorative sandwich	m	84,00	160,20	13 456,97
					18,55	1 558,37
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	373,84	2 243,07
					13,91	83,48
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00	497,34	1 492,02
					16,23	48,70
		Total capitul:				
		Total				109 703.18
		Incluziv salariu				12 864,88
		3. Lucrari interioare				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,00	236,01	4 248,20
					102,04	1 836,65
16	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	43,00	276,23	11 878,08
					173,00	7 438,89
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	4,62	198,51
					1,39	59,83
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	29,69	1 276,80
					25,51	1 096,89
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	15,89	683,13
					13,91	598,30

1	2	3	4	5	6	7
					4,56	195,93
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	1,39	59,83
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,00	39,20	1 685,64
					25,51	1 096,89
22	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M-100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,00	366,65	6 599,66
					132,18	2 379,29
		Total capitol:				26 765,95
		Total Includiv salariu				14 566,57
		4. Lucrari de electromontare				
23	08-03-572-3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 200x200	buc	1,00	115,68	115,68
					107,60	107,60
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	1 391,54	417,46
					1 103,84	331,15
25	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	30,00	4,07	122,10
					0,00	0,00
26	Pret de piata	Panou 4buc	buc	1,00	440,00	440,00
					0,00	0,00
27	Pret de piata	Intrerupator automat diferential BDI-63/2P/40A 30 mA	buc	1,00	294,00	294,00
					0,00	0,00
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	3,00	19,69	59,07
					0,00	0,00
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 881,17	94,06
					1 767,08	88,35
30	08-03-591-2	Intreruptor cu oclapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 503,63	60,15
					1 493,43	59,74
31	Pret de piata	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc	4,00	39,17	156,66
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	5,00	49,50 0,00	247,50 0,00
33	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	13 192,93 12 568,98	659,65 628,45
34	Pretul furnizorului	Corp de iluminat ДПО 4004 IP54	buc	5,00	311,00 0,00	1 555,00 0,00
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				4 221,32 1 215,30
		5. Lucrari sanitare				
35	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	154,88 76,53	774,42 382,63
36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	19,36 13,45	96,81 67,25
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	12,42 8,35	49,67 33,39
38	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	75,93 26,90	75,93 26,90
39	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	124,71 33,39	124,71 33,39
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	91,45 6,03	274,36 18,09
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 928,25 217,99	2 928,25 217,99
42	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	719,94 85,80	719,94 85,80
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				5 044,08 865,45

1	2	3	4	5	6	7
43	CK25A	6. Timplarii Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 397,37 37,57	2 641,02 71,00
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,00	111,47 4,17	222,95 8,35
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,40	1 065,68 43,60	2 557,63 104,63
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,40	1 328,66 83,48	1 860,13 116,88
		Total capitol:				
		Total				7 281,73
		Incluziv salariu				300,86

	Total proces-verbal:		
	Cheltuieli directe	lei	158 717,97
	Asigurarea medicala si sociala (PI3) * 24 %	24,00 %	7 336,12
	Cheltuieli transport (PI3) * 8 %	8,00 %	8 383,64
	Cheltuieli regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 13,5 %	13,50 %	23 549,09
	Cheltuieli deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5,00 %	9 899,34
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu	100,00 +	207 886,16
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %	41 577,23
			249 463,39
	TOTAL:		30 567,16

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonator
V. Hristu