

AVIZ DE VERIFICARE Nr.56.05
la documentatia de deviz pentru obiectul
"Reconstrucția iluminării parcului "Tineretului" din mun.
Ceadâr-Lunga, str. Zarecinaea"

1. Beneficiar: Primăria mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, str. Lenin, 91, MD-6101

2. Proiectant: "NBU Proiect" SRL,

Elaborator de devize: Corsan Ion (cert. nr.152 din 15.07.2020)

3. Baza de întocmire:

- PE Nr.08/2025-IEE, SP Niculin A. (cert.0947 din 08.02.2023);
- Aviz de racordare Nr.P30602025040003 din 04.04.2025, "Premier Energy Distribution" SA
- Documentatia de deviz (formularele 3,5,7,9).

4. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea a fost executată de **Vatamanu Iurie, Verificator de proiecte 12a,b, Certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2022 nr.126.**

Costul de deviz supus verificării în conformitate cu documentația de deviz prezentată (Devizul General), constituie **2 526,91 mii lei.**

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP_L.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", cu utilizarea IND și a reglementărilor tehnico-economice actuale din domeniul construcțiilor.

Documentația de deviz a fost întocmită în baza documentației de proiect, cu utilizarea prețurilor la nivelul Trimestrului II, anul 2025 ale resurselor materiale, forței de muncă, al utilajelor, mecanismelor de construcții incluse în calculi și valorilor cheltuielilor limitate: cotei cheltuielilor de asigurări sociale, cheltuielilor de transport, cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz și TVA, valabile pentru perioada dată.

Documentația de deviz este elaborată pentru **"Reconstrucția iluminării parcului "Tineretului" din mun. Ceadâr-Lunga, str. Zarecinaea"** și este structurată pe următoarele etape și categorii de lucrări:

Deviz General Nr.1 Reconstrucția iluminării parcului "Tineretului" din mun. Ceadâr-Lunga, str. Zarecinaea

- Deviz Local Nr.2-1-1 Iluminat electric exterior. (08/2025-IEE)

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

a) Lucrări de demontare a stîlpilor vechi, demontarea corpurilor de iluminat stradal. Lucrări de terasament pentru pozarea subterana a cablajului de alimentare cu energie electrică. Lucrări de demontare și ulterior restabilire a imbracamintelor pietonale din placi prefabricate de beton. Lucrări de reacordare a rețelei de iluminat stradal la rețeaua furnizorului. Lucrări de instalare și dotare a dulapurilor de evidență a energiei electrice și de control a sistemului de iluminat stradal. Lucrări de executare a sistemului de iluminat stradal, cu pozarea subterana a cablajelor de alimentare cu energie electrică în țeavă de protecție din polietilena, lucrări de montare a mufelor de conectare, instalarea pilonilor, montarea consolelor, montarea corpurilor de iluminat electric stradal. Lucrări de executare a sistemului de împămîntare.

Verificării a fost supusă documentația de deviz (formularele 3,5,7,9), întocmită pentru determinarea costului de deviz al Investitorului/Beneficiarului, respectiv valoarea investiției necesare pentru lucrările stabilite.

6. Concluzii:

Documentația de deviz la obiectul **"Reconstrucția iluminării parcului "Tineretului" din mun. Ceadâr-Lunga, str. Zarecinaea"** se recomandă spre aprobare cu costul de deviz estimativ, determinat de prețurile curente ale Trimestrului II anul 2025, în valoare totală, cu TVA de **2 526,91 mii lei.**, inclusiv: a) Lucrările de construcție montaj 1 671,91 mii lei, b) Utilaj 702,54 mii lei, c) Alte cheltuieli 152,46 mii lei.

Verificator de proiecte 12a,b
Vatamanu Iurie

16.05.2025

