

«General Constructions»

MD-2020, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 109/2, ap. 15
Tel. /fax +(373)79328240, e-mail: negrutasasa@gmail.com
Cont de decontare MD48AG00000022513181932 la BC <<Moldova-Agroindbank>> SA
codul băncii AGRNMD2X493
Codul fiscal 1017600028818 Cod TVA 0610468

Anexa nr.12
la Documentația standard

DECLARAȚIE privind experiența similară 4

1. Denumirea și obiectul contractului „*Cămin studentesc nr. 5 din str. Suceava 154/2 din mun. Chișinău. Rețele exterioare de apă. Rețele exterioare de canalizare*”
2. Numărul și data contractului 66 din 27.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului „TECHNO-TEST” SRL”
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 70, of. 305
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 200 915,36 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) – 200 915,36 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată – 2 luni
 - b) efectiv realizată - 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - **FN din 24.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte-

Data completării: 25.06.2026

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Negruță Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: director
Denumirea întreprinderii: „General Constructions” SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 66

"27" octombrie 2025

mun. Chișinău

Lucrările prevăzute de prezentul Contract sunt efectuate conform proiectului: Renovarea căminului studentesc nr. 5 din str. Suceava 154/2 din mun. Chișinău, cu nr. cadastral 0100512.426.02, Nr Acord subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-INT-C-02 din 28.10.2024, în cadrul Programului de îmbunătățire a Învățământului Superior, desfășurat în cadrul Proiectului Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială în temeiul Acordului de finanțare nr.6542-MD, ratificat prin Legea nr.103 din 18 iunie 2020 cu modificările aprobate prin Legea nr.237 din 13 septembrie 2024 (publicată în Monitorul Oficial nr.400-401 din 19 septembrie 2024).

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

“General Constructions” S.R.L., reprezentată de directorul dl Alexandru Negruța, denumită în continuare „Antreprenor”

și,

“TECHNO-TEST” S.R.L., reprezentată de directorul dl Gheorghe Burdila, denumită în continuare „Client”, ambele denumite în continuare „Părți” sau în mod individual „Parte”, acționând în baza liberului consimțământ, au convenit să încheie prezentul Contract (în continuare „Contract”) în următoarele condiții:

II. INTERPRETĂRI ȘI ABBREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

- cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice și/sau juridice, după caz;
- referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice act normative subsecvente prin care acestea sunt completate;
- termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorul termen va fi interpretat astfel:

- Lucrare* – ansamblu de operații efectuate de Antreprenor cu ajutorul utilajelor, mașinilor etc., precum și materialele utilizate și manopera respectivă, în vederea, construirii, transformării etc.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

- Antreprenorul se obligă să execute în folosul Clientului, cu materialele proprii și pe riscul său lucrări la căminul studentesc nr. 5 din str. Suceava 154/2 amplasat în mun. Chișinău, conform Devizelor de cheltuieli anexate la prezentul Contract (denumite în continuare „lucrări de construcție”), iar Clientul se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
- Antreprenorul execută lucrările folosind materiale proprii (cu excepția materialelor furnizate de către Client, indicate în Anexa la prezentul Contract) și după efectuarea lucrării va transfera Clientului prin procesul verbal de primire-predare a lucrărilor, dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate.
- Antreprenorul desemnează pe cetățeanul Negruța Alexandru tel. 079328240; e-mail: negrutasasa@gmail.com în calitate de reprezentant al său la executarea prezentului Contract.
- Clientul desemnează pe cetățeanul Ceban Alexandr tel.076732036, e-mail: alexandr.ceban@technotest.md, în calitate de reprezentant al său la executarea prezentului



Contract.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE

- 4.1. Antreprenorul este obligat să execute lucrările (care includ și darea în exploatare) și să transmită Clientului rezultatul lucrărilor executate conform procesului verbal de primire-predare corespunzător până la data de **31 decembrie 2025**.
- 4.2. Termenul executării lucrării poate fi modificat doar printr-un acord adițional semnat de ambele Părți contractante.

V. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI PLATA RETRIBUȚIEI

- 5.1. **Prețul total al Contractului este de 239 837,23 MDL (două sute treizeci și nouă mii opt sute treizeci și șapte lei moldovenești, douăzeci și trei bani) este reflectat în devizele anexate la prezentul Contract minus 15% de la valoarea acestora. Livrarea conform prezentului Contract este scutită de TVA cu drept de deducere, conform art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal al RM.**
- 5.2. Clientul va achita prețul lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, după semnarea proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor, fără neajunsuri depistate.

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1. Obligațiile Antreprenorului:

- a) să execute lucrările conform reglementărilor tehnice, standardelor și normelor stabilite în Republica Moldova;
- b) să utilizeze materiale și construcții de calitate;
- c) să invite Clientul la întocmirea actului de efectuare a lucrărilor ascunse;
- d) să permită Clientului supravegherea desfășurării lucrărilor;
- e) să execute lucrarea cu respectarea termenelor stabilite de prezentul Contract;
- f) să asigure pe parcursul executării lucrărilor respectarea cerințelor protecției și securității muncii, antiincendiară, protecției mediului ambiant, spațiilor verzi și solului, respectarea normelor sanitare;
- g) să fie responsabil material pentru cauzarea eventualelor pagube terțelor persoane, rezultate din procesul de executare a lucrărilor;
- h) să dețină toate actele permissive pentru executarea lucrărilor;
- i) să execute lucrările cu respectarea normativelor admise de emitere a zgomotului și a vibrației, în caz contrar va purta răspunderea contravențională și materială stabilită de legislația în vigoare;
- j) să nu execute lucrările în zilele de duminică, precum și în timpul săptămânii de la ora 18 până la ora 8, în caz contrar va purta răspunderea contravențională și materială stabilită de legislația în vigoare;
- k) să informeze Clientul despre finalizarea executării lucrării;
- l) să transmită Clientului dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate în modul stabilit de prezentul Contract;
- m) să fie responsabil de curățenia la locul de executare a lucrărilor;
- n) să înlăture din cont propriu toate neajunsurile și defectele depistate pe parcursul perioadei de garanție (5 (cinci) ani de la data semnării de către ambele Părți a proceselor-verbale de predare-primire a lucrărilor executate), în decurs de maximum 3 (trei) zile de la data primirii notificării scrise sau verbale din partea Clientului;
- o) la terminarea executării lucrării, să evacueze de pe șantier toate utilajele, surplusurile de materiale și deșeurile proprii;
- p) să îndeplinească cu strictețe indicațiile Clientului în procesul executării lucrărilor;

EBE000167733



Data eliberării /data livrării 24.12.2025 / 24.12.2025 Дата выписки /дата поставки			8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата				
			9. Transportator Перевозчик		"TECHNO-TEST" S.R.L., SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.70 of.305			c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС			1003600030906 / 0200498		
1. Furnizor: Поставщик			"GENERAL CONSTRUCTIONS" S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15 Cont MD48AG000000022513181932, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1017600028818 / 0610468		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель			"TECHNO-TEST" S.R.L., SEC.CENTRU Mihai Eminescu nr.70 of.305						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600030906 / 0200498		
3.Delegație Доверенность			seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые докумен		
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки						7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли-чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Camin studentesc nr.5 din str.Suceava 154/2 din mun.Chisinau,Retele exterioare de apa		serv	1	145484.98	145484.98	0	0.00	145484.98					
Camin studentesc nr.5 din str.Suceava 154/2 din mun.Chisinau,Retele exterioare de canalizare		serv	1	55430.42	55430.42	0	0.00	55430.42					
Camin studentesc nr.5 din str.Suceava 154/2 din mun.Chisinau,Retele exterioare electrice		serv	1	100000.00	100000.00	0	0.00	100000.00					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					300915.40	X	0.00	300915.40	X	X	X	0.00	

13. Permis eliberarea: Отпуск	contabil ALEXANDRU NEGRUTA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.12.2025
разрешил:	Funcția numele prenumele semnătura \ Должность фамилия имя подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil ALEXANDRU NEGRUTA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 24.12.2025
--	----------------------------	--

М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:	director CORINA CIORBU-BRAGARI	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 24.12.2025
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты					Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni						
Отметки						
Conform scrisorii cu Nr. 01-12/2119 din 23.12.2025. În temeiul Acordului de finanțare nr. 6542-MD aferent Proiectului „Învățământul Superior”, al Acordului de subfinanțare încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, precum și în conformitate cu prevederile art. 104 lit. c') din Codul Fiscal al Republicii Moldova și ale Hotărârii Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, cu modificările și completările ulterioare, bunurile, lucrările și serviciile achiziționate în cadrul co						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

Antreprenor General Constructions SRL
(denumirea)

Investitor TechnoTest
(denumirea)

Obiect **Camin studentesc nr.5 din str.
Suceava 154/2 din mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **55 430,42 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 20 25

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	1 350,00 0,00	810,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,850	92,70 92,70	171,50 171,50
3	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	14,730	179,10 179,10	2 638,15 2 638,15
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,170	1 170,00 0,00	198,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,190	12,26 0,00	1 595,62 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,770	257,88 16,19	198,57 12,47
7	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150mm)	m3	7,100	183,00 40,50	1 299,28 287,55
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos -fara batatorie mecanica	m3	3,240	78,70 27,45	254,99 88,94
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,730	13,95 13,95	205,48 205,48
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,730	34,78 33,75	512,34 497,14
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,470	654,00 0,00	307,38 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,470	1 811,40 396,89	851,36 186,54

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
13		Costul pamant nisipos (p-u umplutura sub drum (sec.2-2)	m3	20,580	<u>50,00</u> 0,00	<u>1 029,00</u> 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	<u>1 170,00</u> 0,00	<u>479,70</u> 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,700	<u>12,26</u> 0,00	<u>854,24</u> 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,410	<u>212,34</u> 13,51	<u>87,06</u> 5,54
17	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	63,920	<u>21,98</u> 16,20	<u>1 404,79</u> 1 035,50
18	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m - numai manopera	m2	63,920	<u>16,20</u> 16,20	<u>1 035,50</u> 1 035,50
		<i>Total</i>	lei			13 933,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 933,86 6 164,31
		1.2. Tevi si armaturi				

1	2	3	4	5	6	7
19	AcD18C	Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	67,600	166,68 18,00	11 267,76 1 216,80
20	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - racordarea	buc	1,000	11,25 11,25	11,25 11,25
		Total	lei			11 279,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 279,01 1 228,05
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,540	2 219,40 624,15	3 417,87 961,19
22		Elemente din beton armat prefabricat KIQ-10	buc	3,000	641,00 0,00	1 923,00 0,00
23		Elemente din beton armat prefabricat KI-10-6	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
24		Elemente din beton armat prefabricat KI-10-9	buc	2,000	720,00 0,00	1 440,00 0,00
25		Elemente din beton armat prefabricat KIPI-1-10-1	buc	3,000	641,00 0,00	1 923,00 0,00
26		Elemente din beton armat prefabricat KI0-1	buc	3,000	220,00 0,00	660,00 0,00
27		Capacul din fonta EN124 B-125	buc	3,000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
28		Scara cu vanguri din otel C1-01	buc	3,000	280,00 0,00	840,00 0,00
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,040	528,25 172,00	21,13 6,88

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	80,880	52,47 9,45	4 243,86 764,32
		Total	lei			18 168,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 168,86 1 732,39
		1.4. Lucrari de demontare				
31	RpAcA48C	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 150-175 mm	m	51,000	120,38 40,95	6 139,63 2 088,45
32	AcD02A k=0.4	Demontarea tuburilor circulare, din gresie ceramica , la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 150 mm	m	17,000	8,28 8,28	140,76 140,76
33	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,540	795,55 780,75	1 225,15 1 202,36
34	AcE07C k=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	29,52 29,52	88,56 88,56
35	TrI1AA02F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	0,410	22,51 22,51	9,23 9,23
36	TrI1AF08A 6	Incarcarea materialelor - deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-	t	0,300	49,50 49,50	14,85 14,85

1	2	3	4	5	6	7
		grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3				
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,410	12,24 0,00	5,02 0,00
38	TRI1AA09 C3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t	0,410	13,51 13,51	5,54 5,54
39	TrI1AF09A 6	Descarcarea materialelor - deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m- grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa	t	0,300	42,73 42,73	12,82 12,82
		<i>Total</i>	lei			7 641,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 641,56 3 562,57
		<i>Total</i>	lei			51 023,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 023,29 12 687,32

		Total	lei	51 023,29
		Fond social	24 %	3 044,96
		Transport materiale	1 %	269,98
		Total		54 338,23
		Cheltuieli de regie	1 %	543,38
		Total		54 881,61
		Beneficiu	1 %	548,81
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		55 430,42 12 687,32

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
General Constructions SRL

Investitor
TechnoTest

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Camin studentesc nr.5 din str.
Suceava 154/2 din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 6-2-2
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 55 430,42 lei

Intocmit in prețuri curente 03.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	45,00	1,35
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2320	45,00	55,44
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	46,0224	45,00	2 071,00
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	32,1360	45,00	1 446,12
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,3634	45,00	2 761,35
6.	7136080025001	Montator	h-om	16,9848	45,00	764,32
7.	7137010011500	Electrician	h-om	5,3028	45,00	238,63
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1528	45,00	6,88
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,6260	45,00	3 808,18
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,8934	45,00	1 435,21
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,9764	45,00	88,94
		Total manopera				12 687,32

Materiale:

1.	0027	Capacul din fonta EN124 B-125	buc	3,0000	1 000,00	3 000,00
2.	0028	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	40,0000	21,00	840,00
3.	0032	Elemente din beton armat prefabricat KIQ0-1	buc	3,0000	220,00	660,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0039	420,00	1,64
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2481	350,00	86,84
6.	1421102200525p	Pamint nisipos	m3	31,7110	50,00	1 585,55
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2016	245,00	49,39
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0639	4 167,00	266,27
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	2,6628	21,30	56,72
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,0144	53,71	0,77
11.	2320167317232	Diclorethan	kg	2,7310	35,00	95,58

12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0200	21,00	21,42
13.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,6338	64,82	105,90
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7850	21,00	37,48
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2080	64,82	13,48
16.	2462106110467	Codez - 100	kg	1,6386	35,00	57,35
17.	2521216700000160	Teava din PVC SN4 160mm	m	71,6898	97,00	6 953,91
18.	2523156670000160	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 160mm	buc	11,6752	240,00	2 802,05
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,2406	2,50	3,10
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	641,00	1 923,00
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	720,00	1 440,00
22.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KИI-10-6	buc	1,0000	700,00	700,00
23.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	641,00	1 923,00
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6358	1 350,00	858,33
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1194	1 250,00	149,25
26.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	7,6500	15,20	116,28
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	84,9564	35,00	2 973,47
28.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,1918	250,00	47,95
29.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,1151	250,00	28,78
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,9524	27,60	26,29
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8169	69,08	56,43
32.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	34,1380	2,50	85,35
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4730	10,32	15,20
34.	4100126202818	Apa	m3	0,7100	24,46	17,37
Total materiale de construcții						26 998,15

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	4,5900	450,00	2 065,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9820	142,50	424,94
3.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3850	3,20	1,23
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4910	120,00	178,92
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8088	25,00	20,22
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4810	600,00	1 488,60
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	600,00	307,38
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4433	600,00	265,98
9.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	36,2100	50,00	1 810,50
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,4321	150,00	664,82
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6160	35,00	21,56
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,4704	50,00	323,52
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,9106	450,00	1 309,77
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,6715	320,00	2 454,88
Total utilaje de construcții						11 337,82

Total	lei	51 023,29
Fond social	24 %	3 044,96
Transport materiale	1 %	269,98
Total		54 338,23
Cheltuieli de regie	1 %	543,38
Total		54 881,61
Beneficiu	1 %	548,81

Total deviz:



55 430,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Camin studentesc nr.5 din str. Suceava Investitor TechnoTest
154/2 din mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	lei			810,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,70
		<i>Total</i>	lei			171,50
3	TsA16E3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			179,10 179,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6200	45,00	162,90
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	45,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			2 638,15
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			198,90
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		<i>Total</i>	lei			1 595,62
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			257,88 16,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			198,57
7	TsC54A	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150mm)	m3			183,00 40,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,50
	1421102200525p	Pamint nisipos	m3	1,1000	50,00	55,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	142,50	59,85
		Total	lei			1 299,28
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos -fara batatorie mecanica	m3			78,70 27,45
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	45,00	27,45
	1421102200525p	Pamint nisipos	m3	1,0250	50,00	51,25
		Total	lei			254,99
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,95 13,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,95
		Total	lei			205,48
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			34,78 33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,32	1,03
		Total	lei			512,34
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
		Total	lei			307,38
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 811,40 396,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,51
		Total	lei			851,36
13		Costul pamant nisipos (p-u umplutura sub drum (sec.2-2)	m3			50,00 0,00
	1421102200525p	Pamint nisipos	m3	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			1 029,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,00
		Total	lei			479,70
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
		Total	lei			854,24
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			212,34 13,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87,06
17	TsF05B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			21,98 16,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	250,00	0,45
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprjinirea sapaturilor	buc	0,0030	250,00	0,75
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 167,00	4,17
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	27,60	0,41
		<i>Total</i>	lei			1 404,79
18	TsF05B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m - numai manopera	m2			16,20 16,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	45,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			1 035,50
		1.2. Tevi si armaturi				
19	AcD18C	Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m			166,68 18,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2521216700000160	Teava din PVC SN4 160mm	m	1,0500	97,00	102,87
	2523156670000160	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 160mm	buc	0,1710	240,00	41,45
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0240	35,00	0,85
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0400	35,00	1,41
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,26
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	21,30	0,84
		<i>Total</i>	lei			11 267,76
20	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - racordarea	buc			11,25 11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	45,00	1,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,90
		<i>Total</i>	lei			11,25
		1.3. Camine				
21	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 219,40 624,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	45,00	436,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	45,00	187,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 350,00	557,36
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	245,00	32,07
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 250,00	96,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
		<i>Total</i>	lei			3 417,87
22		Elemente din beton armat prefabricat KLIJ-10	buc			641,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	641,00	641,00
		<i>Total</i>	lei			1 923,00
23		Elemente din beton armat prefabricat KLI-10-6	buc			700,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	700,00	700,00
		Total	lei			700,00
24		Elemente din beton armat prefabricat KII-10-9	buc			720,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	720,00	720,00
		Total	lei			1 440,00
25		Elemente din beton armat prefabricat KIII-1-10-1	buc			641,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	641,00	641,00
		Total	lei			1 923,00
26		Elemente din beton armat prefabricat KII-0-1	buc			220,00
						0,00
	0032	Elemente din beton armat prefabricat KII-0-1	buc	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			660,00
27		Capacul din fonta EN124 B-125	buc			1 000,00
						0,00
	0027	Capacul din fonta EN124 B-125	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			3 000,00
28		Scara cu vanguri din otel C1-01	buc			280,00
						0,00
	0028	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg		21,00	280,00
		Total	lei			840,00
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			528,25
						172,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	45,00	172,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	64,82	337,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	53,71	19,25
		Total	lei			21,13
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,47
						9,45
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	64,82	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,08	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 243,86
		1.4. Lucrari de demontare				
31	RpAcA48C	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 150-175 mm	m			120,38
						40,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9100	45,00	40,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	21,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	21,00	0,73
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1500	15,20	2,28
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0900	450,00	40,50
		Total	lei			6 139,63
32	AcD02A k=0.4	Demontarea tuburilor circulare, din gresie ceramica , la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 150 mm	m			8,28
						8,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4600	45,00	8,28
		Total	lei			140,76
33	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale	m3			795,55


1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m				782,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	45,00	36,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	45,00	744,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	3,20	0,80
		Total	lei			1 225,15
34	AcE07C k=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			29,52
						29,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	45,00	29,52
		Total	lei			88,56
35	Tr11AA02F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			22,51
						22,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,00	22,51
		Total	lei			9,23
36	Tr11AF08A6	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3	t			49,50
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	45,00	49,50
		Total	lei			14,85
37	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,24
		Total	lei			5,02
38	TRI1AA09C3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t			13,51
						13,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	45,00	13,51
		Total	lei			5,54
39	Tr11AF09A6	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa	t			42,73
						42,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9500	45,00	42,73
		Total	lei			12,82

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)