

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 104 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camine				
		1.1.1. camine retelele de alimentare cu apa				
1	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .(Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.5m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	9,0000	3 688,290 0,000	33 194,61 0,00
2	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota:	buc	3,0000	4 983,050 0,000	14 935,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d2.0m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
		Total	Lei			48 129,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 129,76
		1.1.2. Camine retelele de canalizare				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0050	572,000 0,000	2,86 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3	0,0040	630,000 0,000	2,52 0,00
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	7,1500	21,692 0,000	155,10 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0050	276,000 0,000	1,38 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,0050	894,000 508,000	4,47 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		din pamint coeziv				
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4500	$\frac{1\,551,172}{799,745}$	$\frac{2\,249,20}{1\,159,63}$
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .(Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	2,0000	$\frac{2\,239,680}{0,000}$	$\frac{4\,479,36}{0,00}$
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0920	$\frac{4\,935,109}{258,370}$	$\frac{454,03}{23,77}$
		<i>Total</i>	Lei			7 348,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 348,92 1 185,94
		<i>Total</i>	Lei			55 492,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 492,68 1 185,94
		1.2. Demolare si recondicionare				
		1.2.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sneatie sebenocinogo pokritia dorogi)	100 m3	6,5890	$\frac{630,002}{0,000}$	$\frac{4\,151,08}{0,00}$
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	55,0000	$\frac{320,329}{0,000}$	$\frac{17\,618,09}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
					51,894	2 854,17
		Total	Lei			21 769,17

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **100 385 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	162,8800	322,560 57,083	52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	3,0000	807,240 156,837	2 421,72 470,51
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F50)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F25)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
6	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	1,0000	398,070 178,750	398,07 178,75
7	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	1 432,980 141,270	1 432,98 141,27
		<i>Total</i>	Lei			4 874,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 874,94 877,01
		3. Valoarea utilajului				
8	Pret din piata	Hidrant cu suport	buc	3,0000	2 339,950 0,000	7 019,85 0,00
9	Pret din piata	Манометр ОБМ-100	buc	3,0000	155,460 0,000	466,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 486,23

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 411 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
1	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	2,0000	4 975,270 3 934,720	9 950,54 7 869,44
2	GA09B	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 110-4.2 mm	m	23,0000	708,366 209,883	16 292,42 4 827,30
3	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 159-4.5 mm	m	29,0000	787,407 171,250	22 834,80 4 966,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			49 077,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 077,76 17 663,00
		1.2. Camin de captare				
4	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	113,263 28,830	339,79 86,49
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Vantuz d 50 mm	buc	1,0000	240,890 60,540	240,89 60,54
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran treohhodovoi muftovii	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Zadvijska 30ч66p д50 mm	buc	1,0000	860,720 31,710	860,72 31,71
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Kran probko-spusknoi F20	buc	1,0000	145,460 31,710	145,46 31,71
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	245,560 31,710	245,56 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Клапан обратный поворотный				
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1600	$\frac{1\ 168,574}{509,713}$	$\frac{2\ 524,12}{1\ 100,98}$
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonih d2.0m v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	1,0000	$\frac{4\ 983,050}{0,000}$	$\frac{4\ 983,05}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			9 800,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 800,83 1 397,91
		1.3. Camine				
		1.3.1. camine retelele de alimentare cu apa				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	$\frac{574,000}{0,000}$	$\frac{459,20}{0,00}$
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii	100 m3	0,8800	$\frac{630,000}{0,000}$	$\frac{554,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		grunt)				
15	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	144,8300	$\frac{21,692}{0,000}$	$\frac{3\,141,66}{0,00}$
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4110	$\frac{272,502}{0,000}$	$\frac{384,50}{0,00}$
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,4110	$\frac{895,188}{508,561}$	$\frac{1\,263,11}{717,58}$
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,0000	$\frac{1\,142,050}{611,196}$	$\frac{11\,420,50}{6\,111,96}$
		<i>Total</i>	Lei			17 223,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 223,37 6 829,54
		<i>Total</i>	Lei			17 223,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 223,37 6 829,54
		<i>Total</i>	Lei			76 101,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 101,96 25 890,45

		Total	Lei	76 102
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 825
		Total		81 927
		Cheltueli transportare	9 %	2 116
		Total		84 043

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **113 411 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijsa 30ч66p д80 mm	buc	6,0000	1 245,023 31,713	7 470,14 190,28
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijsa 30ч66p д50 mm	buc	13,0000	860,723 31,713	11 189,40 412,27
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii д40 mm	buc	6,0000	236,463 31,713	1 418,78 190,28

1	2	3	4	5	6	7
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d32 mm	buc	3,0000	168,213 31,713	504,64 95,14
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d25 mm	buc	5,0000	122,712 31,712	613,56 158,56
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d20 mm	buc	18,0000	74,173 31,713	1 335,11 570,83
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100mm d80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	22,0000	232,087 51,317	5 105,92 1 128,98
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100mm d50 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	13,0000	174,448 51,318	2 267,82 667,13
9	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 125mm	buc	31,0000	91,383 37,479	2 832,86 1 161,85

1	2	3	4	5	6	7
10	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 110mm	buc	13,0000	73,595 34,596	956,74 449,75
11	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 63mm	buc	41,0000	35,850 27,677	1 469,87 1 134,75
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90*3. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	21,0000	123,125 33,443	2 585,62 702,30
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63*2. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание:	buc	13,0000	258,395 33,443	3 359,14 434,76

1	2	3	4	5	6	7
		маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Troinik	buc	6,0000	$\frac{109,903}{60,543}$	$\frac{659,42}{363,26}$
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. Troinik	buc	3,0000	$\frac{328,103}{60,543}$	$\frac{984,31}{181,63}$
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*50 mm. Troinik	buc	1,0000	$\frac{165,060}{60,540}$	$\frac{165,06}{60,54}$
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Troinik	buc	1,0000	$\frac{109,900}{60,540}$	$\frac{109,90}{60,54}$
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Perehodnik	buc	1,0000	$\frac{149,890}{60,540}$	$\frac{149,89}{60,54}$
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm. Perehodnik	buc	2,0000	$\frac{130,235}{60,545}$	$\frac{260,47}{121,09}$
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Perehodnik	buc	1,0000	$\frac{120,310}{60,540}$	$\frac{120,31}{60,54}$
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. krest	buc	3,0000	$\frac{328,103}{60,543}$	$\frac{984,31}{181,63}$

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. krest	buc	1,0000	286,240 60,540	286,24 60,54
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1	buc	3,0000	339,620 33,443	1 018,86 100,33
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/4	buc	2,0000	339,635 33,445	679,27 66,89
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*3/4	buc	3,0000	339,630 33,443	1 018,89 100,33
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/2	buc	1,0000	339,620 33,440	339,62 33,44
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod IIE sedlovoi d32*3/4)	buc	2,0000	48,300 20,180	96,60 40,36
28	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului	buc	2,0000	63,110 20,180	126,22 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod IIE sedlovoi d40*1)				
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod IIE sedlovoi d50*3/4)	buc	4,0000	79,890 20,180	319,56 80,72
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod IIE sedlovoi d40*3/4)	buc	3,0000	63,130 20,180	189,39 60,54
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm Troinik	buc	1,0000	228,000 60,540	228,00 60,54
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F63-3	buc	1,0000	116,230 33,440	116,23 33,44
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F50*1	buc	1,0000	99,050 33,440	99,05 33,44
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	1,0000	228,710 33,440	228,71 33,44

1	2	3	4	5	6	7
		zaguska zajimnaea F90				
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zaguska zajimnaea F63	buc	1,0000	92,030 33,440	92,03 33,44
36	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F32)	buc	2,0000	42,820 20,180	85,64 40,36
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F25)	buc	16,0000	35,806 20,181	572,90 322,90
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F90	buc	2,0000	321,670 33,445	643,34 66,89
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F50	buc	3,0000	321,667 33,443	965,00 100,33
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului	buc	1,0000	308,400 20,180	308,40 20,18

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F40mm)				
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F32mm)	buc	1,0000	308,400 20,180	308,40 20,18
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F25	buc	2,0000	321,670 33,445	643,34 66,89
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 15 F90	buc	4,0000	418,688 57,660	1 674,75 230,64
44	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 30 F90	buc	4,0000	418,688 57,660	1 674,75 230,64
45	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 45 F90	buc	1,0000	418,690 57,660	418,69 57,66
46	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 60 F90				
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 90 F90	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehodnik PE/stali d=25mm)	buc	1,0000	187,650 46,130	187,65 46,13
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta 40*25m)	buc	4,0000	80,323 20,180	321,29 80,72
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare.Pojarnaea podstavca pod gidrant	buc	3,0000	160,933 31,713	482,80 95,14
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare.Kran sharovii d50mm	buc	2,0000	304,715 31,715	609,43 63,43
52	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare	m3	1,5000	278,727	418,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast(cheramzit)			49,013	73,52
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Obmazca bitumom	m2	3,7000	15,627 3,459	57,82 12,80
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, klapa zahlopka	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
55	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (kamennaea nabrosca)	m3	0,0800	278,750 49,000	22,30 3,92
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F32*25)	buc	1,0000	52,200 20,180	52,20 20,18
57	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	1,0000	99,850	99,85

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F50*40)			20,180	20,18
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переходная зажимная муфта Φ40x25)	buc	3,0000	93,587 33,443	280,76 100,33
59	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F40*25)	buc	3,0000	80,323 20,180	240,97 60,54
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*2	buc	1,0000	220,900 33,440	220,90 33,44
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*1"1/2	buc	1,0000	245,900 33,440	245,90 33,44
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13

1	2	3	4	5	6	7
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleni zajimnoe 90 F63	buc	1,0000	128,740 33,440	128,74 33,44
65	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli pojarnogo gidranta	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
66	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli komunikatii	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
		<i>Total</i>	Lei			62 863,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 863,76 11 709,29
		1.2. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rabocii i vihodnoi katlavani)	100 m3	2,1820	574,001 0,000	1 252,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,1820	$\frac{272,502}{0,000}$	$\frac{594,60}{0,00}$
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1820	$\frac{895,192}{508,561}$	$\frac{1\,953,31}{1\,109,68}$
70	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	1,0000	$\frac{4\,975,270}{3\,934,720}$	$\frac{4\,975,27}{3\,934,72}$
		<i>Total</i>	Lei			8 775,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 775,65 5 044,40
		<i>Total</i>	Lei			71 639,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 639,41 16 753,69

		Total	Lei	71 640
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 769
		Total		75 409
		Cheltueli transportare	9 %	4 411
		Total		79 820
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 339
		Total		89 159
		Beneficiu de deviz	6 %	5 350
		Total		94 509
		TVA	20 %	18 902
		113 411		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		
		16 753		