

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
 (denumirea)

Investitor Gimnazia S.Esenin s.
 Alexanderfeld
 (denumirea)

Obiect **Ремонтные работы в здании
 Гимназии им. С.Есенина в с.
 Александерфилд, Кагульского
 района**

Valoarea lucrarilor executate **187 953,78 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	44,0000	22,162 20,812	975,128 915,728
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	44,0000	30,380 28,380	1 336,720 1 248,720
3	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	4,4000	947,820 160,820	4 170,408 707,608
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale	kg	132,0000	29,978 2,838	3 957,096 374,616

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	44,0000	231,220 85,140	10 173,680 3 746,160
6	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, plintele, de 4 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки плинтусов, толщиной 4 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, шириной до 15 см) K=2,0000	m	244,4000	130,287 113,520	31 842,198 27 744,288
7	CG36B	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	44,0000	484,467 146,630	21 316,570 6 451,720

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			73 771,800
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 771,800 41 188,840
		1.2. Двери				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	12,2000	39,732 39,732	484,730 484,730
9	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	12,2000	2 696,401 76,626	32 896,093 934,838
10	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, шириной 15-25 см)	m	20,0000	87,286 76,626	1 745,720 1 532,520

1	2	3	4	5	6	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,0000	7,038 2,838	28,152 11,352
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,0000	226,749 140,576	906,994 562,302
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,0000	7,038 2,838	28,152 11,352
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,0000	58,932 52,030	235,727 208,120
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,0000	7,038 2,838	28,152 11,352
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	4,0000	75,590 52,030	302,360 208,120

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		Total	Lei			36 656,080
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 656,080 3 964,686
		1.3. Копоб				
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		Total	Lei			110 427,880
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 427,880 45 153,526

		Total	Lei	110 427,89
		Fondul social	24 %	10 836,85
		Transport	10 %	6 487,83
		Depozitare	2 %	1 297,57
		Total		129 050,14
		Cheltuieli de regie	14,5 %	18 712,27
		Total		147 762,41
		Beneficiu de deviz	6 %	8 865,74
		Total		156 628,15
		TVA	20 %	31 325,63
		187 953,78		
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		
		45 153,53		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

UDS-CONSTRUCT SRL

(denumirea)

Investitor

Gimnazia S.Esenin s. Alexanderfeld

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Ремонтные работы в здании
Гимназии им. С.Есенина в с.
Александрфилд, Кагульского
района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 187 953,78 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000	94,60	170,280
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	217,0960	94,60	20 537,282
3.	7123010010200	Betonist	h-om	35,2000	94,60	3 329,920
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3000	94,60	312,180
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,9060	94,60	842,508
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	72,1600	94,60	6 826,336
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5600	94,60	242,176
8.	7422010060100	Timplar	h-om	2,5620	94,60	242,365
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,6200	94,60	11 221,452
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5620	94,60	242,365
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9440	94,60	562,302
12.	9312040019600	Sapator	h-om	6,6000	94,60	624,360
Total manopera						45 153,53

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	46,6620	25,00	1 166,550
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,8400	600,00	2 904,000
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,6400	600,00	1 584,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5191	500,00	1 259,550
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8600	500,00	1 430,000
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,1000	500,00	550,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	15,00	3,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	39,6000	5,00	198,000
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,2000	2 500,00	30 500,000
10.	2030122946766	Plinte din PVC	m	44,4400	45,00	1 999,800
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,1000	125,00	762,500
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8000	25,00	45,000
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,6000	45,00	72,000
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,2000	30,00	36,000
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1350	265,00	565,775
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 437,3120	3,00	4 311,936
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4110	4 500,00	1 849,500

18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	4,50	1,080
19.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196	6,50	27,427
20.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	58,4400	5,00	292,200
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,5100	0,00	0,000
22.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,0552	0,00	0,000
23.	2670112204051	Placi din laminat	m2	46,6620	250,00	11 665,500
24.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,3200	9,00	83,880
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6600	25,00	16,500
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3200	25,00	33,000
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	133,3200	25,00	3 333,000
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,8000	0,50	24,400
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,2000	3,00	36,600
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0646	20,00	21,292
31.	4100126202818	Apa	m3	5,0208	20,00	100,416
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000	9,00	5,400
Total materiale de constructii						64 878,31

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8288	25,00	45,720
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7600	25,00	44,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0792	25,00	1,980
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,2840	25,00	157,100
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0880	550,00	48,400
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2640	220,00	58,080
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5088	65,00	33,072
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1184	65,00	7,696
Total utilaje de constructii						396,05

Total	Lei	110 427,89
Fondul social	24 %	10 836,85
Transport	10 %	6 487,83
Depozitare	2 %	1 297,57
Total		129 050,14
Cheltuieli de regie	14,5 %	18 712,27
Total		147 762,41
Beneficiu de deviz	6 %	8 865,74
Total		156 628,15
TVA	20 %	31 325,63
		187 953,78

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(functie, semnatura, numele, prenumele)



(functie, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Ремонтные работы в здании Гимназии **Investitor**
им. С.Есенина в с. Александерфилд,
Кагульского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			22,162
						20,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			30,380
						28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			947,820
						160,820
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	94,60	141,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	500,00	125,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	600,00	660,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			29,978
						2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях)	m2			231,220
						85,140

1	2	3	4	5	6	7
		площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	500,00	32,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	600,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	220,00	1,32
6	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, plintele, de 4 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки плитусов, толщиной 4 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, шириной до 15 см) K=2,0000	m			130,287 113,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4200	94,60	79,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	4,44
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 500,00	7,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	500,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
7	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			484,467 146,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	45,00	45,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2. Двери				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			39,732 39,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 696,401 76,626
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40


1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
10	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, шириной 15-25 см)	m			87,286 76,626
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	500,00	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,038 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			226,749 140,576
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	65,00	1,92
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,038 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			58,932 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,038 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			75,590 52,030

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Копб				

APROBAT:

Intocmit

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)