

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului Moale la Resedinta Guvernului din IP Pensiunea din Holercani
(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat								
3	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP strat superior								
4	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Uniflex HKP strat inferior								
5	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc								
6	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv								
7	Transportul materialelor cu macarauaturn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale)								
8	Transportul materialelor cu macarauaturn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (ridicare materiale)								
9	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre								
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km								
11									
12									
13									
14									
15									

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar IP Pensiunea din Holercani

