

Antreprenor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie la sala de  
 sedinte Primaria s. Cuhurestii de  
 sus**

Valoarea lucrarilor executate **224 747,17 lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe Mai an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. lucrari de constructie</b>						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,0000	23,21	394,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,0000	27,54	2 478,78
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,0000	579,92	34 795,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,0000	138,85	12 496,68
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	90,0000 (Kr=5,0000)	137,02	12 331,80

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,0000	32,80	2 952,36
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,0000	31,55	2 839,86
8	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,0000	138,83	12 494,88
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0000	67,25	6 052,14
10	CG04A2	Placarea pardoselei cu placi tip OSB de 12mm grosime	m2	60,0000	191,53	11 492,00
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	60,0000	277,35	16 641,15
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,0000	75,83	2 502,48
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,0000	1 023,40	3 070,20
14	SA14C	Teava din material plastic	m	40,0000	64,36	2 574,52

1	2	3	4	5	6	7	
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm					
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,0000	6,64	597,42	
		<i>Total</i>	lei			123 714,07	
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			16 867,71	
		<i>Total</i>				140 581,78	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			5 282,54	
		<i>Cheltuieli directe</i>				145 864,32	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			21 150,33	
		<i>Total</i>				167 014,65	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 020,88	
		<i>Total</i>				177 035,53	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>177 035,53 70 282,12</b>	
		<b>2. Electricitate</b>					
16	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	5,68	45,41	
17	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	8,0000	522,27	4 178,14	
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	87,19	697,51	


1	2	3	4	5	6	7
19	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,0000	84,39	84,39
20	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, VVG 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	50,0000	24,80	1 240,25
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, VVG 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	30,0000	30,47	914,10
		<i>Total</i>	lei			7 159,80
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			400,95
		<i>Total</i>				7 560,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			715,98
		<i>Cheltuieli directe</i>				8 276,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 396,65
		<i>Total</i>				9 673,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			580,40
		<i>Total</i>				10 253,78
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 253,78 1 837,70</b>
		<i>Total</i>	lei			187 289,31
		<i>TVA</i>	20 %			37 457,86
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>224 747,17</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

*Domascas*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

*Primăria com. Călușești de Sus*  
(denumirea)

*Primar Club Vasile*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie la sala de  
sedinte Primaria s. Cuhurestii de  
sus**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №**

**Lucrari de reparatie la sala de sedinte Primaria s. Cuhurestii de sus**

Valoarea de deviz 224 747,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,8000	94,60	2 724,48
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	327,6000	94,60	30 990,96
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,0000	94,60	4 824,60
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,1500	94,60	1 716,99
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	70,8700	94,60	6 704,30
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,2000	94,60	1 248,72
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	94,60	141,90
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,6600	94,60	1 670,64
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,2000	94,60	4 938,12
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6000	94,60	1 191,96
11.	7422010060100	Timplar	h-om	123,0000	94,60	11 635,80
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,0200	94,60	4 164,29
<b>Total manopera</b>						<b>72 119,82</b>

**Materiale:**

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	63,6300	10,00	636,30
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0066	320,00	2,11
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5400	10,00	45,40
5.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0090	100,00	0,90
6.	20101029043304 5456	Placi OSB 12mm	m3	0,8000	7 000,00	5 600,00
7.	2051142950700	Dibluri	buc	32,0000	1,00	32,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8000	20,00	16,00
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,4000	1,00	4,40
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,5000	25,00	337,50
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000	35,00	1 260,00
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180	50,00	0,90
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	37,3500	44,00	1 643,40
14.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1980	35,00	6,93
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,6500	35,00	57,75

16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,5000	4,50	60,75
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,9600	35,00	138,60
18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,8000	30,00	54,00
19.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	33,6600	12,00	403,92
20.	2521216717050	Teava din material plastic	m	40,8000	20,00	816,00
21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,6000	15,00	24,00
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,8000	10,00	48,00
23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,6000	5,00	38,00
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,6000	5,00	8,00
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	40,0000	8,00	320,00
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,0000	12,00	1 188,00
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1250	2,35	9,69
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0850	2,60	15,81
29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 286,1000	3,00	3 858,30
30.	26531021008311	Tink	kg	207,0000	10,00	2 070,00
31.	2670112204051	Placi din laminat	m2	63,6300	135,00	8 590,05
32.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,3300	20,00	6,60
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000	1,00	45,00
34.	2722103107001112	Cablu VVG 3x2.5mm	m	33,9900	21,00	713,79
35.	27221031070011120	Cablu VVG 3x1.5mm	m	56,6500	16,00	906,40
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	63,0000	350,00	22 050,00
37.	2746167335100	Priza	buc	8,1600	40,00	326,40
38.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000	5,00	45,00
39.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	10,00	1,50
40.	2822115700000	Radiator	buc	3,0000	950,00	2 850,00
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000	30,00	180,00
42.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,0000	5,00	80,00
43.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000	5,00	80,00
44.	2874136313300	Diblu din metal	buc	240,0000	1,00	240,00
45.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,0000	400,00	3 200,00
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000	5,00	45,00
47.	3220137315778	Decapant	kg	0,2400	50,00	12,00
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5335	30,00	166,01
49.	4100126202818	Apa	m3	0,8700	30,00	26,10
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,0000	1,00	9,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>58 863,43</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5100	50,00	25,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000	50,00	45,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8760	50,00	43,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,9750	20,00	379,50
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7900	20,00	55,80
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5400	50,00	27,00
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000	50,00	30,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>606,60</b>

Total	lei	187 289,31
TVA	20 %	37 457,86

Total deviz:

224 747,1  
7

Intocmit

*[Signature]*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie la sala de sedinte  
Primaria s. Cuhurestii de sus

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. lucrari de constructie</b>				
1	RpCK41A	Desfăcerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			23,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			394,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 478,78
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			579,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	350,00	367,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			34 795,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			12 496,68
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			137,02

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	113,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,30
		Total	lei			12 331,80
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Total	lei			2 952,36
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			31,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	44,00	18,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	lei			2 839,86
8	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			138,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	10,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		Total	lei			12 494,88
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Total	lei			6 052,14
10	CG04A2	Placarea pardoselei cu placi tip OSB de 12mm grosime	m2			191,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	201010290433045456	Placi OSB 12mm	m3		7 000,00	93,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			11 492,00
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			277,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			16 641,15
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,83

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	5,00	10,00
		Total	lei			697,51
19	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			84,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			84,39
20	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, VVG 3x1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	27221031070011120	Cablu VVG 3x1.5mm	m	1,0300	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
		Total	lei			1 240,25
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, VVG 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			30,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2722103107001112	Cablu VVG 3x2.5mm	m	1,0300	21,00	23,79
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
		Total	lei			914,10

APROBAT:

Intocmit  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

