

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de inlocuire **Lucrări de reparație a acoperișului din membrane bituminoase la IET nr.160**
(denumirea obiectivului)

Nr	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Reparatie								
	1.1. Reparatii la canale de ventilare si parapet								
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)								
2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)								
3	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (caciuli la canale ventilare)								
4	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica la canale de ventilare								
5	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare)								
6	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor								
7	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stiloi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var, marca M								
8	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura								
	1.2. Acoperis la blocul alimentar								
9	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in multiple straturi								
10	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)								
11	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pe alocuri, la necesitate)								
12	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat								
13	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) - se exclude coeficientul material marunt								
14	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) - se exclude coeficientul material marunt								
15	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)								
16	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum								

17	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m							
18	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)							
19	Incarcarea molozului in auto							
20	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km							

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar DETS sectorul Râșcani

