

Graficul de executie

Reparația drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut km 4+000 – km 7+000 în cadrul proiectului ”Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” Rădenii Vechi””

Nr.		U.M.	Cantitati	Luni																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1. Drum Ungheni																				
1	1.1. Demolarea utilitatilor existente	m3	17,5																		
2	1.2. Demontarea podetului PC45+86	un	1																		
3	1.3. Demontarea podetului PC52+21	un	1																		
4	1.4. Demontarea podetului PC55+76	un	1																		
6	1.5. Demontarea podetului PC70+17	un	1																		
7	1.6. Defrisarea	buc	50																		
8	1.7. Amenajarea gardului pe fundatie de beton	m	51																		
9	1.8. Ajustarea capacelor la fintini	buc	1																		
10	1.9. Drum temporar PC45+86	100m2	6,85																		
11	1.9.1. Constructia podetului de diam.1.2m	un	1																		
12	1.9.2. Drumul temporar	100m2	6,85																		
13	1.9.3. Demolare drumului temporar	100m2	6,85																		
14	1.10. Drum temporar PC70+17	100m2	5,07																		
15	1.10.1. Drumul temporar	100m2	5,07																		
16	1.10.2. Demolare drumului temporar	100m2	5,07																		
17	1.11. Demolarea imbracamintei rutiere	m2	1 530,000																		
18	1.12. Lucrari de terasament	100 m3	426,81																		
19	1.13. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal	m3	784																		
20	1.14. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta	m2	108																		
21	1.15. Amenajarea sistemului rutier																				
	Strat drenant din amestec de nisip-prundis, H-10cm	m3	2 607,000																		
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.8-63 LA/30 , h=16cm	m3	3 870,000																		
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-63 LA/30 , h=12cm	m3	2 768,000																		
	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4.	m2	20 031,000																		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16.	m2	20 031,000																		
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos, fr. 8-16 mm	100m2	73,17																		
	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos, fr. 4-8 mm	100m2	73,17																		
22	1.16. Montarea bordurei	m	2 407,000																		
23	1.17. Rigole carosabile	buc	368																		
24	1.18. Rigole de acostament si casiuri pe taluz																				
25	1.18.1. Casiuri pe acostament	buc	92																		
26	1.18.2. Casiuri pe taluz	m3	5,5																		
27	1.19. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)	100m2	44,62																		
28	1.20. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.6, h=0.6)	100m2	7,8																		
29	1.21. Constructia rigolei prefabricate L4-8	m3	51																		
30	1.22. Amenajarea podetului (2.0x2.0m)	m	23																		
31	1.23. Constructia podetelor de diam.1.2m	m	36																		
32	1.24. Constructia podetului cadru 3.5x1.2 la PC 70+18	m	15,8																		
33	1.25. Podete de diam. 0.8m la accese	m3	31,2																		
34	1.26. Drumuri laterale																				
35	1.26.1. Terasament	100 m3	3,11																		
36	1.26.2. Tip I (1037m2)	m2	1 037,000																		
37	1.26.3. Tip II (596m2)	100m2	5,96																		
38	1.27. Constructia intrarilor in curti	m2	795																		
39	1.28. Constructia trotuarului	m2	2 529,000																		
40	1.29. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																				
41	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	62																		
42	Borne kilometrice	buc	4																		
43	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	118																		
44	Marcaje cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 005,000																		
45	Executarea parapetului metalic H1-A-W3	m	250																		

Ofertant: SRL Rutador
Director
Maliu Nicolai