

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lotul 5 Lucrări de reparație a drumului local L282 R6 Vrănești-Iezărenii Vechi (selectiv)**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Ne obligăm să îndeplinim lucrările 2 luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor							
		III				IV			
	Organizare de șantier/ luni								
1.	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat de 5 cm S=227,00 m ² ; curățirea gropilor din îmbrăcămînți asfaltice bituminoase prin suflare cu compressor manual S=454,00 m ² ; plombarea gropilor la îmbrăcăminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la 5 cm S=454,00 m ²								
2.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic								
3.	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA 16 h=4,00 cm, S=9300,00 m ²								
4.	Marcaje rutier longitudinale S= 115,00 m ²								
5.	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm S=1550,00 m ²								

Notă: începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici

din aces motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executate solicități în documentația Procedurii de Achiziția Publică.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**