



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBH000186072

Data eliberării /data livrării 08.04.2026 / 08.04.2026 Дата выписки /дата поставки		8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: "GENERAL CONSTRUCTIONS" S.R.L., SEC.RISCANI Calea Orheiului nr.109 bl.2 of.15 Cont MD48AG00000022513181932, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, Postavщик AGRNMD2X493		9. Transportator "PROSPERUS-CONS" S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: "PROSPERUS-CONS" S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1011600042056 / ф.к./ код НДС 0608375	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
		10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Extinderea rețelei de canalizare a satului Truseni, municipiul Chisinau	lucr	1	409840.08
			409840.08
			X
			81968.01
			491808.09
			X
			X
			X
			0.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			

13. Permis eliberarea: director ALEXANDRU NEGRUTA
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.04.2026

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ALEXANDRU NEGRUTA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.04.2026

L.Ș.

M.П

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
contabil ELENA RACU
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 09.04.2026

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

SubAntreprenor General Constructions SRL
 (denumirea)

Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Obiect **Extinderea rețelei de canalizare a
 satului Truseni, municipiul
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **491 808,09 lei**

Proces – verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pentru aprilie an 2026

2-1 Rețele exterioare de canalizare

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,2000	820,00 0,00	7 544,00 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,3700	1 755,91 0,00	2 405,60 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	65,7000	133,90 133,90	8 797,23 8 797,23
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate,	m2	1 984,0000	32,75 27,00	64 976,99 53 568,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m				
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	61,3000	241,46 51,83	14 801,20 3 177,28
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,7600	900,00 0,00	684,00 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	123,0000	9,58 0,00	1 177,75 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7600	184,82 23,43	140,46 17,81
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	165,0000	20,15 20,15	3 324,75 3 324,75
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	165,0000	50,25 48,75	8 291,25 8 043,75

1	2	3	4	5	6	7	
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,0000	436,00 0,00	3 924,00 0,00	
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	9,0000	1 091,95 573,30	9 827,55 5 159,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				125 894,78 82 088,52	
		2. Conducte si accesorii					
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm)	m	301,0000	134,97 29,25	40 624,62 8 804,25	
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm)	m	210,0000	85,84 22,50	18 027,43 4 725,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 652,05 13 529,25	
		3. Camine de vizitare					
		3.1. Lucrari de terasamente					
26	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6600	1 024,10 0,00	1 700,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
27	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,3300	133,90 133,90	1 115,40 1 115,40	
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,3200	900,00 0,00	288,00 0,00	
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,0000	9,58 0,00	507,50 0,00	
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3200	183,38 23,38	58,68 7,48	
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,4100	335,89 0,00	473,60 0,00	
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,4100	1 144,74 573,29	1 614,09 808,34	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 757,27 1 931,22	
		3.2. Executarea caminelor					
33	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0	m3	12,7000	2 936,69 1 237,71	37 295,96 15 718,89	

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 182.16 m3)				
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	17,0000	600,00 0,00	10 200,00 0,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,0000	450,00 0,00	900,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	16,0000	540,00 0,00	8 640,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	16,0000	700,00 0,00	11 200,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	17,0000	600,00 0,00	10 200,00 0,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЦО-1(0,02 m3)	buc	22,0000	240,00 0,00	5 280,00 0,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	15,0000	340,00 0,00	5 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KI 7-3 (0,05 m3)					
48	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	455,0000	18,00 0,00	8 190,00 0,00	
49	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	331,0000	35,00 0,00	11 585,00 0,00	
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7800	1 186,37 547,18	925,37 426,80	
51	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	17,0000	1 100,00 0,00	18 700,00 0,00	
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	3,2800	520,86 64,35	1 708,43 211,06	
53	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3	3,2800	2 188,00 724,78	7 176,64 2 377,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				137 101,40 18 734,04	
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 858,67 20 665,26	
		4. Demolarea si reconditionarea drumului					
		4.1. Drum din pietris L=8122m					
54	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,0200	940,00 0,00	958,80 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III					
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	51,1000	551,30 64,35	28 171,42 3 288,28	
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	51,1000	148,80 64,35	7 603,67 3 288,28	
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 733,89 6 576,56	
		4.2. Transportarea gunoiului					
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decatat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,5300	900,38 0,00	477,20 0,00	
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,0000	9,58 0,00	976,75 0,00	
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5300	183,43 23,43	97,22 12,42	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 551,17 12,42	
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 285,06 6 588,98	

	Total	lei	365 690,56
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 489,28
	Cheltuieli de transport	3,30 %	6 584,75
	Total	100,00 +	401 764,59
	Cheltuieli de regie	1,00 %	4 017,65
	Total	100,00 +	405 782,24
	Beneficiu de deviz	1,00 %	4 057,83
	Total	100,00 +	409 840,07
	TVA	20,00 %	81 968,02
			491 808,09

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal:					
		Inclusiv salariu					122 872,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

General Constructions SRL

Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Alexandru NEGRUȚĂ

Administrator Ruslan ȚUGUI

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 491 808,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	714,240	75,00	53 568,00
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	27,978	84,97	2 377,29
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,000	84,97	0,00
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	321,487	75,00	24 111,53
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,023	84,97	426,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,000	84,97	0,00
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,000	84,97	0,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	524,223	65,00	34 074,50
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	84,97	0,00
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,452	84,97	5 136,61
11.	9312040019600	Sapator	h-om	37,393	84,97	3 177,28
Total manopera						122 872,01

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,000	22,00	0,00
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	268,567	2,20	590,85
3.	11122	Inele distantiere, D=315 mm	buc	0,000	225,00	0,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	58,768	350,00	20 568,80
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,772	350,00	1 320,20
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,000	350,00	0,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	62,832	185,00	11 623,92
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,760	55,00	41,80
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	92,080	2,00	184,16
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,000	1 700,00	0,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,663	245,00	407,44
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,984	4 000,00	7 936,00
13.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,000	25,00	0,00
14.	2320156200901	Motorina	kg	23,020	20,00	460,40
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,521	60,00	91,26
16.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,000	45,00	0,00
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	127,889	14,00	1 790,45
18.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,000	38,00	0,00

19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,084	39,00	237,28
20.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,042	32,00	97,34
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,429	72,00	30,89
22.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	59,362	5,00	296,82
23.	2521216700511	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=250 mm	m	0,000	145,00	0,00
24.	2521216700512	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=200 mm	m	316,118	100,00	31 611,80
25.	2521216700513	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm	m	219,492	60,00	13 169,52
26.	2521216700514	Conducta din PVC, SN8, SDR34, D=200 mm	m	0,000	115,00	0,00
27.	2521216701001	Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=315 mm	m	0,000	250,00	0,00
28.	2523156712001	Teu PVC, 160 x 160 mm	buc	0,000	408,33	0,00
29.	2523156712002	Teu PVC, 200 x 200 mm	buc	0,000	425,00	0,00
30.	2571003852-9	Banda de semnalizare	m	0,000	0,70	0,00
31.	2587003258-99	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	17,000	1 100,00	18 700,00
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,231	2,60	26,60
33.	266112643300121	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)	buc	16,000	540,00	8 640,00
34.	266112643300129	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	450,00	900,00
35.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	22,000	240,00	5 280,00
36.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	15,000	340,00	5 100,00
37.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc	17,000	600,00	10 200,00
38.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	16,000	700,00	11 200,00
39.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)	buc	17,000	600,00	10 200,00
40.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	0,000	1 450,00	0,00
41.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	0,000	1 250,00	0,00
42.	2661126433152222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	0,000	920,00	0,00
43.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)	buc	0,000	1 450,00	0,00
44.	2663102100000	Beton marca B20	m3	3,412	1 350,00	4 606,20
45.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,599	1 200,00	1 918,80
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,998	1 250,00	7 497,50
47.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,921	1 250,00	1 151,25
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,000	45,00	0,00
49.	2775276309886	Tabla metalica, 1000 x 800 m x 3 mm	kg	0,000	25,00	0,00
50.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	5,952	285,00	1 696,32
51.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,571	125,00	446,38
52.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	29,562	45,00	1 330,29
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,000	72,00	0,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,000	8,00	0,00
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,500	15,00	247,50
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,331	15,00	4,96
57.	4100126202818	Apa	m3	10,548	15,00	158,22
58.	44447412035986252-99	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	331,000	35,00	11 585,00
59.	5587412035986252-99	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	455,000	18,00	8 190,00
Total materiale de constructii						199 537,95

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,302	125,00	5 537,75
----	---------------	--	------	--------	--------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,462	145,00	3 111,98
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,000	45,00	0,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,130	400,00	11 652,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,014	400,00	2 405,60
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,994	400,00	4 397,60
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,644	400,00	257,60
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,812	55,00	44,66
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,066	45,00	47,97
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,968	45,00	88,56
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	99,520	55,00	5 473,60
12.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,965	85,00	82,02
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,148	45,00	51,66
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	24,892	300,00	7 467,60
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,648	250,00	2 662,00
Total utilaje de construcții						43 280,60

Total	lei	365 690,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 489,28
Cheltuieli de transport	3,30 %	6 584,75
Total	100,00 +	401 764,59
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 017,65
Total	100,00 +	405 782,24
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 057,83
Total	100,00 +	409 840,07
TVA	20,00 %	81 968,02

Total deviz:

491 808,0

9

Intocmit

General Constructions SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Prosperus-Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

1	2	3	4	5	6	7
		avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	52,3000	241,46 51,83	12 628,10 2 710,80
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,8200	900,00 0,00	738,00 0,00
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,7000	9,57 0,00	1 261,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8200	184,67 23,39	151,43 19,18
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	177,0000	20,15 20,15	3 566,55 3 566,55
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	177,0000	50,25 48,75	8 894,25 8 628,75

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,9200	436,01 0,00	4 325,20 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	9,9200	1 091,95 573,30	10 832,14 5 687,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				132 157,70 87 492,07
		2. Conducte si accesorii				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm)	m	547,0000	85,84 22,50	46 957,13 12 307,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 957,13 12 307,50
		3. Camine de vizitare				
		3.1. Lucrari de terasamente				
14	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,3000	1 024,00 0,00	2 355,20 0,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,5000	133,90 133,90	1 539,85 1 539,85
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,4500	899,56 0,00	404,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului)				
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,3000	9,58 0,00	711,50 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	183,40 23,40	82,53 10,53
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,9400	336,08 0,00	652,00 0,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9400	1 144,77 573,31	2 220,85 1 112,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 966,73 2 662,60
		3.2. Executarea caminelor				
21	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 182.16 m3)	m3	18,6000	2 936,67 1 237,71	54 622,13 23 021,35
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc	24,0000	600,00 0,00	14 400,00 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)	buc	9,0000	540,00 0,00	4 860,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	35,0000	<u>700,00</u> 0,00	<u>24 500,00</u> 0,00	
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	24,0000	<u>600,00</u> 0,00	<u>14 400,00</u> 0,00	
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KIIIO-1(0,02 m3)	buc	24,0000	<u>240,00</u> 0,00	<u>5 760,00</u> 0,00	
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KII 7-3 (0,05 m3)	buc	9,0000	<u>340,00</u> 0,00	<u>3 060,00</u> 0,00	
28	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	673,0000	<u>18,00</u> 0,00	<u>12 114,00</u> 0,00	
29	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	24,0000	<u>1 100,00</u> 0,00	<u>26 400,00</u> 0,00	
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	4,5600	<u>520,84</u> 64,34	<u>2 375,03</u> 293,41	
31	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)	m3	4,5600	<u>2 188,16</u> 724,80	<u>9 978,03</u> 3 305,08	
		Total capitol: Inclusiv salariu				172 469,19 26 619,84	
		Total capitol: Inclusiv salariu				180 435,92 29 282,44	
		4. Demolarea si reconditionarea drumului					
		4.1. Drum din asfalt L=5372 m,b=1.2m - 6446.4m2					
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,0000	<u>50,16</u> 24,64	<u>10 032,26</u> 4 928,26	

1	2	3	4	5	6	7	
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,6000	290,83 135,95	2 791,94 1 305,14	
34	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,3000	940,00 0,00	282,00 0,00	
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,0000	346,45 58,50	6 236,10 1 053,00	
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,4000	551,30 64,35	10 143,92 1 184,04	
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	18,4000	148,80 64,35	2 737,92 1 184,04	
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 224,14 9 654,48	
		4.2. Drum din pietris L=8122m					
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,3100	940,15 0,00	1 231,60 0,00	
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	49,3300	551,30 64,35	27 195,50 3 174,41	
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	49,3300	148,80 64,35	7 340,35 3 174,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 767,45 6 348,82	
		4.3. Transportarea gunoiului					
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	1,4100	899,86 0,00	1 268,80 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,0000	9,58 0,00	2 575,75 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4100	183,42 23,42	258,62 33,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 103,17 33,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 094,76 16 036,32

	Total	lei	431 645,51
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	34 828,40
	Cheltuieli de transport	4,00 %	8 974,02
	Total	100,00 +	475 447,93
	Cheltuieli de regie	7,00 %	33 281,36
	Total	100,00 +	508 729,29
	Beneficiu de deviz	5,00 %	25 436,47
	Total	100,00 +	534 165,76
	TVA	20,00 %	106 833,14
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		640 998,90 145 118,33

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
General Constructions SRL

Antreprenor general
Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Alexandru NEGRUȚĂ
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Ruslan ȚUGUI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Extinderea rețelei de canalizare a
satului Truseni, municipiul
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 640 998,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,000	84,97	4 928,26
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	765,720	75,00	57 429,00
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,897	84,97	3 305,08
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	370,746	75,00	27 805,95
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	617,095	65,00	40 111,20
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	88,536	84,97	7 522,90
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,360	84,97	1 305,14
8.	9312040019600	Sapator	h-om	31,903	84,97	2 710,80
Total manopera						145 118,33

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	393,334	2,20	865,33
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	77,892	350,00	27 262,20
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,244	350,00	1 835,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,407	185,00	13 580,30
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	134,857	2,00	269,71
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,435	245,00	596,58
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,127	4 000,00	8 508,00
8.	2320156200901	Motorina	kg	33,714	20,00	674,28
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	187,302	14,00	2 622,23
10.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	63,220	5,00	316,10
11.	2521216700513	Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=160 mm	m	571,724	60,00	34 303,44
12.	2587003258-99	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	24,000	1 100,00	26 400,00
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14,984	2,60	38,96
14.	26611264330012 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)	buc	9,000	540,00	4 860,00
15.	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	24,000	240,00	5 760,00
16.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	9,000	340,00	3 060,00
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)	buc	24,000	600,00	14 400,00
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)	buc	35,000	700,00	24 500,00
19.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	24,000	600,00	14 400,00
20.	2663102100000	Beton marca B20	m3	4,744	1 350,00	6 404,40
21.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	2,341	1 200,00	2 809,20
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	8,785	1 250,00	10 981,25
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,349	1 250,00	1 686,25

24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,700	2 500,00	1 750,00
25.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	6,381	285,00	1 818,59
26.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,829	125,00	478,62
27.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	31,692	45,00	1 426,14
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,700	15,00	385,50
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,461	15,00	6,92
30.	4100126202818	Apa	m3	15,802	15,00	237,04
31.	55874120359862 52-99	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	673,000	18,00	12 114,00
Total materiale de constructii						224 350,44

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,440	145,00	1 078,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	66,369	125,00	8 296,14
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,226	145,00	4 672,78
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,183	400,00	73,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,873	400,00	14 349,20
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,453	400,00	2 581,20
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,443	400,00	4 977,20
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,072	400,00	428,80
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,547	55,00	30,09
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,440	45,00	334,80
11.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,482	45,00	66,69
12.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,736	45,00	123,12
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	113,703	55,00	6 253,66
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,414	85,00	120,19
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	58,800	55,00	3 234,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,596	45,00	71,82
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,456	300,00	10 936,80
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,193	250,00	4 548,25
Total utilaje de constructii						62 176,74

Total	lei	431 645,51
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	34 828,40
Cheltuieli de transport	4,00 %	8 974,02
Total	100,00 +	475 447,93
Cheltuieli de regie	7,00 %	33 281,36
Total	100,00 +	508 729,29
Beneficiu de deviz	5,00 %	25 436,47
Total	100,00 +	534 165,76
TVA	20,00 %	106 833,14

Total deviz:

640 998,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
General Constructions SRL

Antreprenor general
Prosperus-Cons SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Alexandru NEGRUȚĂ
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Ruslan ȚUGUI
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.