

**Lucrari de amenajare a
platformei modulare cu 3
containere**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Amenajarea platformei cu 3 containere**

Valoarea de deviz 86 340,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,42	57,66	81,88
2.	7129020012800	Pavator	h-om	21,96	57,66	1 266,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,69	57,66	2 461,51
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	57,66	9,23
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,72	57,66	156,83
6.	9312040019600	Sapator	h-om	6,20	57,66	357,49
Total manopera						4 333,16

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	0,39	15,00	5,85
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,15	250,00	37,50
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,91	250,00	477,50
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	250,00	72,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16	230,00	36,80
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,32	230,00	73,60
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,06	230,00	13,80
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,03	230,00	236,90
9.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,38	230,00	87,40
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,40	1,50	87,60
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,20	1,50	28,80
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	74,74	1,50	112,11
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,76	1,50	283,14

14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,18	108,33	1 319,46
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,31	975,00	1 277,25
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	20,10	100,00	2 010,00
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,24	75,00	18,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23	15,00	3,45
19.	53453353	Platforma modulara pentru 3 containere (conform specificatiei tehnice)	buc	1,00	41 707,73	41 707,73
Total materiale de construcții						47 889,39

Utilaje de construcții:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,39	176,00	68,64
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	250,00	2,50
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,50	250,00	375,00
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,24	30,00	7,20
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02	80,00	1,60
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,75	45,00	2 103,75
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,10	250,00	25,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,31	250,00	77,50
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	186,00	5,58
Total utilaje de construcții						2 666,77

Total	Lei	54 889,32
Asigurari medicale si sociale	24 %	1 039,96
Transport	7 %	3 352,26
Total		59 281,54
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 595,82
Total		67 877,36
Beneficiul	6 %	4 072,65
Total		71 950,01
TVA	20 %	14 389,99
Total deviz:		86 340,00



Intocmit _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a platformei
modulare cu 3 containere

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	m2			31,25 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125333	250,00	31,25
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,69 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,69
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	m3			976,06 ----- 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,819444	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,388889	45,00	467,50
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3			178,75 ----- 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	57,66	178,75
5	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			583,75 ----- 128,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,67	57,66	38,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,56	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,27	250,00	318,33
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,102	250,00	25,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,256	230,00	58,27
	1212121212121	Apa	m3	0,259	15,00	3,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	176,00	45,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	186,00	3,72
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			218,55 ----- 60,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,83
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	108,33	109,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,50	2,40

	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	1,50	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	230,00	1,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	230,00	19,74
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	75,00	1,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			184,70 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	975,00	43,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	230,00	1,84
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,09
8	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 967,55 ----- 227,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	57,66	204,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	975,00	999,38
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00	1,50	280,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78	230,00	184,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72	250,00	181,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	15,00	4,12
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	80,00	4,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	250,00	6,25
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,60	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	250,00	62,50
9	CL18A	Platforma modulara pentru 3 containere (Conform specificatiei tehnice)	buc			41 707,73 ----- 0,00
	53453353	Platforma modulara pentru 3 containere (conform specificatiei tehnice)	buc	1,00	41 707,73	41 707,73

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de amenajare a
platformei modulare cu 3
containere**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Amenajarea platformei cu 3 containere

Valoarea de deviz 86 340,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	m2	12,00	31,25 ----- 0,00	375,00 ----- 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,00	9,69 ----- 0,00	77,50 ----- 0,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3	4,50	976,06 ----- 508,56	4 392,28 ----- 2 288,53

4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,00	178,75 ----- -	357,49 ----- -
					178,75	357,49
5	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,50	583,75 ----- -	875,63 ----- -
					128,77	193,16
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	12,00	218,55 ----- -	2 622,58 ----- -
					60,21	722,48
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,00	184,70 ----- -	3 694,09 ----- -
					34,02	680,39
8	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40	1 967,55 ----- -	787,02 ----- -
					227,77	91,11
9	CL18A	Platforma modulara pentru 3 containere (Conform specificatiei tehnice)	buc	1,00	41 707,73 ----- -	41 707,73 ----- -
					0,00	0,00
		Total				54 889,32
		Asigurari medicale si sociale			24 %	1 039,96
		Transport			7 %	3 352,26
		Total				59 281,54
		Cheltuieli de regie			14,5 %	8 595,82
		Total				67 877,36
		Beneficiul			6 %	4 072,65
		Total				71 950,01

	TVA	20 %	14 389,99
			86 340,00

	Total deviz:		—
	Inclisiv salariu		4 333,16

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

