

Antreprenor **SRL Vertex-Stroy**  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie a salii  
 festive si cantinei**

Valoarea lucrarilor executate **94 641,94 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_octombrie\_\_an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	162,0000	306,120 122,500	49 591,440 19 845,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,3000	17,240 15,990	677,532 628,407
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	39,3000	5,250 1,950	206,325 76,635
4	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos	m2	39,3000	104,201 75,400	4 095,100 2 963,220
5	CK18B	Montarea coltarilor din	m	30,0000	42,215	1 266,450

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu			33,800	1 014,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,3000	5,250 1,950	206,325 76,635
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3000	24,506 10,400	963,086 408,720
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,3000	41,590 35,750	1 634,485 1 404,975
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	39,3000	5,250 1,950	206,325 76,635
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan )( Culoarea se va coordona cu beneficiaru)	m2	39,3000	52,980 35,750	2 082,114 1 404,975
		<i>Total</i>	Lei			60 929,182
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 929,182 27 899,202</b>
		<i>Total</i>	Lei			60 929,182
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>60 929,182 27 899,202</b>

		Total	Lei	60 929,19
		Fondul social	24 %	6 695,81
		Cheltuieli de transport	2 %	659,23
		Total		68 284,23
		Cheltuieli de regie	10 %	6 828,42
		Total		75 112,65
		Beneficiu de deviz	5 %	3 755,63
		Total		78 868,28
		TVA	20 %	15 773,66
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>		<b>94 641,94</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>27 899,21</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL Vertex-Stroy**

I.P Gimnaziul Saratica Noua

(denumirea)

(denumirea)

Pîrău Marianna

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

# Lucrari de reparatie a salii festive si cantinei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Borderou de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 94 641,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,7360	52,00	3 106,272
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,6850	65,00	1 149,525
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,6000	65,00	1 014,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,1520	65,00	1 634,880
5.	7422010060100	Timplar	h-om	332,1000	55,00	18 265,500
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,9850	65,00	2 729,025
					<b>Total manopera</b>	<b>27 899,21</b>

### Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9825	300,00	294,750
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9650	15,00	29,475
4.	2320166200729	Parchetin	l	0,0600	65,00	3,900
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,6850	20,00	353,700
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,7200	33,00	518,760
7.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1200	35,00	4,200
8.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1800	15,00	2,700
9.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1800	35,00	6,300
10.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0600	125,00	7,500
11.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0600	25,00	1,500
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8950	6,00	35,370
13.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,4500	45,00	20,250
14.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	31,5000	6,00	189,000
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,2300	12,00	518,760
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,5500	2,00	5,100
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,0900	2,00	300,180
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	94,3200	3,00	282,960
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,3080	4,00	245,232
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,4576	5,50	228,017
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4323	0,00	0,000
22.	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,1965	0,00	0,000
23.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1965	0,00	0,000
24.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0600	15,00	0,900

25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,6500	6,00	117,900
26.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	170,1000	167,00	28 406,700
27.	2874136313300	Diblu din metal	buc	648,0000	2,00	1 296,000
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3605	20,00	47,210
29.	4100126202818	Apa	m3	0,0393	20,00	0,786
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,8950	6,00	35,370
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>32 961,52</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3930	25,00	9,825
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5479	18,00	45,862
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1965	65,00	12,773
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>68,46</b>

Total	Lei	60 929,19
Fondul social	24 %	6 695,81
Cheltuieli de transport	2 %	659,23
Total		68 284,23
Cheltuieli de regie	10 %	6 828,42
Total		75 112,65
Beneficiu de deviz	5 %	3 755,63
Total		78 868,28
TVA	20 %	15 773,66

**Total deviz:**

**94 641,94**

Intocmit

**SRL Vertex-Stroy**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P Gimnaziul Saratica Noua

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salii festive si  
cantinei****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			306,120 122,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	167,00	175,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,240 15,990
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2			5,250 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos	m2			104,201 75,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	52,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	4,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8000	2,00	7,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,4000	3,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	300,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
5	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			42,215 33,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,00	0,17
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	65,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,250 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,506 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,590 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2			5,250 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan )( Culoarea se va coordona cu beneficiaru)	m2			52,980 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Vertex-Stroy**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**I.P Gimnaziul Saratica Noua**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.