



Antreprenor

CONSISTCOM SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(denumirea)

Obiect

**Anexa pentru bloc sanitar cu
retele de canalizare la gimnazial
din s.Stetcani r.Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate

549 107,72 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe XII an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Acoperisul				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,49	6 811,25 1 276,77	16 960,01 3 179,16
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,49	393,75 45,05	980,44 112,17
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	56,50	20,95 15,63	1 183,39 883,38
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,894	393,73 45,05	352,00 40,27
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,894	82,92 13,25	74,13 11,85
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	56,50	129,95 60,95	7 341,95 3 443,68

1	2	3	4	5	6	7
		(tip Lindab)				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	57,00	36,42 13,25	2 075,80 755,25
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	200,31 15,90	1 201,84 95,40
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,70	158,92 18,55	905,84 105,73
10	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	22,10	170,07 42,40	3 758,50 937,04
11	IzF10A	Strat termoizolator din placi termoizolatoare din cimentoplast -150 mm	m2	56,50	85,00 9,01	4 802,78 509,06
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M150 , driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [4cm]	m2	56,50	69,70 24,67	3 938,03 1 393,94
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu praimer „IMPERTENE„	m2	56,50	26,20 2,12	1 480,08 119,78
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate „ IMPER„, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	56,50	104,70 25,44	5 915,41 1 437,36
		Total capitul:				
						50 970,20

1	2	3	4	5	6	7
						13 024,08
		1.2. Pereti si pereti despartitori				
15	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	30,50	1 431,44 37,10	43 659,07 1 131,55
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,45	55,95 11,13	1 479,82 294,39
		Total capitul:				
						45 138,89
						1 425,94
		1.3. Ferestre				
17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	7,60	1 690,03 58,30	12 844,19 443,08
		Total capitul:				
						12 844,19
						443,08
		1.4. Usi				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,70	2 099,96 50,35	30 869,35 740,14
		Total capitul:				
						30 869,35
						740,14
		1.5. Pardosea				
		1.5.1. P-1				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	13,50	13,07 11,66	176,44 157,41
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,06	646,57	1 978,50

1	2	3	4	5	6	7
					52,47	160,56
21	DI107	Amorsarea suprafetelor cu un strat de bitum	t	0,015	12 623,57	189,35
					0,00	0,00
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [13 cm]	m2	61,28	157,56 47,70	9 655,36 2 923,06
23	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	61,28	37,11 1,59	2 273,92 97,44
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20mm]	m2	61,28	85,78 37,10	5 256,61 2 273,49
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-61,28	28,75 12,72	-1 761,98 -779,48
26	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (in 2 straturi, K=2)	m2	61,28	261,11 8,48	16 000,73 519,65
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,28	85,78 37,10	5 256,61 2 273,49
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,28	390,31 132,50	23 917,89 8 119,60
		Total capitul:				
						62 943,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				15 745,21
						62 943,45
						15 745,21
		1.6. Lucrari de finisare interioara				
		1.6.1. Tavan				
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,28	105,06 81,09	6 438,11 4 969,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	61,28	45,38 29,15	2 781,13 1 786,31
		Total capitul:				9 219,24
						6 755,51
		1.6.2. Pereti				
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,50	107,19 63,60	6 377,68 3 784,20
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]	m2	59,50	88,54 64,66	5 268,31 3 847,27
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-59,50	35,01 25,44	-2 083,33 -1 513,68
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	59,50	4,84	287,98

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			1,59	94,61
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	59,50	45,38 29,15	2 700,35 1 734,42
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	65,30	354,89 129,85	23 174,06 8 479,20
		Total capitul:				
						35 725,04
						16 426,03
		1.6.3. Pereti existenti				
37	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie [огнестойкий, влагостойкий]	m2	47,50	382,53 120,31	18 170,04 5 714,73
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]	m2	7,50	88,54 64,66	664,07 484,95
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-7,50	35,01 25,44	-262,61 -190,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	7,50	4,84	36,30

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			1,59	11,93
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	7,50	45,38 29,15	340,38 218,63
		Total capitul:				
						18 948,19
		Total capitul:				6 239,43
						63 892,47
						29 420,96
		1.7. Lucrari de finisare exterioara				
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	125,70	127,45 90,10	16 020,97 11 325,57
43	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala - 70mm	m2	85,50	347,62 110,77	29 721,59 9 470,83
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,50	24,04 6,36	2 055,42 543,78
45	CN55A	Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	m2	85,50	99,84 36,04	8 536,32 3 081,42
46	CH11A	Placaje cu piatra de cosauti aplicate la soclu fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T .	m2	40,20	717,71 360,40	28 851,94 14 488,08
		Total capitul:				
						85 186,24
						38 909,68
		1.8. Lucrari diverse				
		1.8.1. Pereul				
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,10	646,57	3 297,51

1	2	3	4	5	6	7
48	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,85	52,47 1 473,44 238,50	267,60 1 252,43 202,72
49	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,00	135,01 31,27	4 725,24 1 094,45
		Total capitul:				
						9 275,18
						1 564,77
		1.8.2. крыльцо				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 337,93 360,93	93,52 14,44
51	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,35	1 473,26 238,50	515,64 83,47
52	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii beton marfa	m3	1,40	1 532,45 204,05	2 145,43 285,67
53	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50	95,53 63,60	238,83 159,00
54	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in trepte beton marfa	m3	1,10	1 532,46 204,05	1 685,71 224,46
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	95,37 63,60	95,37 63,60
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,70	390,31 132,50	4 566,57 1 550,25

1	2	3	4	5	6	7
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,60	24,15 1,59	304,33 20,03
		Total capitul:				
						9 645,40 2 400,92
		1.8.3. Pandus				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 337,93 360,93	93,52 14,44
59	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3	0,80	1 532,47 204,05	1 225,98 163,24
60	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	95,37 63,60	95,37 63,60
61	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,32	1 473,46 238,50	471,51 76,32
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,00	24,15 1,59	144,92 9,54
63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	53,70	49,60 11,13	2 663,63 597,68
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,05	1 201,00 341,32	60,05 17,07
		Total capitul:				
						4 754,97 941,88
		1.8.4. Podium				
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	31,75	157,56 47,70	5 002,58 1 514,47

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [130 mm]				
66	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	31,75	37,11 1,59	1 178,11 50,48
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,75	85,78 37,10	2 723,51 1 177,92
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-31,75	28,75 12,72	-912,91 -403,86
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	31,75	261,11 8,48	8 290,24 269,24
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [25 mm]	m2	31,75	85,78 37,10	2 723,51 1 177,92
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-31,75	14,38 6,36	-456,47 -201,93
		Total capitul:				
						18 548,58
						3 584,26
		Total capitul:				
						42 224,12
						8 491,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
						394 068,91
		Total proces-verbal:				108 200,93
		Total	lei			
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			394 068,91
		Transport	4,00 %			25 968,22
		Regie	3,00 %			11 285,11
		Beneficiu de deviz	3,00 %			12 939,67
		Tva	20,00 %			13 327,86
						91 517,95
		TOTAL:				549 107,72
						108 200,93

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(CONSISTCOM SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria comunei Miclesti r.Criuleni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

