

Specificații tehnice

Anexa nr.22
la Documentația standard ord.MF nr.115
din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: 21073929 , ocds-b3wdp1-MD-1676617173309 , din 03-03-2023, REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M. 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Mitropolit Dosoftei 146					
Denumirea licitației: Construcție modulară din PVC					
Cod CPV	Denumirea bunului	Denumirea modelului bunului/serviciul ui	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	2		3	4	5
Construcție modulară din PVC					
44221000-5			Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	Construcție modulară din PVC	Construcție modulară din PVC	Dimensiuni exterioare: 3700x6000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică interior - 60 mm (culoarea la solicitare) Podea compusă din: Panouri sandwich 60mm cu termoezolare (culoarea la solicitare) Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm Linoleum PVC Gruntuită și vopsită cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 500kg Acoperis compus din:	Dimensiuni exterioare: 3700x6000x3000mm Material: Panouri sandwich cu spumă poliuretanică interior - 60 mm (culoarea la solicitare) Podea compusă din: Panouri sandwich 60mm cu termoezolare (culoarea la solicitare) Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 100mkr Vată minerală 100mm OSB-3 18mm Linoleum PVC Gruntuită și vopsită cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Modulul dotat cu sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasă metalică pe perimetru, cu grinzi din metal cu grosime de 3mm, amplasate la o distanță de maxim 400mm, cu rezistență maximă de până la 500kg Acoperis compus din: Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 200mkr	

		Tablă zincată 0,5mm Folie de protecție 200mkr Vată minerală 200mm Laminat PAL 18mm Gruntuit și vopsit cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Stâlpi pentru susținerea acoperișului: Gruntuiti și vopsiti cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 3mm Vată minerală 100mm Țeacă PVC pentru scurgerea apei Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea la solicitare), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC 2000x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 1 buc Geam PVC 900x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 3 buc Ușă interior PVC 800x2050mm - 2 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm, cu roletă și amortizator - 1 buc Instalație electrică: Instalarea obligatorie ladei (cutiei) de distribuie cu separarea pe grupe: a) Condiționeer 1 - linia separată b) Condiționeer 2 - linia separată c) Prizele încăperii nr.1 - linia separată d) Prizele încăperii nr.2 - linia separată e) Iluminare încăperii nr.1 - linia separată f) Iluminare încăperii nr.2 - linia separată g) Iluminare exterioară și a holului - linia separată. Intalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) .	Vată minerală 200mm Laminat PAL 18mm Gruntuit și vopsit cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 2,5mm, piese de colț 2-10mm Stâlpi pentru susținerea acoperișului: Gruntuiti și vopsiti cu vopsea epoxidică Structura metalică zincată profilat 3mm Vată minerală 100mm Țeacă PVC pentru scurgerea apei Pereți compuși din: Panouri sandwich cu spumă poliuritanică 60mm (culoarea la solicitare), îmbinați cu colțari sanitare pe perimetru pereților și podului Masti decorativă 0,5mm (culoarea la solicitare) Geam PVC 2000x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 1 buc Geam PVC 900x1000mm, cu deschidere dublă, cu roletă - 3 buc Ușă interior PVC 800x2050mm - 2 buc Ușă exterior PVC 800x2050mm, cu roletă și amortizator - 1 buc Instalație electrică: Instalarea obligatorie ladei (cutiei) de distribuie cu separarea pe grupe: h) Condiționeer 1 - linia separată i) Condiționeer 2 - linia separată j) Prizele încăperii nr.1 - linia separată k) Prizele încăperii nr.2 - linia separată l) Iluminare încăperii nr.1 - linia separată m) Iluminare încăperii nr.2 - linia separată n) Iluminare exterioară și a holului - linia separată. Intalarea obligatorie aparatelor de comutare cu apărare diferențială de 30mA (UZO) . Cablul electric VVGnG 3×2.5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împamîntarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3×1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic	
--	--	--	---	--

			Cablul electric VVGnG 3×2.5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 16A cu clasa C pentru alimentarea prizelor (cu împământarea obligatorie); Cablul electric VVGnG 3×1,5 ascuns în pereți, montat în tub metalic gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.	gofrat D-16mm, cu aparate de comutare de max 10A cu clasa B pentru alimentarea corpurilor de iluminare pe baza LED.	
--	--	--	--	--	--

Semnat:_electronic
Numele, Prenumele:_Cazac Aurel
În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Mobiclass
Adresa (sediul): Bd.Gagarin 1

E-mail: aurelcazac@mail.ru
Telefon (fix și mobil): 068111379