

Antreprenor UDS-CONSTRUCT SRL
(denumirea)

Investitor Primariei din s. Ceadir
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul
Leova**

Valoarea lucrarilor executate **23 062,97 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe 25.08 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	6,00	2,10 2,10	12,60 12,60
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	3,00	40,25 40,25	120,75 120,75
3	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым	buc	36,00	11,61 9,80	417,78 352,80

1	2	3	4	5	6	7
		раствором)				
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	12,00	3,50 3,50	42,00 42,00
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	12,00	18,68 10,50	224,10 126,00
		Total	Lei			817,23
		Fondul social	24 %			157,00
		Transport	1 %			1,19
		Total				975,42
		Cheltuieli de regie	3 %			29,27
		Total				1 004,69
		Beneficiu de deviz	1 %			10,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 014,73 654,15
		2. Lucrari de montare				
6	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Cutii pentru automate in birouri, exclusiv panoul)	buc	1,00	62,00 50,40	62,00 50,40
7	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	6,00	76,39 54,60	458,35 327,60
8	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене	buc	1,00	114,96 81,20	114,96 81,20

1	2	3	4	5	6	7
		или колонне, на ток, А, до: 100				
9	08-02-413- 1	Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6	100 m	1,43	732,54 707,10	1 047,53 1 011,15
10		Cablu VVG 3x1.5	m	65,00	16,75 0,00	1 088,75 0,00
11		Cablu VVG 3x2.5	m	78,00	22,50 0,00	1 755,00 0,00
12		Teava gofrata 750N d20mm	m	143,00	7,50 0,00	1 072,50 0,00
13	08-03-594- 17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,12	5 760,83 5 740,00	691,30 688,80
14		Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	12,00	600,00 0,00	7 200,00 0,00
15	08-03-591- 9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,10	1 418,90 1 333,50	141,89 133,35
16		Priza	buc	10,00	65,00 0,00	650,00 0,00
17	08-03-591- 2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,04	1 149,25 1 128,75	45,97 45,15
18		Intrarupator cu o clapa	buc	4,00	65,00 0,00	260,00 0,00
19		Sina N cu 6 contacte	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
		Total	Lei			14 633,25
		Fondul social	24 %			561,04
		Transport	1 %			122,57
		Total				15 316,86
		Cheltuieli de regie	76 %			1 776,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total				17 093,47
		Beneficiu de deviz	1 %			170,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 264,41 2 337,65
		3. Utilaj				
20	Pret de piata	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
21	Pret de piata	Automat 1P B6A	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
22	Pret de piata	Automat 1P B25A	buc	3,00	45,00 0,00	135,00 0,00
23	Pret de piata	Automat 3P B25A	buc	1,00	115,00 0,00	115,00 0,00
24	Pret de piata	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total	Lei			940,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				940,00

	Total	Lei	19 219,14
	TVA	20 %	3 843,83
			23 062,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 991,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
UDS-CONSTRUCT SRL

Investitor
Primariei din s. Ceadir

(denumirea)
Capu Pucan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
Pasmag Petru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul
Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-2
Sistem electric

Valoarea de deviz 23 062,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	65,35	35,00	2 287,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	35,00	5,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,68	35,00	478,80
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	35,00	105,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,30	35,00	115,50
		Total manopera				2 991,80

Materiale:

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,49	25,00	12,25
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,82	30,00	24,60
3.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,54	2,00	17,08
4.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,55	20,00	11,00
5.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,54	5,00	42,70
6.	1019852	Краска	kg	0,33	50,00	16,50
7.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	2,00	8,00
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,72	4,00	114,88
9.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	0,50	2,00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	20,00	6,00
11.	4234-1	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,00	350,00	350,00
12.	4234-2	Automat 1P B6A	buc	2,00	45,00	90,00
13.	4234-3	Automat 1P B25A	buc	3,00	45,00	135,00
14.	4234-4	Automat 3P B25A	buc	1,00	115,00	115,00
15.	4234-5	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,00	250,00	250,00
16.	435343434534	Intrarupator cu o clapa	buc	4,00	65,00	260,00
17.	43534343564	Sina N cu 6 contacte	buc	1,00	45,00	45,00
18.	435343453	Priza	buc	10,00	65,00	650,00
19.	435345	Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	12,00	600,00	7 200,00
20.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,23	10,10	2,32
21.	5009061	Втулки изолирующие	buc	14,28	0,20	2,86
22.	5009062	Наконечники кабельные	buc	42,70	0,20	8,54
23.	5009070	Патрубки	10 buc	4,58	2,00	9,16
24.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	7,00	0,20	1,40
25.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,20	19,95	3,99

26.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,43	50,00	21,50
27.	666-1	Cablu VVG 3x1.5	m	65,00	16,75	1 088,75
28.	666-2	Cablu VVG 3x2.5	m	78,00	22,50	1 755,00
29.	666-3	Teava gofrata 750N d20mm	m	143,00	7,50	1 072,50
Total materiale de constructii						13 316,03

Utilaje de constructii:

1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,91	35,00	31,85
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,78	25,00	19,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54	45,00	24,30
4.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,28	25,00	7,00
Total utilaje de constructii						82,65

Total	Lei	19 219,14
TVA	20 %	3 843,83

Total deviz:


23 062,97

Intocmit

UDS-CONSTRUCT SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primariei din s. Ceadir
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a edificiului
Primariei din s. Ceadir r-nul Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			2,10 2,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,00	2,10
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc			40,25 40,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	35,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	35,00	38,50
3	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc			11,61 9,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	35,00	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			3,50 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	35,00	3,50
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			18,68 10,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	35,00	10,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
6	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Cutii pentru automate in birouri, exclusiv panoul)	buc			62,00 50,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	35,00	50,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,50	2,00
7	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			76,39 54,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	35,00	54,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	25,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	20,00	0,27
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Краска	kg	0,0360	50,00	1,83
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,20	1,22
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	19,95	0,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	50,00	0,58
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
8	08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100	buc			114,96
						81,20
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	35,00	81,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	20,00	0,20
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Краска	kg	0,0470	50,00	2,50
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	0,20	1,22
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	19,95	0,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	50,00	2,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	08-02-413-1	Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6	100 m			732,54
						707,10
	1	Затраты труда	h-om	20,2000	35,00	707,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,3200	20,00	6,43
	1019852	Краска	kg	0,0400	50,00	2,10
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1600	10,10	1,62
	5009070	Патрубки	10 buc	3,2000	2,00	6,41
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0400	19,95	0,84
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	50,00	8,04
10		Cablu VVG 3x1.5	m			16,75
						0,00
	666-1	Cablu VVG 3x1.5	m	1,0000	16,75	16,75
11		Cablu VVG 3x2.5	m			22,50
						0,00
	666-2	Cablu VVG 3x2.5	m	1,0000	22,50	22,50
12		Teava gofrata 750N d20mm	m			7,50
						0,00
	666-3	Teava gofrata 750N d20mm	m	1,0000	7,50	7,50
13	08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			5 760,83
						5 740,00
	1	Затраты труда	h-om	164,0000	35,00	5 740,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	20,83
14		Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc			600,00
						0,00
	435345	Corp de iluminat 60x60 cm, 48W cu lumina neutra, instalatie interna	buc	1,0000	600,00	600,00
15	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 418,90
						1 333,50
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	35,00	1 333,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	30,00	45,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	20,00
16		Priza	buc			65,00
	435343453	Priza	buc	1,0000	65,00	65,00
17	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 149,25
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	35,00	1 128,75
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,50
18		Intrarupator cu o clapa	buc			65,00
	43534343534	Intrarupator cu o clapa	buc	1,0000	65,00	65,00
19		Sina N cu 6 contacte	buc			45,00
	43534343564	Sina N cu 6 contacte	buc	1,0000	45,00	45,00
		3. Utilaj				
20	Pret de piata	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc			350,00
	4234-1	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,0000	350,00	350,00
21	Pret de piata	Automat 1P B6A	buc			45,00
	4234-2	Automat 1P B6A	buc	1,0000	45,00	45,00
22	Pret de piata	Automat 1P B25A	buc			45,00
	4234-3	Automat 1P B25A	buc	1,0000	45,00	45,00
23	Pret de piata	Automat 3P B25A	buc			115,00
	4234-4	Automat 3P B25A	buc	1,0000	115,00	115,00
24	Pret de piata	Panou din plastic pentru 6 automate	buc			250,00
	4234-5	Panou din plastic pentru 6 automate	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit
UDS-CONSTRUCT SRL



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primariei din s. Ceadir



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

