

Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 525 de acces spre s.Negrea

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2022							
				iulie				august			
	Organizare de șantier										
	1. Lucrari										
	1. Capitolul I. Lucrari carosabil										
1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	5								
2	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,37								
3	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1200								
4	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim=0,12m	m3	144								
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2	t	0,65								
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4	m2	1000								
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/M2	t	0,25								
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1000								

9	Strat de fundatie din pietris h=9cm (Amestec optimal) - Acostamente	m3	18									
10	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15									
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,4									
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1500									
13	Strat de fundatie din pietris h=4cm (Amestec optimal) - Acostamente	m3	12									
14	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100m3	6									
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100m3	6									

15

Data completării: “18” iulie 2022

Nume: __Andrei Sandu__

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __ “ARNIT-PRIM” SRL__