

Antreprenor SRL "ROM-VIC"
(denumirea)

Investitor DGETS
(denumirea)

Obiect **Liceul Teoretic "A. Cantemir".
Reparatia acoperisului**



Valoarea lucrarilor executate **325 499,26 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	740,000	28,958 28,908	21 428,920 21 391,920
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,800	29,133 0,000	139,840 0,000
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	740,000	125,380 31,536	92 781,200 23 336,640
4	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm	m2	740,000	92,912 11,432	68 754,732 8 459,532

1	2	3	4	5	6	7
		grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle				
5	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	12,000	<u>23,705</u> 6,701	<u>284,464</u> 80,416
6	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	1,250	<u>16,819</u> 16,819	<u>21,024</u> 21,024
7	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	<u>1 189,827</u> 173,527	<u>1 189,827</u> 173,527
8	RCsI19A	Reparatii si revizuiiri la jgheaburi din tabla zincata sau zincate, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m	65,000	<u>45,639</u> 22,864	<u>2 966,509</u> 1 486,134
9	RCsI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.	m	94,000	<u>43,247</u> 18,922	<u>4 065,180</u> 1 778,630
10	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	18,000	<u>20,728</u> 10,512	<u>373,104</u> 189,216
11	RpIzC43A	Desfacerea placi din vata minerala sau similare.	m2	644,000	<u>12,547</u> 12,352	<u>8 080,010</u> 7 954,430
12	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	644,000	<u>71,580</u> 2,365	<u>46 097,778</u> 1 523,189
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,000	<u>64,194</u> 22,338	<u>2 246,790</u> 781,830
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce,	m3	35,000	<u>15,252</u> 6,570	<u>533,820</u> 229,950

1	2	3	4	5	6	7
		capriori.				
		Total capitol: Inclusiv salariu				248 963,198 67 406,438

		Total	lei	248 963,21
		Asigurarea sociala	22,50 %	15 166,45
		Transport	1,00 %	1 775,03
		Total	100,00 +	265 904,69
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 659,05
		Total	100,00 +	268 563,74
		Beneficiu	1,00 %	2 685,64
		Total	100,00 +	271 249,38
		TVA	20,00 %	54 249,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		325 499,26 67 406,44

Chiriac / Hoepnaghi

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ROM-VIC"

Investitor
DGETS

(denumirea)


(denumirea)

Tiscenco Victor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

my
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Reparatia acoperisului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №**Reparatia acoperisului****Valoarea de deviz 325 499,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,180	26,28	4,730
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	765,880	26,28	20 127,326
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	26,28	156,892
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	57,960	26,28	1 523,189
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	96,600	26,28	2 538,648
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	921,030	26,28	24 204,668
7.	7422010060100	Timplar	h-om	0,400	26,28	10,512
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	678,413	26,28	17 828,693
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,500	26,28	1 011,780
		Total manopera				67 406,44

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	8,050	0,00	0,000
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	19,320	0,50	9,660
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,060	3 000,00	180,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	19,240	3 000,00	57 720,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,066	3 000,00	198,000
6.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,060	3 000,00	180,000
7.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,100	3 000,00	300,000
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	644,000	0,77	495,880
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,322	770,00	247,940
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	59,500	3,30	196,350
11.	2320146200700	Petrol lampant	l	6,440	14,00	90,160
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,000	14,00	490,000
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	985,320	8,00	7 882,560
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,420	23,00	9,660
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	234,500	2,60	609,700
16.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	74,000	14,50	1 073,000
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,600	4,20	288,120
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	202,216	0,30	60,665
19.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,500	550,00	275,000
20.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	650,440	55,00	35 774,200
21.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	851,000	69,50	59 144,500
22.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	444,000	14,00	6 216,000

23.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	240,500	7,00	1 683,500
24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,325	15,00	49,875
25.	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	23,500	6,20	145,700
26.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	10,00	40,000
27.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	1,00	1,000
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	140,936	18,00	2 536,848
29.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 700,000	0,23	851,000
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 700,000	0,12	444,000
31.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400	18,00	25,200
32.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,250	6,20	100,750
33.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	18,360	10,00	183,600
Total materiale de construcții						177 502,88

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,210	130,00	27,300
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	130,00	14,300
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,144	2,00	0,288
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,432	2,00	40,864
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,880	2,00	25,760
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,480	2,00	76,960
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,100	33,00	69,300
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,440	17,00	109,480
9.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	5,00	0,800
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	24,790	140,00	3 470,600
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,490	160,00	78,400
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,874	160,00	139,840
Total utilaje de construcții						4 053,89

Total	lei	248 963,21
Asigurarea sociala	22,50 %	15 166,45
Transport	1,00 %	1 775,03
Total	100,00 +	265 904,69
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 659,05
Total	100,00 +	268 563,74
Beneficiu	1,00 %	2 685,64
Total	100,00 +	271 249,38
TVA	20,00 %	54 249,88

Total deviz:

325 499,26

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

