

Antreprenor **UDS-CONSTRUCT SRL**
 (denumirea)

Investitor **Administratia raionul Ceadir-
Lunga**
 (denumirea)

Obiect **Ремонт помещений здания по
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-
Лунга (3-й этаж)**

Valoarea lucrarilor executate **120 299,15 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	67,0000	15,150 13,200	1 015,050 884,400
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) / Демонтаж деревянной сцены	m2	18,0000	56,400 56,400	1 015,200 1 015,200
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	14,0000	96,435 96,000	1 350,090 1 344,000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi	m3	5,0000	243,000 237,000	1 215,000 1 185,000

1	2	3	4	5	6	7
		GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	33,0000	58,300 0,000	1 923,900 0,000
		Total	Lei			6 519,240
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 519,240 4 428,600
		2. Стены				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "бетоноконтант" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтант в один слой на внутренние поверхности стен и откосов)	m2	148,0000	19,905 8,400	2 945,940 1 243,200
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен и откосов)	m2	148,0000	103,745 73,200	15 354,260 10 833,600
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	684,0000	44,975 14,400	30 762,900 9 849,600

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 5,0 мм-добавлять к норме CF50) / K=5 на мат. и обор. K=5,0000				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	148,0000	5,400 1,800	799,200 266,400
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	148,0000	26,106 12,000	3 863,688 1 776,000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов)	m2	148,0000	38,837 33,000	5 747,869 4 884,000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2	148,0000	53,030 33,000	7 848,440 4 884,000
		Total	Lei			67 322,297

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 322,297 33 736,800
		3. Разыне работы				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) / заливка подоконников	m2	10,5300	108,452 42,000	1 141,999 442,260
14	CD55A	Zidarie din fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Фортанная простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	0,1440	1 254,951 223,208	180,713 32,142
15	СК17А1 прим.	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка оконных и дверных откосов, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из гипсокартона) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	15,2900	322,295 249,600	4 927,891 3 816,384
		<i>Total</i>	Lei			6 250,603
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 250,603 4 290,786

	Total	Lei	80 092,13
	Fondul social	24 %	10 189,48
	Transport	2 %	680,47
	Total		90 962,08
	Cheltuieli de regie	7 %	6 367,34
	Beneficiu	3 %	2 919,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total				100 249,29
		TVA	20 %			20 049,86
		TOTAL proces-verbal:				120 299,15
		Inclusiv salariu				42 456,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

UDS-CONSTRUCT SRL

Administratia raionul Ceadir-Lunga

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Ремонт помещений здания по
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-
Лунга (3-й этаж)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № INCL

Valoarea de deviz 120 299,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № INCL:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,6450	60,00	458,700
2.	7122050013400	Zidar	h-om	38,4110	60,00	2 304,660
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,6000	60,00	3 996,000
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	344,7200	60,00	20 683,200
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,2000	60,00	672,000
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3180	60,00	379,080
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3700	60,00	442,200
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,8400	60,00	5 150,400
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,7200	60,00	1 243,200
10.	7422010060100	Timplar	h-om	54,4829	60,00	3 268,974
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,7455	60,00	3 344,730
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4600	60,00	507,600
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0907	60,00	5,442
Total manopera						42 456,18

Materiale:

1.	1411122201275	Fortan	m3	0,1296	849,80	110,134
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,4000	15,00	111,000
3.	20101029043401	Гипсокартон	m2	15,6270	65,00	1 015,755
4.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	5 000,00	0,500
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,2000	22,00	488,400
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,2000	40,00	2 368,000
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,5321	45,00	68,945
8.	24302261010106	Grund cu cuart бетоноконтакт	kg	61,4200	27,00	1 658,340
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,2000	6,00	133,200
10.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	162,8000	12,00	1 953,600
11.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0101	1 400,00	14,140
12.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	0,4320	8,00	3,456
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0082	4,00	60,033
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 947,3200	4,00	23 789,280
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,1252	5,50	858,689
16.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	0,0144	1 300,00	18,720

Obiect **Ремонт помещений здания по**
ул.Ленина,116 в мун.Чадыр-Лунга (3-й этаж)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			15,150
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) / Демонтаж деревянной сцены	m2			56,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,435
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			243,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
5	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			58,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		2. Стены				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "бетоноконтакт" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки бетоноконтакт в один слой на внутренние поверхности стен и откосов)	m2			19,905
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010106	Grund cu cuart бетоноконтакт	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			103,745
						73,200

1	2	3	4	5	6	7
		шпаклевка стен и откосов)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 5,0 мм-добавлять к норме CF50) / K=5 на мат. и обор. K=5,0000	m2			44,975 14,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	45,00	0,68
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			5,400 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			26,106 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов)	m2			38,837 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стены и откосы	m2			53,030 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Разные работы				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) / заливка подоконников	m2			108,452 42,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	2 000,00	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CD55A	Zidarie din fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Фортанная простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 254,951 223,208
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,79
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	849,80	764,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 400,00	98,19
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,26
15	CK17A1 прим.	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивкa оконных и дверных откосов, выполненная на стройплощадке, площадью до 10 м2 включительно, из гипсокартона) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			322,295 249,600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100	60,00	180,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20101029043401	Гипсокартон	m2	1,0200	65,00	66,43
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

