

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a
acoperisului la Institutia de
Invatamant Prescolar Gradinita
de copii nr. 161

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	1. Lucrari de reparatie								
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)								
2	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)								
3	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat								
4	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)								
6	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit								
7	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)								
8	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice								
9	Transportul materialelor cu macara FOMER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18								
10	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)								
11	Incarcarea molozului in auto								
12	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km								

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar DETS Ciocana