



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1751525320658
din "24" iulie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Primăria Cîrpești Кантемирский, s.Cîrpești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

"Achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir din luna septembrie 2024".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (luni)				
	1	2	3	4	5
Lucrari organizatorice și pregătitoare					
1.Str Valea Morii-Stadionul Vechi L=486 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
2. Sectorul Butuceni L=1030 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
3.Str Valeriu Dulgher L=270 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
4.Str Ion Iepureanu L=488 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
5. Drum Local L603					
Sectorul I L=210 mx 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP					
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator					
Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static auto-propulsat					
Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta					
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare					
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte					

Sectorul II L=120m x 4,5 m					
Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie					
Curatirea macanica a straturilor suport					
Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor					
Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic					
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald					
6.Str. La Monic (la vale)- strRotundu L=474 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static auto-propulsat					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
7.Sectorul I L=456 m x 4,5 m Rusca spre cet Stefan Malachi					
Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder					
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP					
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou					
Transportarea pamintului cu autobasculanta					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural					
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km					
Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static auto-propulsat					
Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta					
8.Str. Nicolae Sulac L=82 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static					
Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi					
9.Sectorul Rusca L=1360 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder					
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP					
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator					
Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare					
10.Str. Victoriei-podul Butuceni L=810 m x 4,5 m					
Scarificaera mecanica a platformei drumului					
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP					
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou					
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km					
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP					
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator					
Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare					
Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta					
Procesul de predare a obiectului către client					

Ofertant/candidat

Data completării: **24/07/2025**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)