

Capitalizare.

Antreprenor "Adrica" S.R.L.
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104
str. str. Andrei Doga, 37/2**

Coef 2021150027

Contract nr. 2021049 Valoarea lucrarilor executate 68 537,20 lei

di 23.03.2021
Dop-2021, Lab. E-D, p. 27
Inv. №

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Perete				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,000	15,62 15,57	2 530,15 2 522,05
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,000	16,79 8,07	2 719,56 1 307,73
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice deminsiune suprafata perfect neteda) - grosime 3 cm K=1,2	m2	162,000	139,22 110,71	22 553,90 17 934,57
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	162,000	4,10 1,73	663,44 280,23
5	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la	m2	162,000	34,19 14,99	5 539,04 2 428,64

1	2	3	4	5	6	7	
		fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat					
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 006,09 24 473,22	
		2. Invelitor					
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,000	87,04 69,19	261,11 207,58	
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,700	1 186,19 311,36	830,33 217,95	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 091,44 425,53	
		3. Strat de etansare (Отмостка)					
8	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,500	1 186,10 311,36	2 965,26 778,41	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 965,26 778,41	
		4. Lucrari auxiliare					
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	15,000	45,55 45,55	683,27 683,27	
10	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	15,000	85,86 0,00	1 287,90 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
11	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	57,600	28,10 20,18	1 618,70 1 162,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 589,87 1 845,69

	Total	lei	41 652,66
	Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	6 605,48
	Transportare materialelor	5,00 %	597,20
	Total	100,00 +	48 855,34
	Cheltuieli de regie	13,50 %	6 595,47
	Total	100,00 +	55 450,81
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 663,52
	Total	100,00 +	57 114,33
	TVA	20,00 %	11 422,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		68 537,20 27 522,85

Antreprenor
"Adrica" S.R.L.

Director

(denumirea)

Covas Adrian

Beneficiar

"Termoelectrica" S.A.

Director General

(denumirea)

Eni Veaceslav

Director

Administrativ

Vladislav Pistol

Director

Administrativ Adj.

Roman Simion

Şef SPOM

Bugaian Tatiana

Şef SGE

Oancea Ştefan

Şef SRT Rîşcani

Buzilă Petru

Inginer SPOM

Vozian Valeriu

Economist

Coordonator

Grecihina Svetlana

Inginer SGE


Curchi Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.



**Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104
str. str. Andrei Doga, 37/2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 68 537,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	291,600	57,66	16 813,66
2.	7123010010200	Betonist	h-om	15,840	57,66	913,33
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000	57,66	172,98
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,280	57,66	996,36
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,980	57,66	2 708,87
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,680	57,66	1 307,73
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,850	57,66	683,27
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,100	57,66	3 926,65
Total manopera						27 522,85

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,241	255,00	571,45
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,998	220,00	1 539,56
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,439	220,00	536,58
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	3 000,00	60,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,038	3 000,00	114,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	3 250,00	22,75
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,390	28,70	11,19
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,360	16,00	5,76
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,300	14,77	358,91
10.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	121,500	22,50	2 733,75
11.	2430226101010	Grund cu quart	kg	67,230	21,00	1 411,83
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 116,180	1,50	1 674,27
13.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	988,800	1,50	1 483,20
14.	2652102100737	Var hidratat	kg	602,640	2,30	1 386,07
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	14,00	2,10
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075 0,346	14,00 18,00	1,05 6,23
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,900	0,30	0,27
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,900	0,10	0,09
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015	35,00	0,53
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,090	1,50	0,14
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,750	0,00	0,00
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,100 8,100	0,00 3,00	0,00 24,30
Total materiale de constructii						11 944,03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,576	300,00	172,80
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	14,580	25,00	364,50
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,620	5,00	8,10
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,896	200,00	179,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486	5,00	2,43
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,920	15,00	28,80
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,166	25,00	29,15
8.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	54,720	1,80	98,50
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,060	240,00	14,40
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,770	270,00	1 287,90
Total utilaje de constructii						2 185,78

Total	lei	41 652,66
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	6 605,48
Transportare materialelor	5,00 %	597,20
Total	100,00 +	48 855,34
Cheltuieli de regie	13,50 %	6 595,47
Total	100,00 +	55 450,81
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 663,52
Total	100,00 +	57 114,33
TVA	20,00 %	11 422,87

Total deviz:

68 537,20

Intocmit

Director: Covas Adrian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S. Grechova
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii la partea
constructiva cladirea PTC 3104 str. str. Andrei
Doga, 37/2

Investitor "Termoelectrica" S.A.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu (Suprafata tencuielilor trebuie sa fie fara fisuri de orice deminsiune suprafata perfect neteda) - grosime 3 cm K=1,2	m2			139,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	96,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	13,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	10,26
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,30	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2			4,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,77	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2			34,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	22,50	16,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		2. Invelitor				
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			87,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x-140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,50	0,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	28,70	3,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	240,00	4,80
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 186,19 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	178,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		3. Strat de etansare (Отмостка)				
8	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 186,10 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	178,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		4. Lucrari auxiliare				
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,55 45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
10	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			85,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	270,00	85,86
11	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			28,10 20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	18,00	0,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,80	1,71

APROBAT:

Intocmit

Covas Adrian
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

S. Gricehina
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.