

ACT DE INSTALARE

nr.1 din 22.08.2022

a echipamentelor de fitness/workout pe adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de fitness/workout, conform tabelului, la adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de fitness/workout, în baza contractului nr. 30-CA/22 din 12.07.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Echipament fitness bicicletă	Buc.	1	11700,00	11700,00
2	Echipament fitness vâslit	Buc.	1	13860,00	13860,00
3	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui	Buc.	1	14844,00	14844,00
4	Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și ai spatelui	Buc.	1	12012,00	12012,00
5	Echipament fitness pentru tonifierea mușchilor brațelor și ai umerilor	Buc.	1	14508,00	14508,00
6	Complex workout	Buc.	1	44538,00	44538,00
7	Amenajarea terenului	Buc.	1	77732,32	77732,32
Total					189194,32

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"


Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

**Teren de fitness/workout, inclusiv
instalarea si amenajarea in
Parcul Dumitru Rascanu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 77 732,32 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprizinite	m3	30,00	254,20 254,20	7 626,00 7 626,00
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	120,00	31,98 31,98	3 837,60 3 837,60
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	687,16 687,16	1 030,74 1 030,74
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	44,00	172,89 48,38	7 606,98 2 128,72
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14	1 346,64 723,24	188,53 101,25
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	5,25	450,79 94,30	2 366,66 495,07

1	2	3	4	5	6	7
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj rosu 4 cm	m2	105,00	223,94 48,87	23 514,22 5 131,56

Cheltuieli directe	lei	46 170,74
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
Total	100,00 +	61 110,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
Total	100,00 +	64 776,94
TVA	20,00 %	12 955,39

Total deviz:
Inclusiv salariu

77 732,32
32 099,14

Intocmit

Verificat



(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

(Direcția generală locativ-comunală și amenajare)

(funcția, semnătura)

**Teren de fitness/workout, inclusiv
instalarea si amenajarea in
Parcul Dumitru Rascanu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 77 732,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	86,32	82,00	7 078,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,20	82,00	5 510,79
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,66	82,00	136,04
4.	9312040019600	Sapator	h-om	93,00	82,00	7 626,00
		Total manopera				32 099,14

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,35	250,00	88,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,53	250,00	131,25
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,49	250,00	1 123,50
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,88	260,00	1 789,50
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,48	1,90	244,11
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	168,00	1,90	319,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	826,35	1,90	1 570,07
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	106,57	142,00	15 133,65
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,98	990,00	1 960,20
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	44,22	72,00	3 183,84
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,10	50,00	105,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,22	8,00	9,74
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	8,00	2,11
		Total materiale de construcții				45 369,24

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,80	60,00	48,20
2.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45	60,00	87,28
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,12	200,00	24,14
		Total utilaje de construcții				263,94

Total:

Cheltuieli directe	lei	46 170,74
--------------------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	24,00 %	11 080,98
Transportarea materialelor	6,00 %	1 539,61
Depozitarea materialelor	3,00 %	769,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 549,19
Total	100,00 +	61 110,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 666,62
Total	100,00 +	64 776,94
TVA	20,00 %	12 955,39

77 732,32

Total deviz:

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)



ACT DE INSTALARE

nr.2 din 22.08.2022

a echipamentelor de fitness pe adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de fitness, conform tabelului, la adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de fitness, în baza contractului nr. 30-CA/22 din 12.07.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Echipament fitness dublu pentru mușchii brațelor și abdominali	Buc.	1	14472,00	14472,00
2	Echipament fitness dublu pentru mușchii abdominali	Buc.	1	13272,00	13272,00
3	Echipament fitness dublu, bare paralele	Buc.	1	12510,00	12510,00
4	Echipament fitness dublu cu rotație	Buc.	1	15708,00	15708,00
5	Echipament fitness pentru mușchii brațelor	Buc.	1	12822,00	12822,00
6	Echipament fitness extensie picioare	Buc.	1	15250,00	18300,00
7	Echipament cu bare	Buc.	1	16860,00	16860,00
8	Amenajarea terenului	Buc.	1	61041,56	61041,56
Total					164985,56

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

**Teren de fitness pentru persoane
cu dezabilitati, inclusiv instalarea
si amenajarea in Parcul Dumitru
Rascanu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 61 041,56 lei


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	30,00	254,20 254,20	7 626,00 7 626,00
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	120,00	31,98 31,98	3 837,60 3 837,60
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	687,16 687,16	1 030,74 1 030,74
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	34,00	172,89 48,38	5 878,12 1 644,92
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14	1 346,64 723,24	188,53 101,25
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	5,00	450,80 94,30	2 253,98 471,50

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala cu balast				
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj rosu 4 cm	m2	70,00	223,94 48,87	15 676,15 3 421,04

Cheltuieli directe	lei	36 491,12
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	8 757,87
Transportarea materialelor	6,00 %	1 092,11
Depozitarea materialelor	3,00 %	546,06
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 101,48
Total	100,00 +	47 988,65
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 879,32
Total	100,00 +	50 867,97
TVA	20,00 %	10 173,59

Total deviz:
Inclusiv salariu

61 041,56
28 600,90



Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)

**Teren de fitness pentru persoane
cu dezabilitati, inclusiv instalarea
si amenajarea in Parcul Dumitru**

Formular Nr.3

Rascanu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 61 041,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	61,32	82,00	5 028,57
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,70	82,00	5 387,79
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,11	82,00	90,69
4.	9312040019600	Sapator	h-om	93,00	82,00	7 626,00
		Total manopera				28 600,90

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27	250,00	68,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,35	250,00	87,50
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,00	250,00	749,00
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,55	260,00	1 704,30
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	99,28	1,90	188,63
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	112,00	1,90	212,80
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	550,90	1,90	1 046,71
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	71,05	142,00	10 089,10
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,53	990,00	1 514,70
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	34,17	72,00	2 460,24
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,40	50,00	70,00
12.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,16	8,00	9,28
13.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,20	8,00	1,63
		Total materiale de construcții				32 182,40

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,77	60,00	45,90
2.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,45	60,00	87,28
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,11	200,00	23,00
		Total utilaje de construcții				258,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	36 491,12
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	8 757,87
Transportarea materialelor	6,00 %	1 092,11
Depozitarea materialelor	3,00 %	546,06
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 101,48
Total	100,00 +	47 988,65
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 879,32
Total	100,00 +	50 867,97
TVA	20,00 %	10 173,59

Total deviz:**61 041,56**

Intocmit



(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)

ACT DE INSTALARE

nr.3 din 03.10.2022

a echipamentelor de joacă pe adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **Parcul Dumitru Râșcanu, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 30-CA/22 din 12.07.2022 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joacă	Buc.	1	162299,47	162299,47
2	Leagăn dublu (pentru copii 2-15 ani)	Buc.	1	14742,00	14742,00
3	Leagăn dublu (pentru copii 1-3 ani)	Buc.	1	21720,00	21720,00
4	Amenajarea terenului	Buc.	1	417632,87	417632,87
Total					616394,34

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director Ion
Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

Antreprenor Alexgreen Concept SRL
(denumirea)

Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare
(denumirea)

Obiect **Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**

Valoarea lucrarilor executate

417 632,87 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	44,00	<u>254,20</u> 254,20	<u>11 184,80</u> 11 184,80
2	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	218,00	<u>31,98</u> 31,98	<u>6 971,64</u> 6 971,64
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,00	<u>687,16</u> 687,16	<u>3 435,80</u> 3 435,80
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,50	<u>172,89</u> 48,38	<u>3 025,51</u> 846,65
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate	m2	39,00	<u>380,96</u> 139,40	<u>14 857,44</u> 5 436,60

1	2	3	4	5	6	7
		(plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	560,00	33,25 3,53	18 620,56 1 974,56
7	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	18,90	2 216,16 323,90	41 885,41 6 121,71
8	TsC54C	Strat de fundație din pietriș spălat din riu, - fracție 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	24,03	601,48 81,18	14 453,56 1 950,76
9	TsH43A	Așezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joacă, acoperite cu nisip și cauciuc farmitat	m2	135,00	482,13 90,20	65 086,88 12 177,00
10	TRI1AA04C2	Încărcarea gunoierului - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	63,00	45,10 45,10	2 841,30 2 841,30
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	63,00	102,50 102,50	6 457,50 6 457,50
12	RpCA01A	Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	22,00	254,20 254,20	5 592,40 5 592,40
13	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor,	100m2	0,22	687,16 687,16	151,18 151,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu				
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	43,20	380,96 139,40	16 457,47 6 022,08
15	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	100,00	33,25 3,53	3 325,10 352,60
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,83	2 216,16 323,90	30 649,48 4 479,54

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	244 996,02
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	58 799,04
	Transportarea materialelor	6,00 %	9 595,11
	Depozitarea materialelor	3,00 %	4 797,56
	Cheltuieli de regie	6,00 %	10 139,99
	Total	100,00 +	328 327,72
	Beneficiu de deviz	6,00 %	19 699,66
	Total	100,00 +	348 027,39
	TVA	20,00 %	69 605,48
			417 632,87
	TOTAL:		119 867,14

INTOCMIT
Antreprenor
Alexgreen Concept SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.


APROBAT:
Investitor
Directia generala locativ-comunala si amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.


**Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 417 632,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	116,19	82,00	9 527,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,38	82,00	2 327,16
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	134,94	82,00	11 065,08
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,70	82,00	631,40
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	148,50	82,00	12 177,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	189,83	82,00	15 565,92
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,64	82,00	2 758,64
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,00	82,00	5 166,00
9.	9312040019600	Sapator	h-om	204,60	82,00	16 777,20
		Total manopera				119 867,14

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,63	260,00	7 184,97
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	23,92	260,00	6 218,97
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14	250,00	35,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,91	250,00	6 478,07
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,16	9 500,00	1 561,80
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,64	9 500,00	15 618,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16	9 000,00	1 479,60
8.	2320187315789	Decofrol	kg	9,86	3,00	29,59
9.	24302261000001	White Spirit	kg	34,09	32,00	1 090,80
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,10	1,90	97,09
11.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 145,88	1,90	11 677,16
12.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	136,35	350,00	47 722,50
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,84	990,00	34 490,61
14.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	34,09	120,00	4 090,50
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	17,59	72,00	1 266,30
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	676,50	29,00	19 618,50
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,33	38,00	468,54
18.	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,55	34,00	698,70
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,07	8,00	72,60

20.	4100126202818	Apa	m3	2,40	8,00	19,22
Total materiale de construcții						282 748,75

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,09	400,00	4 037,04
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,05	250,00	1 261,58
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	25,00	6,08
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,59	480,00	282,77
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,64	50,00	981,90
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,87	250,00	466,40
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,18	250,00	2 045,63
Total utilaje de construcții						15 016,98

Total:

Cheltuieli directe	lei	244 996,02
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	58 799,04
Transportarea materialelor	6,00 %	9 595,11
Depozitarea materialelor	3,00 %	4 797,56
Cheltuieli de regie	6,00 %	10 139,99
Total	100,00 +	328 327,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 699,66
Total	100,00 +	348 027,39
TVA	20,00 %	69 605,48

Total deviz:

417 632,87

Intocmit


(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)



**Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ DE INCLUDERE
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 31 595,56 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractie 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	6,73	601,48 81,18	4 047,96 546,34
2	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,43	2 216,15 323,90	14 249,85 2 082,68
Cheltuieli directe			lei			18 297,81
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			4 391,47
Transportarea materialelor			6,00 %			806,57
Depozitarea materialelor			3,00 %			403,29
Cheltuieli de regie			6,00 %			940,13
Total			100,00 +			24 839,27
Beneficiu de deviz			6,00 %			1 490,36
Total			100,00 +			26 329,63
TVA			20,00 %			5 265,93

Total deviz:
Inclusiv salariu

31 595,56
4 146,70

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si
amenajare)
(funcția, semnătura)



**Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ DE INCLUDERE

Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 31 595,56 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,83	82,00	1 871,77
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,66	82,00	546,34
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,57	82,00	210,90
		Total manopera				4 146,70

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,74	260,00	2 012,27
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,70	260,00	1 221,74
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,09	250,00	1 272,65
4.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 207,39	1,90	2 294,05
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,69	990,00	6 622,70
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,76	8,00	14,10
7.	4100126202818	Apa	m3	0,67	8,00	5,38
		Total materiale de construcții				23 768,11

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,83	400,00	1 130,64
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,41	250,00	353,32
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12	480,00	55,54
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,86	50,00	192,90
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,37	250,00	91,63
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,61	250,00	401,88
		Total utilaje de construcții				3 680,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	18 297,81
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	4 391,47
Transportarea materialelor	6,00 %	806,57
Depozitarea materialelor	3,00 %	403,29
Cheltuieli de regie	6,00 %	940,13

Total	100,00 +	24 839,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 490,36
Total	100,00 +	26 329,63
TVA	20,00 %	5 265,93

Total deviz:

31 595,56

Intocmit


(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)

(funcția, semnătura)



**Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Deviz de excludere

Valoarea de deviz -16 558,57 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	-30,50	172,89	-5 273,02
					48,38	-1 475,59
2	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat	m2	-9,00	482,13	-4 339,13
					90,20	-811,80
Cheltuieli directe			lei			-9 612,15
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			-2 306,92
Transportarea materialelor			6,00 %			-439,46
Depozitarea materialelor			3,00 %			-219,73
Cheltuieli de regie			6,00 %			-439,49
Total			100,00 +			-13 017,74
Beneficiu de deviz			6,00 %			-781,06
Total			100,00 +			-13 798,81
TVA			20,00 %			-2 759,76

Total deviz:
Inclusiv salariu

16 558,57
3 607,85

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si
amenajare)

(funcția, semnătura)



**Complex de joaca (12x12),
inclusiv instalarea si amenajarea
in Parcul Rascani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Deviz de excludere

Valoarea de deviz -16 558,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	-13,42	82,00	
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	-9,90	82,00	
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	-4,58	82,00	
		Total manopera				-3 607,85

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,24	250,00	
2.	24302261000001	White Spirit	kg	-2,27	32,00	
3.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	-89,06	1,90	
4.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500x30 mm	m2	-9,09	350,00	
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	-1,37	990,00	
6.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	-2,27	120,00	
7.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	-30,65	72,00	
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,18	8,00	
		Total materiale de construcții				-12 950,04

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,02	25,00	
		Total utilaje de construcții				-0,67

Total:

Cheltuieli directe	lei	-9 612,15
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	-2 306,92
Transportarea materialelor	6,00 %	-439,46
Depozitarea materialelor	3,00 %	-219,73
Cheltuieli de regie	6,00 %	-439,49
Total	100,00 +	-13 017,74
Beneficiu de deviz	6,00 %	-781,06

Total	100,00 +	-13 798,81
TVA	20,00 %	-2 759,76

Total deviz:

-16 558,57

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si
amenajare)

(funcția, semnătura)

