

Antreprenor

SRL Nova Nivel Grup
(denumirea)

Investitor

Primăria s. Mărcăuți, r-nul Dubăsari
(denumirea)

Obiect

Amenajarea terenului sportiv cu
nr.cadastral 3837106235 din
s.Marcauti r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate

853 253,79 lei

Proces - verbal Nr.1de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pietris de riu)	m3	60,00	873,91 83,16	52 434,60 4 989,60
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m	98,00	94,23 25,20	9 234,25 2 469,60
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,50	99,96 99,96	1 349,46 1 349,46
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,40	26,04 26,04	88,54 88,54
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de	m3	3,40	64,00	217,60

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			63,00	214,20
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C16/20)	m3	10,10	1 748,67 323,40	17 661,61 3 266,34
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				80 986,05 12 377,74
		2. Utilaj				
7		Complex Sportiv Street Workout	set	1,00	105 000,00 0,00	105 000,00 0,00
8		Complex de joaca	set	1,00	280 000,00 0,00	280 000,00 0,00
9		Aparat fitness dublu "Bicicleta"	set	1,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
10		Aparat fitness de vaslit	set	1,00	9 987,00 0,00	9 987,00 0,00
11		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdomen"	set	1,00	8 700,00 0,00	8 700,00 0,00
12		Aparat fitness "Presa picioare"	set	1,00	12 670,00 0,00	12 670,00 0,00
13		Aparat fitness "Pendul - Twister"	set	1,00	9 400,00 0,00	9 400,00 0,00
14		Aparat fitness "Presa piept - Tractiuni spate"	set	1,00	16 335,00 0,00	16 335,00 0,00
15		Aparat fitness "AIR WALKER"	set	1,00	7 175,00 0,00	7 175,00 0,00
16		Aparat fitness dublu "Schior"	set	1,00	11 845,00 0,00	11 845,00 0,00
17		Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"	set	1,00	13 220,00 0,00	13 220,00 0,00
18		Porti pentru minifotbal	set	1,00	22 330,00	22 330,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
19		Suporturi pentru volei	set	1,00	5 300,00	5 300,00
					0,00	0,00
20		Cos de gunoi	buc	12,00	1 700,00	20 400,00
					0,00	0,00
21		Dale de cauciuc cu carcse	set	1,00	5 250,00	5 250,00
					0,00	0,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				537 612,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	618 598,05
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	2 970,66
		Transportarea materialelor	5,00 %	29 571,24
		Cheltuieli de regie	4,00 %	26 045,60
		Total	100,00 +	677 185,55
		Beneficiu de deviz	5,00 %	33 859,28
		Total	100,00 +	711 044,82
		TVA	20,00 %	142 208,96
				853 253,79
		TOTAL:		12 377,74

INTOCMIT/ANTREPRENOR: SRL „Nova Nivel Grup” (entitatea)

Director

(semnătura)

Cîrlan Stepan
(numele, prenumele)

Responsabil tehnic

(semnătura)

Cotoman Catalin
(numele, prenumele)

VERIFICAT/BENEFICIAR: Primăria s. Marcauți, r-nul Dubăsari (entitatea)

Primar

(semnătura)

Leahu Alexei
(numele, prenumele)

Diriginte de santier

(semnătura)

Bejan Stefan
(numele, prenumele)



**Amenajarea terenului sportiv cu
nr.cadastral 3837106235 din
s.Marcauti r-nul Dubasari**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 853 253,79 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,84	84,00	2 926,98
2.	7129020012800	Pavator	h-om	17,64	84,00	1 481,76
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,83	84,00	7 629,64
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,04	84,00	339,36
		Total manopera				12 377,74

Materiale:

1.	10	Aparat fitness de vaslit	set	1,00	9 987,00	9 987,00
2.	11	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdomeu"	set	1,00	8 700,00	8 700,00
3.	12	Aparat fitness "Presa picioare"	set	1,00	12 670,00	12 670,00
4.	13	Aparat fitness "Pendul # Twister#"	set	1,00	9 400,00	9 400,00
5.	14	Aparat fitness "Presa piept - Tractiuni spate"	set	1,00	16 335,00	16 335,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,00	495,00	34 155,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,29	340,00	99,96
8.	15	Aparat fitness "AIR WALKER"	set	1,00	7 175,00	7 175,00
9.	16	Aparat fitness dublu "Schior"	set	1,00	11 845,00	11 845,00
10.	17	Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"	set	1,00	13 220,00	13 220,00
11.	18	Porti pentru minifotbal	set	1,00	22 330,00	22 330,00
12.	19	Suporturi pentru volei	set	1,00	5 300,00	5 300,00
13.	20	Cos de gunoi	buc	12,00	1 700,00	20 400,00
14.	21	Dale de cauciuc cu carcase	set	1,00	5 250,00	5 250,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	99,96	2,60	259,90
16.	2663102100000	Beton	m3	10,51	1 220,00	12 819,52
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	98,49	65,00	6 401,85
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,34	10,00	3,40
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,32	10,00	13,19
20.	4100126202818	Apa	m3	6,00	10,00	60,00
21.	7	Complex sportiv "Street Workout"	set	1,00	105 000,00	105 000,00
22.	8	Complex de joacă	set	1,00	280 000,00	280 000,00
23.	9	Aparat fitness dublu "Bicicleta"	set	1,00	10 000,00	10 000,00
		Total materiale de construcții				591 424,81

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,20	350,00	8 820,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă,	h-ut	12,60	350,00	4 410,00

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,06	25,00	151,50
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,52	560,00	1 414,00
		Total utilaje de constructii				14 795,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	618 598,05
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	2 970,66
Transportarea materialelor	5,00 %	29 571,24
Cheltuieli de regie	4,00 %	26 045,60
Total	100,00 +	677 185,55
Beneficiu de deviz	5,00 %	33 859,28
Total	100,00 +	711 044,82
TVA	20,00 %	142 208,96

Total deviz:

853 253,79

INTOCMIT/ANTREPRENOR: SRL „Nova Nivel Grup” (entitatea)


Director


(semnătura)


Cîrlan Stepan
(numele, prenumele)

VERIFICAT/BENEFICIAR: Primăria s. Marcauți, r-nul Dubăsari (entitatea)

Primar


(semnătura)

Leahu Alexei
(numele, prenumele)



Investitor
Obiect

Amenajarea terenului sportiv cu nr.cadastral 3837106235 din
s.Marcauti r-nul Dubasari

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (pietris de riu)	m3			873,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,00	83,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	495,00	569,25
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m			94,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	84,00	10,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,00	15,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	10,00	0,03
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			99,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	84,00	99,96
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	84,00	26,04
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	84,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	10,00	1,00
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(C16/20)	m3			1 748,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	84,00	289,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	84,00	33,60
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 220,00	1 269,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	560,00	140,00
		2. Utilaj				
7		Complex Sportiv Street Workout	set			105 000,00

1	2	3	4	5	6	7
7		Complex sportiv "Street Workout"	set	1,00	105 000,00	105 000,00
8		Complex de joaca	set			280 000,00
8		Complex de joaca	set	1,00	280 000,00	280 000,00
9		Aparat fitness dublu "Bicicleta"	set			10 000,00
9		Aparat fitness dublu "Bicicleta"	set	1,00	10 000,00	10 000,00
10		Aparat fitness de vaslit	set			9 987,00
10		Aparat fitness de vaslit	set	1,00	9 987,00	9 987,00
11		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdomeu"	set			8 700,00
11		Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdomeu"	set	1,00	8 700,00	8 700,00
12		Aparat fitness "Presă picioare"	set			12 670,00
12		Aparat fitness "Presă picioare"	set	1,00	12 670,00	12 670,00
13		Aparat fitness "Pendul - Twister"	set			9 400,00
13		Aparat fitness "Pendul # Twister#"	set	1,00	9 400,00	9 400,00
14		Aparat fitness "Presă piept - Tractiuni spate"	set			16 335,00
14		Aparat fitness "Presă piept - Tractiuni spate"	set	1,00	16 335,00	16 335,00
15		Aparat fitness "AIR WALKER"	set			7 175,00
15		Aparat fitness "AIR WALKER"	set	1,00	7 175,00	7 175,00
16		Aparat fitness dublu "Schior"	set			11 845,00
16		Aparat fitness dublu "Schior"	set	1,00	11 845,00	11 845,00
17		Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"	set			13 220,00
17		Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"	set	1,00	13 220,00	13 220,00
18		Porti pentru minifotbal	set			22 330,00
18		Porti pentru minifotbal	set	1,00	22 330,00	22 330,00
19		Suporturi pentru volei	set			5 300,00
19		Suporturi pentru volei	set	1,00	5 300,00	5 300,00
20		Cos de gunoi	buc			1 700,00
20		Cos de gunoi	buc	1,00	1 700,00	1 700,00
21		Dale de cauciuc cu carcase	set			5 250,00
21		Dale de cauciuc cu carcase	set	1,00	5 250,00	5 250,00

INTOCMIT/ANTREPRENOR: SRL „Nova Nivel Grup” (entitatea)

Director

(semnătura)

Cîrlan Stepan
(numele, prenumele)

Responsabil tehnic

(semnătura)

Cotoman Catalin
(numele, prenumele)

VERIFICAT/BENEFICIAR:

Primăria s. Marcauți, r-nul Dubăsari

(entitatea)

Primar

(semnătura)

Leahu Alexei
(numele, prenumele)

