

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale a
 Blocului cantina gestionat de
 catre IP Liceul Teoretic
 On.Ghibu**

Valoarea lucrarilor executate

494 180.87 lei

Proces - verba lnr. 5 din 30:04.2024

de receptie a lucrarilor executate
 pe 04 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Pardoseli				
1	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial in sala mare: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 9 mm	m2	12,000	148,02 6,42	1 776,24 77,04
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,284	60,00	77,04
	27744135904 01	Acoperire din gazon artificial	m2	12,360	130,00	1 606,80
	27744135904 02	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	3,360	27,00	90,72
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,168	10,00	1,68
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				1 776,24 77,04
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				1 776,24 77,04
		2. Montarea mobilierului (Elemente grafice si gama coloristica coordonat cu Beneficiarul)				
2	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 1	buc	41,000	1 901,00 141,00	77 941,00 5 781,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	77,900	60,00	4 674,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	18,450	60,00	1 107,00
	25132066214	Masa Model 1	buc	41,000	1 760,00	72 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	60ml					
3	TsH91A	Instalarea scaunelor Modelul 1	buc	173,000	761,00 141,00	131 653,00 24 393,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	328,700	60,00	19 722,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	77,850	60,00	4 671,00
	25132066214 60sl	Scaun Model 1	buc	173,000	620,00	107 260,00
4	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 2	buc	5,000	1 611,00 141,00	8 055,00 705,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,500	60,00	570,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,250	60,00	135,00
	25132066214 60m2	Masa Model 2	buc	5,000	1 470,00	7 350,00
5	TsH91A	Instalarea scaunelor Modelul 2	buc	20,000	881,00 141,00	17 620,00 2 820,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	38,000	60,00	2 280,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	9,000	60,00	540,00
	25132066214 60s2	Scaun Model 2	buc	20,000	740,00	14 800,00
6	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 3	buc	10,000	1 551,00 141,00	15 510,00 1 410,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	19,000	60,00	1 140,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,500	60,00	270,00
	25132066214 60m3	Masa Model 3	buc	10,000	1 410,00	14 100,00
7	TsH91A	Instalarea canapea - conform proiectului	buc	10,000	4 741,00 141,00	47 410,00 1 410,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	19,000	60,00	1 140,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	4,500	60,00	270,00
	25132066214 60c	Canapea	buc	10,000	4 600,00	46 000,00
8	TsH91A	Instalarea fotoliu - conform proiectului	buc	6,000	3 341,00 141,00	20 046,00 846,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,400	60,00	684,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,700	60,00	162,00
	25132066214 60f	Fotoliu	buc	6,000	3 200,00	19 200,00
9	pret piata	Ornamente decorative - flora	buc	17,000	241,00 141,00	4 097,00 2 397,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	32,300	60,00	1 938,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	7,650	60,00	459,00
	flora	Flora	buc	17,000	100,00	1 700,00
10	pret piata	Ornamente decorative - ceas	buc	1,000	261,00 141,00	261,00 141,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,900	60,00	114,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,450	60,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	ceas	Ceas	buc	1,000	120,00	120,00
11	pret piata	Ornamente decorative - panou	buc	1,000	461,00 141,00	461,00 141,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	60,00	114,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	60,00	27,00
	panou	Panou	buc	1,000	320,00	320,00
12	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	1,000	1 734,19 45,60	1 734,19 45,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760	60,00	45,60
	1111122200006	Proiector cu halogen	buc	1,005	1 680,00	1 688,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,251	0,75	0,19
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				324 788,19 40 089,60

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	326 564,43
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	9 639,99
	Transportarea materialelor	6,00 %	17 183,77
	Cheltuieli directe	100,00 +	353 388,19
	Cheltuieli de regie	10,00 %	35 338,82
	Total	100,00 +	388 727,01
	Beneficiu	6,00 %	23 090,38
	Total	100,00 +	411 817,39
	TVA	20,00 %	82 410,13
			494 180,87
	TOTAL:		40 166,64

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(numeroa, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL „Strong Boss Construct,,
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale a
Blocului cantina gestionat de
catre IP Liceul Teoretic
On.Ghibu**

Valoarea lucrarilor executate

254 879,42 lei

Proces - verbal nr. 4

de receptie a lucrarilor executate
pe 03 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Pereti				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	113,090	7,02 1,80	794,46 203,58
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,393	60,00	203,58
	24165861053 83	Amorsa-grund betonocontact	kg	16,963	33,00	559,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,655	5,50	31,10
2	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	113,090	561,04 330,00	63 447,73 37 319,70
	71320100109 00	Faiantar	h-om	508,905	60,00	30 534,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	113,090	60,00	6 785,40
	26701122020 01	Placi din gresie portelanata	m2	127,023	160,00	20 323,68
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	94,091	4,00	376,36
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie	kg	470,454	3,60	1 693,63

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	2 352,272	0,10	235,23
	24302261000 001	Fuga	kg	38,812	27,00	1 047,92
	29522700038 31	Malaxor de adezivi	h-ut	1,696	25,00	42,40
	29522700076 10	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	45,236	10,00	452,36
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	45,236	35,00	1 583,26
	33201200077 07	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	33,927	10,00	339,27
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,827	12,00	33,92
3	CK18B adoptat	Montarea cornierului din mase plastice	m	28,000	40,88 31,20	1 144,70 873,60
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	14,560	60,00	873,60
	25211067183 911	Baghete din mase plastice - cornier	m	29,400	9,20	270,48
	24621061098 84	Aracet tip EP 50	kg	0,056	3,60	0,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	15,00	0,42
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				65 386,89 38 396,88
		1.2. Pardoseli				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	168,530	7,02 1,80	1 183,92 303,36
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	5,056	60,00	303,36
	24165861053 83	Amorsa-grund betonocontact	kg	25,279	33,00	834,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,427	5,50	46,35
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	168,530	123,73 14,04	20 852,12 2 366,16
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	39,436	60,00	2 366,16
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 591,402	7,00	18 139,81
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	15,244	17,00	259,15
	41001262028 18	Apa	m3	0,677	15,00	10,16
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	7,078	8,00	56,62
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,685	12,00	20,22
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	168,530	7,02 1,80	1 183,92 303,36
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	5,056	60,00	303,36
	24165861053 83	Amorsa-grund betonocontact	kg	25,279	33,00	834,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,427	5,50	46,35
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	168,530	343,72 150,00	57 926,48 25 279,50

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2 Gri				
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	379,192	60,00	22 751,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	42,133	60,00	2 527,98
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	173,586	160,00	27 773,76
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	682,546	3,60	2 457,17
	24302261000 001	Fuga	kg	50,559	27,00	1 365,09
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	3 370,600	0,10	337,06
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	151,677	4,00	606,71
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,584	12,00	91,01
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	2,022	8,00	16,18
8	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial in sala mare: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 9 mm	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,000	60,00	0,00
	27744135904 01	Acoperire din gazon artificial	m2	0,000	130,00	0,00
	27744135904 02	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,000	27,00	0,00
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,000	10,00	0,00
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	145,030	43,65 30,00	6 331,05 4 350,90
	71320100109 00	Faiantar	h-om	58,012	60,00	3 480,72
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,503	60,00	870,18
	28741163125 00	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	155,327	9,13	1 418,14
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	53,299	4,00	213,20
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	913,689	0,10	91,37
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,252	35,00	253,82
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,145	25,00	3,62
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				87 477,49 32 603,28
		1.3. Vopsirea cutiilor de protectie la canale de ventilare, ascensoare				
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,560	99,76 60,00	1 552,26 933,60
	71410200133	Zugrav vopsitor	h-om	15,560	60,00	933,60

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,801	60,00	168,06
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	1,867	94,45	176,34
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,867	38,90	72,63
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,645	54,17	143,28
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,780	5,50	42,79
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,778	20,00	15,56
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,135	98,81 66,00	1 989,62 1 328,94
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	22,149	60,00	1 328,94
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	2,094	94,45	197,78
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,215	38,90	86,16
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,007	54,17	54,55
	24301161041 60	Email alchidic	kg	3,423	60,00	205,38
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,027	5,50	22,15
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,007	20,00	20,14
	23201662006 76	White spirit	kg	2,014	37,00	74,52
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 541,88 2 262,54
		1.4. Lucrari tehnico-sanitare				
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	61,96 15,00	309,78 75,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,250	60,00	75,00
	25212167201 50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,150	44,59	229,64
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,020	17,00	0,34
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,060	80,00	4,80
13	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	7,000	86,11 4,80	602,76 33,60
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,560	60,00	33,60
	28752742040 4050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa 50mm	buc	7,000	4,50	31,50
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,042	68,00	2,86
	28741158934 68	Bolt de impuscat, M 6	buc	7,000	1,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,000	0,40	2,80
	24611173084 99	Cartus pistol 6,3 mm	buc	7,000	75,00	525,00
14	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	34,99 13,20	279,92 105,60
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,760	60,00	105,60
	25231567210 37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	8,000	20,66	165,28
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,080	17,00	1,36
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,096	80,00	7,68
15	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	10,000	70,29 19,80	702,92 198,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,300	60,00	198,00
	25212167170 25	Teava din material plastic 25mm	m	10,200	35,00	357,00
	25231567194 50	Cot din material plastic 25mm	buc	1,900	66,59	126,52
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,200	80,00	16,00
	32201373157 78	Decapant	kg	0,060	17,00	1,02
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,219	20,00	4,38
16	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	26,68 22,80	266,85 228,00
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,800	60,00	228,00
	28752742040 4025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa 25mm	buc	10,000	2,30	23,00
	21211173083 08	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,050	68,00	3,40
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,100	2,75	8,53
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012	314,00	3,77
	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,010	15,00	0,15
17		Piesa de legatura cu 3 imbinari din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	buc	7,000	52,63 0,00	368,41 0,00
	25231567194 503	Teu cu 3 imbinari din material plastic	buc	7,000	52,63	368,41

1	2	3	4	5	6	7
18		Piesa de legatura cu 2 imbinari din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	buc	7,000	39,33 0,00	275,31 0,00
	25231567194 502	Teu cu 2 imbinari din material plastic	buc	7,000	39,33	275,31
19	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	250,23 10,80	250,23 10,80
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,180	60,00	10,80
	29131242021 00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 25mm	buc	1,006	238,00	239,43
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				3 056,18 651,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				159 462,44 73 913,70

Total proces-verbal: *


	Cheltuieli directe	lei	159 462,44
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	17 739,29
	Transportarea materialelor	6,00 %	4 959,10
	Cheltuieli directe	100,00 +	182 160,83
	Cheltuieli de regie	10,00 %	18 216,08
	Total	100,00 +	200 376,91
	Beneficiu	6,00 %	12 022,61
	Total	100,00 +	212 399,52
	TVA	20,00 %	42 479,90
	TOTAL:		254 879,42 73 913,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


Investitor



(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



D. Bondari