

Antreprenor SRL "Lozval Construct"
 (denumirea)

Investitor AO "Scoala Plus"
IP scoala-gradinita nr. 152 "Pas cuPas"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a 5 antreuri si 3
 casa scarii la Gimnaziul Pas cu Pas**

Valoarea lucrarilor executate

400 000,00 lei

Proces - verbal №1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Casa scarii 3 buc				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	312,200	23,19 22,94	7 240,52 7 162,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact - 0.3kg/m2)	m2	312,200	12,17 2,55	3 798,88 795,83
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	312,000	124,01 103,66	38 691,87 32 342,98
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка)	m2	312,200	33,74 16,99	10 534,88 5 305,53
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,200	5,57 2,55	1 740,23 795,83
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,200	61,37 46,73	19 160,81 14 590,20

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR09B	Vopsirea cu lac a peretilor, in 2 straturi	m2	312,200	57,67 43,27	18 005,18 13 509,70
		Total capitul:				99 172,37 74 502,54
		1.2. Tavane				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	23,19 22,94	1 113,21 1 101,21
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,000	150,35 130,00	7 216,95 6 240,20
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (cerka)	m2	48,000	33,74 16,99	1 619,71 815,71
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,000	5,57 2,55	267,56 122,36
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	61,37 46,73	2 945,93 2 243,21
13	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (baghet la tavan)	m	51,600	60,16 50,98	3 104,41 2 630,67
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	48,000	108,71 50,98	5 218,18 2 447,14
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	26,000	237,66 162,29	6 179,10 4 219,61
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000	150,35 130,00	3 909,18 3 380,11
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	26,000	33,74	877,34

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка)			16,99	441,84
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	5,57 2,55	144,93 66,28
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	53,45 46,73	1 389,61 1 215,07
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000	5,57 2,55	144,93 66,28
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	61,37 46,73	1 595,71 1 215,07
		Total capitul:				
						35 726,75 26 204,76
		1.3. Pardoseli				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betongrunt	m2	135,800	5,57 2,55	756,97 346,17
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	135,800	492,21 212,42	66 842,33 28 847,31
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	99,500	105,32 72,22	10 479,79 7 186,34
25	CG36B	Pardoseli din placi laminat 8mm grosime clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	0,458	357,86 131,72	163,90 60,33
		Total capitul:				
						78 242,99 36 440,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						213 142,11
						137 147,45
		2. Coridor				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,800	23,19 22,94	250,47 247,77
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact - 0.3kg/m2)	m2	10,800	12,17 2,55	131,42 27,53
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,200	177,41 144,45	1 277,38 1 040,03
29	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	7,200	801,16 467,33	5 768,36 3 364,81
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,600	124,01 103,66	446,45 373,19
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (cerka)	m2	3,600	33,74 16,99	121,48 61,18
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,600	5,58 2,55	20,07 9,18
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	61,37 46,73	220,94 168,24
		Total capitul:				8 236,57

1	2	3	4	5	6	7
						5 291,93
		3. Electricitate				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,000	18,69 18,69	299,09 299,09
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	50,000	62,67 28,89	3 133,34 1 444,49
36	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	14,000	128,89 55,23	1 804,47 773,23
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	6,000	99,10 26,34	594,58 158,04
38	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	16,000	398,12 93,47	6 369,99 1 495,47
		Total capitol:				12 201,47 4 170,32

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	233 580,15
	Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	35 186,33
	Cheltuieli de transport	7,00 %	5 876,00
	Cheltuieli de regie	14,50 %	39 823,16
	Beneficiu	6,00 %	18 867,94
	TVA	20,00 %	66 666,72
			400 000,00
	TOTAL:		146 609,70

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

