

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele *Emcom E&E S.R.L*
2. Codul fiscal *1011600027451*
3. Adresa sediului central *MD-2028, str.Vlad Țepeș, 1, of. 201, RM, mun. Chișinău*
4. Telefon *+373 79 303933* E-mail *emcom.tender@gmail.com*
5. Certificatul de înregistrare *MD 0109723 din 11.08.2011*
(numarul, data înregistrării)

6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului oferta

Executarea lucrărilor de construcție - (compart. C);

Executarea lucrărilor de construcție - Soluțiilor arhitecturale (compart. SA);

Executarea lucrărilor de construcție - echipament electric de forță și iluminat (Marca EEF/IEI);

Executarea lucrărilor de construcție - rețea de alimentare cu apă A2;

7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor

Metodele folosite în procesul de lucru vor fi implementate conform cerințelor documentației de proiect cu executarea încercărilor de laborator certificat (după caz), îndeplinirea compartimentelor B și C (cartea tehnică a construcției), inclusiv cu respectarea recomandărilor producătorilor de materiale.

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)

În procesul executării lucrărilor vor fi folosite materiale certificate în RM, care corespund actelor normative și cerințelor documentației tehnice ale proiectului (inclusiv caietului de sarcini).

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării: Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t; Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kH(t); Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t; Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m; Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent electric); Macara de fereastră; Mașini de gaurit electrice; Perforatoare electrice; Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t; Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu); Tirfor 1,5 tf; Aparat de sudură 28-35 Kw; Autopompa; Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg; Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm); Macara; Mașini pentru lucrări de finisare cu beton; Dispozitiv de tăiat rosturi putere 9,6 kwt; Utilaj de ridicat pentru lucrări

de finisaj; Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf; Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic; Buldozer; Vibrator de suprafața și de adâncime; Electropompa de apă 4-6 kw; Centrala de beton; Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic; Topitor bitum de 500 l; Grup electrogen mobil de 39 kw; Automacara 5 tf, 6-10tf; Macara pe pneuri; Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca; Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca; Tractor; Screper cu caus; Autobasculanta-10t; Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică.

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor

Mijloace de protecție individuală: Salopeta iarnă/vară, papuci de lucru, casca de protecție, manusi de lucru, ochelari de protecție. Mijloace de protecție colectivă: Scara mobilă, Frînghie, Ingradiri, garduri, Trusa medicală, Stingatoare, scule de mină izolatoare, indicator de tensiune, echipament de protecție pentru lucru la înălțime și altele.

11. Instrucțiunile personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă

Înainte de intrarea în șantier, personalul va fi instruit despre riscurile care pot apărea la executarea lucrărilor de construcție menționate, periodic (o dată în luna) personalul este instruit conform programului de pregătire și instruire.

La utilizarea instrumentelor în procesul de îndeplinire a lucrărilor se vor verifica înainte de utilizare aparaturile și îngrădirile necesare, integritatea izolației firelor electrice ale instrumentelor, verificarea funcționalității tuturor echipamentelor necesare.

În procesul de lucru cu utilajele de construcții speciale la fața locului, persoanele care vor fi încadrate în aceste lucrări în șantier, se instruiesc suplimentar. La îndeplinirea acestor lucrări se admit doar persoane calificate pentru dirijarea acestora.

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Organizarea pe șantier, dirijarea și recepția lucrărilor de construcție-montaj vor fi executate de persoane atestate în domeniu (diriginți de șantier, specialiști autorizați) în comun acord cu reprezentanții beneficiarului, proiectantul și executarea cerințelor documentației de proiect.

13. Alte mențiuni proprii

Sistemul calității al companiei, format pe parcursul anilor de activitate în domeniu, permite executarea lucrărilor menționate la nivelul respectiv și în termeni stabiliți.

Data completării: 25.04.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat

Emcom E&E S.R.L