

Antreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Investitor Primaria Pascani
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate

575630.00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2024

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. PVI | | | | |
| | | 1.1. Lot 1 | | | | |
| | | 1.1.1. Capitolul 1. Cota 0.000 | | | | |
| | | 1.1.1.1. Capitolul 1.1. Pereti tip 1 | | | | |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2 | m2 | 260,0000 | 8,94 0,99 | 2 323,10 257,40 |
| 2 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 260,0000 | 78,84 39,60 | 20 499,05 10 296,00 |
| 3 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 260,0000 | 26,10 8,58 | 6 786,52 2 230,80 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 260,0000 | 5,21 0,99 | 1 355,90 257,40 |
| | | Total capitul: | | | | 30 964,57 |
| | | Total | | | | 13 041,60 |
| | | Incluziv salariu | | | | |
| | | 1.1.1.2. Capitolul 1.2. Pereti tip 2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|----|----------|----------------|-----------------------|
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2 | m2 | 157,0000 | 8,94 0,99 | 1 402,80 155,43 |
| 6 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 157,0000 | 78,84 39,60 | 12 378,27 6 217,20 |
| 7 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 157,0000 | 26,10 8,58 | 4 098,01 1 347,06 |
| | | Total capitul: | | | | 17 879,08 |
| | | Total Includiv salariu | | | | 7 719,69 |
| | | Total capitul: | | | | 48 843,65 |
| | | Total Includiv salariu | | | | 20 761,29 |
| | | 1.1.2. Capitolul 2. Cota 3.700 | | | | |
| | | 1.1.2.1. Capitolul 2.1. Pereti tip 1 | | | | |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2 | m2 | 190,0000 | 8,94 0,99 | 1 697,65 188,10 |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 190,0000 | 78,84 39,60 | 14 980,08 7 524,00 |
| | | Total capitul: | | | | 16 677,73 |
| | | Total Includiv salariu | | | | 7 712,10 |
| | | 1.1.2.2. Capitolul 1.2. Pereti tip 2 | | | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor-Betonocontact //Consum 0.27 kg/m2 | m2 | 115,0000 | 8,94 0,99 | 1 027,53 113,85 |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm | m2 | 115,0000 | 78,84 | 9 066,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|----|----------|----------------|------------------------|
| | | grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | 39,60 | 4 554,00 |
| 12 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 115,0000 | 26,10 8,58 | 3 001,73 986,70 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 13 096,14 5 654,55 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 29 773,87 13 366,65 |
| | | 1.1.3. Capitolul 3. Consolidare pereti despartitori | | | | |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 65,2000 | 42,81 6,93 | 2 791,29 451,84 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1 -d4 mm 150 x150 mm | kg | 408,0000 | 22,05 1,49 | 8 996,40 605,88 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,6000 | 18,94 3,27 | 1 393,92 240,46 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,2000 | 17,98 2,31 | 1 154,45 148,30 |
| 17 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 | m2 | 4,0000 | 80,00 34,65 | 320,00 138,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|----------|------------------------------|------------------------------|
| | | mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | |
| 18 | CA04F | Beton turnat clasa 16/20 | m3 | 0,4000 | <u>1 737,92</u> 174,90 | <u>695,17</u> 69,96 |
| 19 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,5410 | <u>43 829,78</u> 5 615,61 | <u>67 541,69</u> 8 653,66 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 82 892,92 10 308,70 |
| | | 1.1.4. Capitolul 4. Reparatie pervazuri ferestre | | | | |
| 20 | RpCG29D | Largirea golurilor la ferestre | m3 | 9,0000 | <u>131,72</u> 126,72 | <u>1 185,48</u> 1 140,48 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 110,0000 | <u>18,94</u> 3,27 | <u>2 083,29</u> 359,37 |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 160,0000 | <u>17,98</u> 2,31 | <u>2 877,12</u> 369,60 |
| 23 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 34,5000 | <u>80,00</u> 34,65 | <u>2 760,01</u> 1 195,43 |
| 24 | CA04F | Beton turnat clasa 16/20 | m3 | 18,0000 | <u>1 737,93</u> 174,90 | <u>31 282,83</u> 3 148,20 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 40 188,73 6 213,08 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total | | | | 201 699,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|------------------|--------------------|
| | | Incluziv salariu | | | | 50 649,72 |
| | | 1.2. Lot 5 1.2.1. Capitolul 1. Lucrari de constructie 1.2.1.1. Capitolul 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa 1.2.1.1.1. Capitolul 1.1.1 Lucrari de terasament | | | | |
| 25 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,4900 | 1 770,00 0,00 | 867,30 0,00 |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,1000 | 95,54 95,54 | 200,64 200,64 |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip , H=100 mm) | m3 | 4,8800 | 335,79 28,29 | 1 638,66 138,06 |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,1900 | 1 350,00 0,00 | 256,50 0,00 |
| 29 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 32,7100 | 31,80 0,00 | 1 040,19 0,00 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1900 | 218,21 16,68 | 41,46 3,17 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi | m3 | 12,1000 | 14,38 14,38 | 173,97 173,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|----------------------|
| | | uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 32 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,2000 | 37,29 34,79 | 454,88 424,38 |
| 33 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1780 | 544,94 0,00 | 97,00 0,00 |
| 34 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1780 | 1 022,02 409,10 | 181,92 72,82 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Inluziv salariu | | | | 4 952,52 1 013,04 |
| | | 1.2.1.1.2. Capitolul 1.1.2. Conducte si accesorii | | | | |
| 35 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Conducta din PEalbastra, PE 100, PN 8, SDR 21, D=110 mm) | m | 39,0000 | 219,35 12,89 | 8 554,50 502,85 |
| 36 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. //(Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, | m | 22,0000 | 40,66 2,50 | 894,59 55,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|--------------------------|---------------------------|
| | | SDR21, D=40 mm) | | | | |
| 37 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 61,0000 | <u>22,00</u> 3,25 | <u>1 341,79</u> 198,04 |
| 38 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 61,0000 | <u>0,74</u> 0,29 | <u>44,99</u> 17,54 |
| 39 | pret de piata | Banda de avertizare | m | 61,0000 | <u>3,00</u> 0,00 | <u>183,00</u> 0,00 |
| 40 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de D108 x3.6 mm | m | 6,0000 | <u>195,71</u> 23,19 | <u>1 174,25</u> 139,14 |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//(Vana din fonta cu pana cauciucata D100 mm) | buc | 3,0000 | <u>2 251,11</u> 25,51 | <u>6 753,33</u> 76,53 |
| 42 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//((Vana din fonta cu pana cauciucata D80 mm) | buc | 1,0000 | <u>1 720,71</u> 25,51 | <u>1 720,71</u> 25,51 |
| 43 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm//((Vana din fonta cu pana cauciucata D40 mm) | buc | 1,0000 | <u>1 065,51</u> 25,51 | <u>1 065,51</u> 25,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 44 | GD53C | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)////(Adaptor flansa PE D110-100 mm) | buc | 4,0000 | 252,15 35,25 | 1 008,60 141,00 |
| 45 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)////(Adaptor flansa PE D40-40 mm) | buc | 1,0000 | 166,61 30,61 | 166,61 30,61 |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Teu egal din fonta cu flanse D100 mm) | buc | 1,0000 | 1 824,53 41,28 | 1 824,53 41,28 |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ///(Teu redus din fonta cu flanse D100 - 80 mm) | buc | 2,0000 | 1 789,53 41,28 | 3 579,06 82,56 |
| 48 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/(Supapa de sens cu ventil, arc si flanse din fonta d80 mm) | buc | 1,0000 | 678,63 25,51 | 678,63 25,51 |
| 49 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, | buc | 2,0000 | 959,53 41,28 | 1 919,06 82,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm //(Reductie din fonta cu flanse D100 - 80 mm) | | | | |
| 50 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm //(Reductie din fonta cu flanse D80 - 40 mm) | buc | 1,0000 | <u>797,53</u> 41,28 | <u>797,53</u> 41,28 |
| 51 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm //(Flansa din otel D100 mm) | buc | 1,0000 | <u>342,98</u> 41,28 | <u>342,98</u> 41,28 |
| 52 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare //(de exclus tabla neagra din otel) | buc | 1,0000 | <u>62,48</u> 47,77 | <u>62,48</u> 47,77 |
| 53 | pret de piata | Indicator de hidrant | buc | 1,0000 | <u>50,00</u> 0,00 | <u>50,00</u> 0,00 |
| 54 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=160 mm) | m | 6,0000 | <u>726,95</u> 7,70 | <u>4 361,71</u> 46,19 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 36 523,86 1 620,26 |
| | | 1.2.1.1.3. Capitolul 1.1.3. Restabilirea drumului din pamint | | | | |
| 55 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda | 100 m3 | 0,0300 | <u>1 770,00</u> 0,00 | <u>53,10</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|------------------|-----------------------|
| | | hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | | | | |
| 56 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 0,2320 | 75,00 0,00 | 17,40 0,00 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 70,50 |
| | | 1.2.1.1.4. Capitolul 1.1.4. Restabilirea drumului din asfalt | | | | |
| 57 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 76,0000 | 134,01 13,45 | 10 184,78 1 022,22 |
| 58 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,0400 | 219,39 74,21 | 666,94 225,59 |
| 59 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1500 | 1 230,00 0,00 | 184,50 0,00 |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,6000 | 678,74 41,74 | 5 158,44 317,24 |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,2800 | 766,92 45,92 | 1 748,57 104,69 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % de utilizat din afaceri) | m3 | 2,2800 | 611,67 45,92 | 1 394,60 104,69 |
| 63 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,4000 | 195,58 5,57 | 5 945,64 169,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|-----------------------|
| 64 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,4000 | 209,73 5,57 | 6 375,83 169,19 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 31 659,30 2 112,81 |
| | | 1.2.1.1.5. Capitolul 1.1.5. Camine | | | | |
| 65 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1500 | 1 230,00 0,00 | 184,50 0,00 |
| 66 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II/(Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,1500 | 1 350,00 0,00 | 202,50 0,00 |
| 67 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 15,4000 | 31,80 0,00 | 489,72 0,00 |
| 68 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1500 | 218,13 16,67 | 32,72 2,50 |
| 69 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,6200 | 2 032,96 373,82 | 3 293,40 605,59 |
| 70 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 | buc | 1,0000 | 2 050,00 0,00 | 2 050,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|-------------------------|-------------------------|
| | | m3) | | | | |
| 71 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-1(0,51 m3 | buc | 1,0000 | <u>1 925,00</u> 0,00 | <u>1 925,00</u> 0,00 |
| 72 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-6 | buc | 1,0000 | <u>1 365,00</u> 0,00 | <u>1 365,00</u> 0,00 |
| 73 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3) | buc | 1,0000 | <u>1 435,00</u> 0,00 | <u>1 435,00</u> 0,00 |
| 74 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | <u>835,00</u> 0,00 | <u>835,00</u> 0,00 |
| 75 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | <u>1 150,00</u> 0,00 | <u>1 150,00</u> 0,00 |
| 76 | pret de piata | Capac din fonta, carosabil tip II A si B D-250 | buc | 1,0000 | <u>1 600,00</u> 0,00 | <u>1 600,00</u> 0,00 |
| 77 | pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 21,2000 | <u>35,00</u> 0,00 | <u>742,00</u> 0,00 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 15 304,84 608,09 |
| | | Total capitol: | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|------------------|-----------------------|
| | | Total Incluziv salariu | | | | 88 511,02 5 354,20 |
| | | 1.2.1.2. Capitolul 1.2. Retele exterioare de canalizare 1.2.1.2.1. Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 78 | TsC03B31 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,7600 | 2 034,00 0,00 | 1 545,84 0,00 |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,5600 | 95,54 95,54 | 435,68 435,68 |
| 80 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip , H=100 mm) | m3 | 7,6000 | 335,79 28,29 | 2 552,02 215,02 |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,4780 | 1 350,00 0,00 | 645,30 0,00 |
| 82 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km | t | 81,3700 | 31,80 0,00 | 2 587,56 0,00 |
| 83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,4780 | 218,12 16,69 | 104,26 7,98 |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare | m3 | 19,0000 | 14,38 14,38 | 273,18 273,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|--------------------|----------------------|
| | | de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 85 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,0000 | 37,28 34,78 | 708,41 660,91 |
| 86 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0920 | 545,11 0,00 | 50,15 0,00 |
| 87 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,9200 | 1 022,02 409,08 | 940,26 376,35 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 9 842,66 1 969,12 |
| | | 1.2.1.2.2. Capitolul 1.2.2. Conducte si accesorii | | | | |
| 88 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,//// (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) | m | 69,0000 | 293,81 13,91 | 20 272,65 960,07 |
| 89 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,//// (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) | m | 26,0000 | 105,67 13,91 | 2 747,42 361,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|--------------------|-----------------------|
| 90 | pret de piata | Banda de avertizare | m | 95,0000 | 3,00 0,00 | 285,00 0,00 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 23 305,07 1 321,83 |
| | | 1.2.1.2.3. Capitolul 1.2.3. Camine | | | | |
| 91 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1900 | 1 230,00 0,00 | 233,70 0,00 |
| 92 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II//(Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 | 0,1900 | 1 350,00 0,00 | 256,50 0,00 |
| 93 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 28,4500 | 31,80 0,00 | 904,71 0,00 |
| 94 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1900 | 218,21 16,68 | 41,46 3,17 |
| 95 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,6200 | 2 449,28 643,29 | 8 866,41 2 328,72 |
| 96 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,2800 | 2 032,32 448,03 | 4 633,69 1 021,51 |
| 97 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru | buc | 6,0000 | 658,00 0,00 | 3 948,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------------|-------------------------|
| | | canalizare, Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,16 m3) | | | | |
| 98 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,33 m3) | buc | 1,0000 | <u>1 365,00</u> 0,00 | <u>1 365,00</u> 0,00 |
| 99 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3) | buc | 5,0000 | <u>687,00</u> 0,00 | <u>3 435,00</u> 0,00 |
| 100 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,28 m3) | buc | 1,0000 | <u>758,00</u> 0,00 | <u>758,00</u> 0,00 |
| 101 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,28 m3) | buc | 6,0000 | <u>758,00</u> 0,00 | <u>4 548,00</u> 0,00 |
| 102 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,24 m3) | buc | 2,0000 | <u>1 356,00</u> 0,00 | <u>2 712,00</u> 0,00 |
| 103 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa | buc | 3,0000 | <u>1 563,00</u> 0,00 | <u>4 689,00</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-9 (0,4 m3) | | | | |
| 104 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 | <u>1 242,00</u> 0,00 | <u>7 452,00</u> 0,00 |
| 105 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare,////.Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | <u>1 698,00</u> 0,00 | <u>1 698,00</u> 0,00 |
| 106 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, KIIQ-1(0,02 m3) | buc | 9,0000 | <u>835,00</u> 0,00 | <u>7 515,00</u> 0,00 |
| 107 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KIJ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 | <u>1 150,00</u> 0,00 | <u>2 300,00</u> 0,00 |
| 108 | pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 196,6400 | <u>35,00</u> 0,00 | <u>6 882,40</u> 0,00 |
| 109 | pret de piata | Capac din fonta, carosabil tip II A si B | buc | 1,0000 | <u>1 600,00</u> 0,00 | <u>1 600,00</u> 0,00 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 63 838,87 3 353,40 |
| | | 1.2.1.2.4. Capitolul 1.2.4. Restabilirea drumului din pamint | | | | |
| 110 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, | 100 m3 | 0,1140 | <u>1 230,00</u> 0,00 | <u>140,22</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|---------|------------------|-------------------------|
| | | descarcare in depozit teren catg. II | | | | |
| 111 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 0,7600 | 75,00 0,00 | 57,00 0,00 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 197,22 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 97 183,82 6 644,35 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 185 694,84 11 998,55 |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 185 694,84 11 998,55 |
| | | 1.3. Lot 3 | | | | |
| | | Total capitol: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 0,00 |
| | | 1.4. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1.4.1. Capitolul 1.3. Retele interioare de canalizare | | | | |
| 112 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" . (Tub de protectie din otel, D=150 mm x 3 mm, L=500 mm). (K=1.25) | buc | 10,0000 | 374,60 37,68 | 3 746,01 376,84 |
| 113 | SA04I | Tub de protectie din otel D=150 mm x3 mm | m | 4,1000 | 782,35 102,04 | 3 207,63 418,35 |
| 114 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC | m | 70,0000 | 117,05 14,84 | 8 193,26 1 038,91 |
| 115 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, | m | 18,0000 | 62,94 11,60 | 1 132,92 208,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------|--------------------|
| | | montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC | | | | |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (TEU egal PVC, D=110 mm, 90 grade) | buc | 8,0000 | 84,12 25,51 | 672,99 204,07 |
| 117 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (TEU egal PVC, D=50 mm, 90 grade) | buc | 12,0000 | 71,53 18,55 | 858,34 222,62 |
| 118 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm ///////////////(Teu redus PVC, D=110 mm x 50 mm) | buc | 2,0000 | 71,53 18,55 | 143,06 37,10 |
| 119 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Ramificatie egala PVC, D=110 mm) | buc | 3,0000 | 84,12 25,51 | 252,37 76,53 |
| 120 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) | buc | 2,0000 | 84,12 25,51 | 168,24 51,02 |
| 121 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si | buc | 12,0000 | 84,12 25,51 | 1 009,48 306,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| | | reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Cot PVC, D=110 mm, 90 grade | | | | |
| 122 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm ///COT PVC D+50 mm 90grade | buc | 16,0000 | 51,25 18,55 | 819,98 296,83 |
| 123 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Reductie PVC, D=110 mm x 50 mm) | buc | 1,0000 | 84,13 25,51 | 84,13 25,51 |
| 124 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm///Manson PVC, D=110 mm) | buc | 35,0000 | 84,12 25,51 | 2 944,33 892,82 |
| 125 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm //(Manson PVC, D=50 mm) | buc | 18,0000 | 50,21 18,55 | 903,76 333,94 |
| 126 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 | 138,15 11,60 | 138,15 11,60 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Includiv salariu | | | | 24 274,65 4 500,96 |
| | | 1.4.2. Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda | | | | |
| 127 | IC38B | Robinet cu sfera PPR D 25,0 mm | buc | 10,0000 | 195,44 8,35 | 1 954,43 83,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|--------------------|
| 128 | pret de piata | TEU PPR D=32 mm | buc | 2,0000 | 12,00 0,00 | 24,00 0,00 |
| 129 | pret de piata | TEU PPR redus D=32 x25 mm | buc | 6,0000 | 12,00 0,00 | 72,00 0,00 |
| 130 | pret de piata | TEU PPR redus D=32 x20 mm | buc | 8,0000 | 12,00 0,00 | 96,00 0,00 |
| 131 | pret de piata | TEU PPR redus D=25 x20 mm | buc | 33,0000 | 12,00 0,00 | 396,00 0,00 |
| 132 | pret de piata | CRUCE PPR redus D=40 mm | buc | 1,0000 | 12,00 0,00 | 12,00 0,00 |
| 133 | pret de piata | COT PPR D=40 mm | buc | 1,0000 | 12,00 0,00 | 12,00 0,00 |
| 134 | pret de piata | COT PPR D=32 mm | buc | 11,0000 | 12,00 0,00 | 132,00 0,00 |
| 135 | pret de piata | COT PPR D=25 mm | buc | 3,0000 | 5,00 0,00 | 15,00 0,00 |
| 136 | pret de piata | COT PPR D=20 mm | buc | 26,0000 | 5,00 0,00 | 130,00 0,00 |
| 137 | pret de piata | REDUCTIE PPR D=40 x32 mm | buc | 3,0000 | 12,00 0,00 | 36,00 0,00 |
| 138 | pret de piata | REDUCTIE PPR D=32 x25 mm | buc | 4,0000 | 7,00 0,00 | 28,00 0,00 |
| 139 | pret de piata | REDUCTIE PPR D=25 x20 mm | buc | 10,0000 | 7,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 140 | SA04I | Tub de protectie din otel D=100 mmx3 mm | m | 0,8000 | 350,85 102,04 | 280,68 81,63 |
| 141 | SA33D | Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" | buc | 3,0000 | 112,96 18,55 | 338,87 55,66 |
| 142 | pret de piata | MUFA PPR D=32mm | buc | 18,0000 | 7,00 0,00 | 126,00 0,00 |
| 143 | pret de piata | MUFA PPR D=25mm | buc | 13,0000 | 7,00 0,00 | 91,00 0,00 |
| 144 | pret de piata | MUFA PPR D=20 mm | buc | 17,0000 | 7,00 0,00 | 119,00 0,00 |
| 145 | IC38B | Olandez Fi PPR D=20 mmx1/2" | buc | 45,0000 | 40,94 8,35 | 1 842,46 375,68 |
| 146 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR | m | 2,0000 | 58,94 18,09 | 117,87 36,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|---|----------|-----------------------|-----------------------------|
| | | D= 40 mm) -de exclus ftinguri | | | | |
| 147 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 32 mm) -de exclus ftinguri | m | 35,0273 | <u>51,22</u> 16,70 | <u>1 794,15</u> 584,84 |
| 148 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 25 mm) -de exclus ftinguri | m | 37,0000 | <u>45,66</u> 15,31 | <u>1 689,28</u> 566,30 |
| 149 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 20 mm) -de exclus ftinguri | m | 51,0000 | <u>38,87</u> 14,38 | <u>1 982,22</u> 733,27 |
| 150 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, | m | 144,0000 | <u>7,42</u> 7,42 | <u>1 068,60</u> 1 068,60 |
| 151 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=43x9 mm | m | 2,0000 | <u>54,09</u> 19,48 | <u>108,18</u> 38,96 |
| 152 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=35x9 mm | m | 54,0000 | <u>48,14</u> 19,48 | <u>2 599,53</u> 1 051,90 |
| 153 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=28x9 mm | m | 37,0000 | <u>41,65</u> 19,48 | <u>1 541,07</u> 720,75 |
| 154 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=22x9 mm | m | 51,0000 | <u>37,32</u> 19,48 | <u>1 903,54</u> 993,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|----------------|-------------------------|
| 155 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm | buc | 3,0000 | 99,18 21,80 | 297,54 65,40 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 18 877,42 6 456,11 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 43 152,07 10 957,07 |
| | | Total capitul: | | | | |
| | | Total Incluziv salariu | | | | 430 546,08 73 605,34 |

Total proces-verbal:

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------|
| | | Cheltuieli directe | lei | 430 546,08 |
| | | Contributii asigurari sociale (VR) * 24 % | 24,00 % | 17 665,28 |
| | | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % | 4,00 % | 12 897,62 |
| | | Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 3 % | 3,00 % | 13 833,27 |
| | | Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 1 % | 1,00 % | 4 749,42 |
| | | Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Bene fi | 100,00 + | 479 691,67 |
| | | TVA (VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Bene fi) * 20 % | 20,00 % | 95 938,33 |
| | | | | 575 630,00 |
| | | TOTAL: | | 73 605,34 |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor PRIMAR GERBEA UNSICE

(denumirea)



(functioia, semnrtura, numele, prenumele)