

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1774444344958</a> din <u>25.03.2026</u>						
Obiectul achiziției: <b>_ Servicii e de executare și montare platformelor modulare pentru deșeuri cu una,două,trei module mun. Soroca anul 2026.</b>						
Denumirea servicii	Denumirea servicii	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii</b>						
Servicii de executare și montare platformelor modulare pentru deseuri cu un modul mun. Soroca a. 2026	Servicii de executare și montare platformelor modulare pentru deseuri cu un modul mun. Soroca a. 2026	RM	SRL "Sergorp -Prim"	Conform Caietului de sarcini	Conform Devizului Forma 3, 5, 7 în baza caietului de sarcini	
Servicii de executare și montare platformelor modulare pentru deseuri cu două module mun. Soroca a. 2026	Servicii de executare și montare platformelor modulare pentru deseuri cu două module	RM	SRL "Sergorp -Prim"	Conform Caietului de sarcini	Conform Devizului Forma 3, 5, 7 în baza caietului de sarcini	

	mun. Soroca a. 2026					
Servicii de executare și montare platformelor modulare pentru deseuri cu trei module mun. Soroca a. 2026	Servicii de executare și montare platformel or modulare pentru deseuri cu trei module mun. Soroca a. 2026	RM	SRL Sergorp -Prim	Conform Caietului de sarcini	Conform Devizului Forma 3, 5, 7 în baza caietului de sarcini	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: electronic. Numele, Prenumele: Ermurache Nicolai. În calitate de: Administrator.

Ofertantul: SRL "Sergorp-Prim"; Adresa: Or. Căușeni, str. Păcii 23/3.

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Pentru 2 module**

Valoarea de deviz 38 317 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 68,5kg; Pereti+usa 40x40 - 127,83kg; Aseriala 40x20 - 23,97kg)	kg	220,3000	37,796 18,200	8 326,414 4 009,460
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI RECICLABILE	t	0,1530	26 844,837 5 250,000	4 107,260 803,250
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2	2,0000	512,115 67,480	1 024,229 134,960
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	20,2800	397,590 284,900	8 063,125 5 777,772
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2	14,5600	242,080 84,000	3 524,685 1 223,040
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	6,0000	26,500 14,000	159,000 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			25 205
		CAS	24 %			2 888
		Cheltuieli de transport	8 %			912
		Cheltuieli de regie	9 %			2 610
		Beneficiu de deviz	1 %			316
		TVA	20 %			6 386
						<b>38 317</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>12 032</b>

Intocmit

Ermurache Nicolai

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Pentru 2 module**

**Valoarea de deviz 38 317 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,6600	70,00	116,200
2.	7212030022700	Sudor	h-om	10,7710	70,00	753,970
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,8320	70,00	968,240
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,9640	70,00	3 707,480
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	82,5396	70,00	5 777,772
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	70,00	84,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9260	70,00	624,820
<b>Total manopera</b>						<b>12 032</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,4060	5,00	22,030
2.	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	1,2168	92,50	112,554
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0098	25,00	25,245
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6732	30,00	20,196
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2030	54,00	118,962
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,4060	2,40	10,574
7.	27104036424193	Panou din PVC	m2	2,2220	400,00	888,800
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,7540	19,50	53,703
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,0600	19,50	59,670
10.	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	17,5812	125,00	2 197,650
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	160,6500	18,50	2 972,025
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	220,3000	18,50	4 075,550
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7845	75,00	208,837
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	137,5920	0,65	89,435
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6,0000	12,50	75,000
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	114,3344	4,10	468,771
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>11 400</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 -	h-ut	8,1120	75,00	608,400
----	---------------	--	------	--------	-------	---------

		5,9 m.c/min				
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	1,0140	500,00	507,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7280	20,00	14,560
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	8,1120	75,00	608,400
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0134	35,00	0,469
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0688	500,00	34,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 773</b>

Total	Lei	25 205
CAS	24 %	2 888
Cheltuieli de transport	8 %	912
Cheltuieli de regie	9 %	2 610
Beneficiu de deviz	1 %	316
TVA	20 %	6 386

**Total deviz:**

**38 317**

Intocmit

Er murache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru deseuri cu una,  
doua, trei module mun. Soroaca anul 2026**

**Investitor Primaria municipiului Soroaca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 68,5kg; Pereti+usa 40x40 - 127,83kg; Asteriala 40x20 - 23,97kg)	kg			37,796 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI REICLABLE	t			26 844,837 5 250,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	70,00	1 050,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	70,00	3 920,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	70,00	280,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	18,50	19 425,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	75,00	825,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	30,00	132,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	25,00	165,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	19,50	351,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	19,50	390,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,10	82,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	500,00	224,84
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2			512,115 67,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	70,00	9,38
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	70,00	58,10
	27104036424193	Panou din PVC	m2	1,1000	400,00	444,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	35,00	0,23
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			397,590 284,900
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	70,00	284,90
	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	0,0600	92,50	5,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	4,10	22,14
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	75,00	30,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	500,00	25,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	75,00	30,00
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2			242,080 84,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,65	6,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			26,500

1	2	3	4	5	6	7
						14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	12,50	12,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Ermurache Nicolai**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Pentru 3 module**

Valoarea de deviz 55 200 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 91,34kg; Pereti+usa 40x40 - 183,33kg; Aseriala 40x20 - 35,72kg)	kg	310,3900	37,796 18,200	11 731,435 5 649,098
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI RECICLABILE	t	0,2110	26 844,882 5 250,000	5 664,270 1 107,750
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2	3,0000	512,115 67,480	1 536,344 202,440
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	28,4600	380,790 284,900	10 837,283 8 108,254
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2	25,9700	242,080 84,000	6 286,821 2 181,480
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,0000	26,500 14,000	212,000 112,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			36 266
		CAS	24 %			4 166
		Cheltuieli de transport	8 %			1 351
		Cheltuieli de regie	9 %			3 761
		Beneficiu de deviz	1 %			457
		TVA	20 %			9 199
		<b>Total deviz:</b>				<b>55 200</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>17 360</b>

Intocmit

Ermurache Nicolai

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Pentru 3 module**

**Valoarea de deviz 55 200 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	2,4900	70,00	174,300
2.	7212030022700	Sudor	h-om	14,9199	70,00	1 044,393
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,6715	70,00	1 727,005
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,5547	70,00	5 218,829
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	115,8322	70,00	8 108,254
6.	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000	70,00	112,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9463	70,00	976,241
<b>Total manopera</b>						<b>17 360</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,2078	5,00	31,039
2.	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	1,7076	92,50	157,953
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3926	25,00	34,815
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9284	30,00	27,852
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1039	54,00	167,611
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2078	2,40	14,899
7.	27104036424193	Panou din PVC	m2	3,3330	400,00	1 333,200
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	3,7980	19,50	74,061
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	4,2200	19,50	82,290
10.	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	31,3588	125,00	3 919,850
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	221,5500	18,50	4 098,675
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,3900	18,50	5 742,215
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8729	75,00	290,467
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	245,4165	0,65	159,521
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,0000	12,50	100,000
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	160,3871	4,10	657,587
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>16 891</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	11,3840	53,00	603,352
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf,	h-ut	1,4230	500,00	711,500

		deschidere max. 32 m				
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2985	20,00	25,970
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	11,3840	55,00	626,120
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0201	35,00	0,704
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0949	500,00	47,450
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 015</b>

Total	Lei	36 266
CAS	24 %	4 166
Cheltuieli de transport	8 %	1 351
Cheltuieli de regie	9 %	3 761
Beneficiu de deviz	1 %	457
TVA	20 %	9 199

**Total deviz: 55 200**

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru deseuri cu una,  
doua, trei module mun. Soroca anul 2026**

Investitor Primaria municipiului Soroca

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 91,34kg; Pereti+usa 40x40 - 183,33kg; Asteriala 40x20 - 35,72kg)	kg			37,796 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI REICLABLE	t			26 844,882 5 250,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	70,00	1 050,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	70,00	3 920,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	70,00	280,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	18,50	19 425,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	75,00	825,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	30,00	132,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	25,00	165,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	19,50	351,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	19,50	390,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,10	82,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	500,00	224,88
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2			512,115 67,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	70,00	9,38
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	70,00	58,10
	27104036424193	Panou din PVC	m2	1,1000	400,00	444,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	35,00	0,23
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			380,790 284,900
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	70,00	284,90
	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	0,0600	92,50	5,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	4,10	22,14
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	55,00	22,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	500,00	25,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	53,00	21,20
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2			242,080 84,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,65	6,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			26,500

1	2	3	4	5	6	7
						14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	12,50	12,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Ermurache Nicolai**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Pentru 1 modul**

Valoarea de deviz 23 996 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 47,7kg; Pereti+usa 40x40 - 70,9kg; Aseriala 40x20 - 12,2kg)	kg	128,8000	37,796 18,200	4 868,099 2 344,160
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI RECICLABILE	t	0,0940	26 845,000 5 250,000	2 523,430 493,500
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2	1,0000	512,115 67,480	512,115 67,480
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	12,1400	397,590 284,900	4 826,743 3 458,686
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2	12,2200	242,080 84,000	2 958,223 1 026,480
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	4,0000	26,500 14,000	106,000 56,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			15 794
		CAS	24 %			1 787
		Cheltuieli de transport	8 %			583
		Cheltuieli de regie	9 %			1 634
		Beneficiu de deviz	1 %			198
		TVA	20 %			4 000
		<b>Total deviz:</b>				<b>23 996</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 446</b>

Intocmit

Ermurache Nicolai

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu una, doua, trei module  
mun. Soroca anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Pentru 1 modul**

**Valoarea de deviz 23 996 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	70,00	58,100
2.	7212030022700	Sudor	h-om	6,5520	70,00	458,640
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,6090	70,00	812,630
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,0340	70,00	2 172,380
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	49,4098	70,00	3 458,686
6.	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	70,00	56,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1410	70,00	429,870
<b>Total manopera</b>						<b>7 446</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5760	5,00	12,880
2.	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	0,7284	92,50	67,377
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6204	25,00	15,510
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4136	30,00	12,408
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2880	54,00	69,552
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5760	2,40	6,182
7.	27104036424193	Panou din PVC	m2	1,1110	400,00	444,400
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,6920	19,50	32,994
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	1,8800	19,50	36,660
10.	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	14,7557	125,00	1 844,462
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	98,7000	18,50	1 825,950
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	128,8000	18,50	2 382,800
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6780	75,00	125,850
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	115,4790	0,65	75,061
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	12,50	50,000
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	68,4664	4,10	280,713
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>7 283</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	4,8560	75,00	364,200
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf,	h-ut	0,6070	500,00	303,500

		deschidere max. 32 m				
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6110	20,00	12,220
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	4,8560	75,00	364,200
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	35,00	0,235
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0423	500,00	21,150
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 065</b>

Total	Lei	15 794
CAS	24 %	1 787
Cheltuieli de transport	8 %	583
Cheltuieli de regie	9 %	1 634
Beneficiu de deviz	1 %	198
TVA	20 %	4 000

**Total deviz: 23 996**

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de executare si montare  
platformelor modulare pentru deseuri cu una,  
doua, trei module mun. Soroaca anul 2026**

**Investitor Primaria municipiului Soroaca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi - 60x60 - 47,7kg; Pereti+usa 40x40 - 70,9kg; Așteriala 40x20 - 12,2kg)	kg			37,796 18,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	18,50	18,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	54,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata la lazer DESEURI REICLABLE	t			26 845,000 5 250,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	70,00	1 050,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	70,00	3 920,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	70,00	280,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	18,50	19 425,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	75,00	825,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,4000	30,00	132,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	25,00	165,00
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	19,50	351,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	19,50	390,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,10	82,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	500,00	225,00
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer	m2			512,115 67,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	70,00	9,38
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	70,00	58,10
	27104036424193	Panou din PVC	m2	1,1000	400,00	444,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	35,00	0,23
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit) vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			397,590 284,900
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	70,00	284,90
	14211022009914	Vopsea pulbere	kg	0,0600	92,50	5,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	4,10	22,14
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	75,00	30,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	500,00	25,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	75,00	30,00
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata)	m2			242,080 84,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	27321036463005	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,65	6,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			26,500

1	2	3	4	5	6	7
						14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	12,50	12,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Ermurache Nicolai**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.