

4/10/2023

Antreprenor SRL Reform&Construct
 (denumirea)

Investitor IMSP Centrul de Sanatate
 Hincesti
 (denumirea)

Obiect IMSP Centrul de Sanatate
 Hincesti

Valoarea lucrarilor executate 92 247,95 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatia biurourilor					
		1.1. Biuroul 49 Asistenta superioara					
		1.1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,500	52,54 51,13	919,42 894,75	
		<i>Total</i>				lei	919,42
		Total capitol: Inclusiv salariu					919,42 894,75
		1.1.2. Lucrari de reparatie					
2	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile	m2	17,500	512,69 214,89	8 972,12 3 760,58	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p>				
3	CG18A	<p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-Т, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)</p>	m	17,000	<p>98,74</p> <hr/> <p>62,99</p>	<p>1 678,62</p> <hr/> <p>1 070,75</p>
4	CN53A	<p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)</p>	m2	47,600	<p>11,52</p> <hr/> <p>2,22</p>	<p>548,49</p> <hr/> <p>105,81</p>

1	2	3	4	5	6	7
5	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	47,600	74,27 44,46	3 535,34 2 116,30
		<i>Total</i>	lei			14 734,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 734,57 7 053,44
		<i>Total</i>	lei			15 653,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 653,99 7 948,19
		1.2. Biuroul 56 Medic de familie				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,000	52,54 51,13	788,08 766,93
		<i>Total</i>	lei			788,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				788,08 766,93
		1.2.2. Lucrari de reparatie				
7	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv	m2	17,500	512,69 214,89	8 972,12 3 760,58

1	2	3	4	5	6	7
		<p>stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p>				
8	CG18A	<p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)</p>	m	16,000	<p>98,74 62,98</p>	<p>1 579,86 1 007,76</p>
9	CN53A	<p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка</p>	m2	42,000	<p>11,52 2,22</p>	<p>483,97 93,37</p>

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей стен и потолков)				
10	CN09A	Vopseari interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	42,000	74,27 44,46	3 119,42 1 867,32
		<i>Total</i>	lei			14 155,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 155,37 6 729,03
		<i>Total</i>	lei			14 943,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 943,45 7 495,96
		1.3. Biuroul 44 Medic de familie				
		1.3.1. Lucrari de demolare				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	12,000	52,54 51,13	630,47 613,55
		<i>Total</i>	lei			630,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				630,47 613,55
		1.3.2. Lucrari de reparatie				
12	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata	m2	12,000	512,69 214,89	6 152,30 2 578,68

1	2	3	4	5	6	7
		<p>placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p>				
13	CG18A	<p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)</p>	m	14,000	<p>98,74 <hr/> 62,98</p>	<p>1 382,38 <hr/> 881,79</p>

1	2	3	4	5	6	7	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,200	11,52 2,22	451,70 87,14	
15	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	39,200	74,27 44,46	2 911,46 1 742,83	
		<i>Total</i>	lei			10 897,84	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 897,84 5 290,44	
		<i>Total</i>	lei			11 528,31	
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 528,31 5 903,99	
		1.4. Biuroul 42					
		1.4.1. Lucrari de demolare					
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	12,000	52,54 51,13	630,47 613,55	
		<i>Total</i>	lei			630,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				630,47 613,55	
		1.4.2. Lucrari de reparatie					

1	2	3	4	5	6	7
17	CG17A1	<p>Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p>	m2	12,000	<p>512,69</p> <hr/> <p>214,89</p>	<p>6 152,30</p> <hr/> <p>2 578,68</p>
18	CG18A	<p>Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в</p>	m	14,000	<p>98,74</p> <hr/> <p>62,98</p>	<p>1 382,38</p> <hr/> <p>881,79</p>

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью более 16 м2)				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,200	11,52 2,22	451,70 87,14
20	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-винилакриловыми вододисперсионными красками, вручную, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, окончательно отделанной)	m2	39,200	74,27 44,46	2 911,46 1 742,83
		<i>Total</i>	lei			10 897,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 897,84 5 290,44
		<i>Total</i>	lei			11 528,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 528,31 5 903,99
		<i>Total</i>	lei			53 654,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 654,06 27 252,13

		<i>Total</i>	lei		53 654,06
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		6 540,51
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %		2 619,51
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %		523,90
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %		9 184,01
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu)	6 %		4 351,31

1	2	3	4	5	6	7	
		+Cheltu) * 6 %					
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu +Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			15 374,65	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					92 247,95
							27 252,13

*servicii
764*

*76873,30
15374,65*

APROBAT: *92247,95*

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Reform&Construct

Investitor
IMSP Centrul de Sanatate Hincesti

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]