



Obiectiv General Constructions SRL
(denumirea)

Investitor ANSP
(denumirea)

Obiect **Retele termice exterioare Agentia
Nationala pentru Sanatate
Publica str.Cosmescu 3
mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

172 248,042 _ mii lei

Proces - verbal nr. 1
de receptie a lucrarilor executate
m ai 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	M1M05C	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 108 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,000	9,116	36,464
2	M1M05B	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 89 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	88,000	6,442	566,896
3	TrB05A2-9 k=1.889	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (DN89mmx4mm - 1m.l=8.384 kg x 88m=737.792 pentru distanta de 170m) K=1.889 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	0,738	664,146	490,140
4	M1M05A	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 57 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	150,000	3,846	576,900

1	2	3	4	5	6	7
5	TrB05A2-9 k=1.388	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m (DN57mmx3mm - 1m.l=3.995 kg x 150m=599.25 pentru distanța de 125m) K=1.388 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	0,738	488,049	360,180
6	M1M08C	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	33,000	66,000
7	M1M08F	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	48,000	96,000
8	M1M07A	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	30,000	101,370	3 041,100
9	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	1,500	60,000	90,000
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	1,500	69,160	103,740
11	IzJ11A	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata intr-un strat	m2	50,000	7,200	360,000

1	2	3	4	5	6	7
		n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
12	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	50,000	25,800	1 290,000
13	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	3,000	31,200	93,600
14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	3,000	164,920	494,760
		Total capitul:				
		Total:				7 665,780
		1.2. Pozare tevilor				
15	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 x 4 mm; n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	80,000	129,056	10 324,480
16	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 x 4mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	72,000	190,762	13 734,864
17	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 x 5mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,000	283,503	1 134,012

1	2	3	4	5	6	7
18	TTC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	80,000	10,310	824,800
19	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	80,000	12,000	960,000
20	TTC01B	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 80 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	72,000	12,360	889,920
21	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	72,000	9,600	691,200
22	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 mm; п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	616,074	2 464,296
23	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	20,000	414,659	8 293,180
24	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	11,000	235,101	2 586,111

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
25	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	kg	230,000	30,600	7 038,000
26	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	0,300	1 324,350	397,305
27	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	69,000	14,000	966,000
28	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adancime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	1 300,968	2 601,936
29	RpIC36A	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 50 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	119,442	477,768
30	TfB02E2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 40, in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	2 415,118	4 830,236
31	TfA13A1	Derivatie la 90 grade sau	buc	2,000	145,504	291,008

1	2	3	4	5	6	7
		oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
32	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	90,080	180,160
33	RpIC35C	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	123,100	246,200
34	TfB03C2	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 50 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	324,676	1 298,704
		Total capitul:				
		Total:				60 230,180
		1.3. Izolarea				
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	37,000	11,100	410,700
36	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	37,000	54,530	2 017,610
37	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	37,000	663,488	24 549,063
38	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm	m2	37,000	483,899	17 904,270

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semiotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
39	Izl07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semiotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, montare n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	37,000	82,180	3 040,660
		Total capitul:				
		Total:				47 922,303
		Total capitul:				
		Total:				115 818,263

Total proces-verbal:

	Total	lei	115 818,263
	Asigurari sociale	24,00 %	7 768,973
	Transport materiale	4,00 %	3 102,998
	Cheltuieli directe	100,00 +	126 690,234
	Cheltuieli de regie	10,00 %	12 669,023
	Total	100,00 +	139 359,257
	Beneficiu de deviz	3,00 %	4 180,778
	Total	100,00 +	143 540,035
	TVA	20,00 %	28 708,007
	TOTAL:		172 248,042

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,

Investitor

General Constructions SRL

Agencia Națională pentru Sănătatea Publică

Director Negruta Alexandru

Director, Nicolae JELAMSCHI



Resp. Tehnic: Negruta A.

Dir. Santier: Haruta Anatolie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

