

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 510 477,374 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Gimnaziul di stul Limenii Vchi, raionul Glodeni.						
Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории). (decopertaea stratului vegetal)	100 m3	0,9360	780,0000 0,0000	730,080 0,000
2.1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	154,4400	22,0400 0,0000	3 403,858 0,000
2.1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земельного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	2,4200	31,1500 0,0000	75,383 0,000
2.1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	12,1000	399,8500 58,0500	4 838,185 702,405
2.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	24,2000	365,0550 63,8550	8 834,331 1 545,291
2.1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	36,3000	1 387,1690 322,5000	50 354,235 11 706,750
2.1.7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg	189,7280	25,3725 2,9025	4 813,874 550,686
2.1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 мм, засыпанное песком).	m2	242,0000	351,5032 6,6435	85 063,774 1 607,727
2.1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	96,0000	170,8890 19,3500	16 405,344 1 857,600
2.1.10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой	m2	70,0000	311,4212	21 799,484

2.1.11	TsH38A	цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).				67,3380	4 713,660
2.1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc	2,0000		6 229,4360	12 458,872
						1 884,6900	3 769,380
		Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).	buc	2,0000		2 659,1400	5 318,280
						1 260,9750	2 521,950
2.1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	10,0000		1 953,2500	19 532,500
2.1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	10,0000		464,4000	4 644,000
						1 017,4000	10 174,000
						380,5500	3 805,500
Total manopera (ore)							
Total greutate materiale (tone)							

Total		580,2318
Asigurari sociale		0,0000
Total		243 802,199
Cheltuieli de transport	24,0000%	8 981,988
Total		252 784,187
Cheltuieli de regie	7,0000%	13 819,003
Total		266 603,190
Beneficiu de deviz	5,0000%	13 330,159
		279 933,349
Total Deviz fara TVA	4,0000%	11 197,334

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Gimnaziul di stul Limenii Vchi, raionul Glodeni. 291 130,683

Devizul: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории). decopertarea stratului vegetal.	100 m3	0,1430	780,0000	111,540
					0,0000	0,000
2.2.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	23,5950	22,0400	520,034
					0,0000	0,000
2.2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	1,4300	31,1500	44,545
					0,0000	0,000
2.2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2	0,1430	1 575,7450	225,332
2.2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	7,1500	439,2450	62,812
2.2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2	143,0000	399,8500	2 858,928
					58,0500	415,058
					21,7630	3 112,109
					4,5150	645,645

Total manopera (ore)		17,4188
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		6 872,486

Asigurari sociale		
Total		
Cheltuieli de transport	24,0000%	269,643
Total		7 142,130
Cheltuieli de regie	7,0000%	260,806
Total		7 402,935
Beneficiu de deviz	5,0000%	370,147
		7 773,082
Total Deviz fara TVA	4,0000%	310,923

8 084,005

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Gimnaziul di stul Limenii Vchi, raionul Glodeni.

Devizul: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкого грунта).	m3	5,1200	33,5400	171,725
					33,5400	171,725
2.3.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	8,4480	22,0400	186,194
2.3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	0,2600	0,0000	0,000
2.3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3	5,1200	342,0550	88,934
					63,8550	16,602
					1 432,6942	7 335,394
					367,6500	1 882,368
2.3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Ţevi profile 80x80x4mm - 60m.	t	0,5600	23 152,0750	12 965,162
					2 580,0000	1 444,800
2.3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Ţevi profile 40x20x3 mm -60m	t	0,2020	27 370,1500	5 528,770
					6 127,5000	1 237,755
2.3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Ţevi profile 80x80x4mm -80m	t	0,7460	23 152,0750	17 271,448
					2 580,0000	1 924,680
2.3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Ţevi profile 40x20x3mm - 135m.	t	0,4540	27 370,1500	12 426,048
					6 127,5000	2 781,885
2.3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t	1,9630	1 817,3000	3 567,360

		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).			638,5500	1 253,474
2.3.10	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.	m	22,0000	362,9293	7 984,444
					83,8500	1 844,700
2.3.11	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m	45,0000	362,9293	16 331,817
					83,8500	3 773,250
2.3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	m2	219,8000	86,8450	19 088,531
					72,2400	15 878,352

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Total		499,3735
Asigurari sociale		0,0000
Total		102 945,828
Cheltuieli de transport	24,0000%	7 730,302
Total		110 676,130
Cheltuieli de regie	7,0000%	4 876,181
Total		115 552,311
Beneficiu de deviz	5,0000%	5 777,616
		121 329,926
Total Deviz fara TVA	4,0000%	4 853,197
Total General fara TVA		126 183,123
TVA (20%)		
TOTAL GENERAL		425 397,812
Inclusiv salariul		85 079,562
		510 477,374
		70 758,054

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.2

Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории). (decopertarea stratului vegetal)	100 m3			780,000 0,000
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,0000	780,000
1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			22,040 0,000
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040
1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2			31,150 0,000
1.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,0000	31,150
1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			399,850 58,050
1.4.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	246,0000	270,600
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,5000	58,050
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			365,055 63,855
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,0000	230,000
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,5000	63,855
1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 387,169 322,500
1.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,0000	1 025,000
1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	10,269
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	64,5000	280,575
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,5000	41,925
1.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	0,0000	0,000
1.6.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	50,0000	27,500
1.7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg			25,373 2,903
1.7.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,0000	22,220
1.7.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,0000	0,110
1.7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.7.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0000	0,000
1.7.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,5000	2,580
1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,5000	0,323
1.7.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0000	0,000
1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE	m2			351,503

		inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 mm, засыпанное песком).				6,644
1.8.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	310,0000	319,300
1.8.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	20,0000	5,600
1.8.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	97,0000	8,837
1.8.4	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12,0000	0,5000	6,000
1.8.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	64,5000	6,644
1.8.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hydraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	76,0000	0,304
1.8.7	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	25,0000	0,350
1.8.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	150,0000	3,600
1.8.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	233,0000	0,699
1.8.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	170,0000	0,170
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m			170,889 19,350
1.9.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,0000	48,000
1.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,2000	2,244
1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	246,0000	0,738
1.9.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,0000	100,500
1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,0000	0,057
1.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,5000	7,740
1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,5000	11,610
1.10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).	m2			311,421 67,338
1.10.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	179,0000	181,685
1.10.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,2000	3,520
1.10.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,2000	34,606
1.10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	246,0000	1,230
1.10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	246,0000	21,082
1.10.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.10.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,5000	65,300
1.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,5000	2,038
1.11	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc			6 229,436 1 884,690
1.11.1	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL A	m	2,3270	100,0000	232,700
1.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,2000	341,946
1.11.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	180,0000	65,340
1.11.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	246,0000	70,602
1.11.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	6 000,0000	3 564,000
1.11.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	17,0000	6,477
1.11.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	70,0000	62,370
1.11.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	19,0000	1,311
1.11.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	64,5000	176,730
1.11.10	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	64,5000	161,895
1.11.11	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	64,5000	866,235
1.11.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	64,5000	593,400
1.11.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	64,5000	86,430
1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).	buc			2 659,140 1 260,975
1.12.1	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	22,0000	15,246
1.12.2	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	100,0000	433,600
1.12.3	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	100,0000	419,000
1.12.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,2000	341,946
1.12.5	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	180,0000	65,340
1.12.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	246,0000	70,602
1.12.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	70,0000	51,310
1.12.8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	19,0000	1,121
1.12.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	64,5000	69,015

1.12.10	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	64,5000	123,840
1.12.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	64,5000	999,750
1.12.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	64,5000	68,370
1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc			1 953,250
						464,400
1.13.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 450,0000	1 450,000
1.13.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 000,0000	36,000
1.13.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
1.13.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,5000	122,550
1.13.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,5000	29,025
1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,5000	312,825
1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc			1 017,400
						380,550
1.14.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000	550,0000	550,000
1.14.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 000,0000	84,000
1.14.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
1.14.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,5000	38,700
1.14.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,5000	29,025
1.14.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,5000	312,825

Devizul: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории). decopertarea stratului vegetal.	100 m3			780,000 0,000
2.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,0000	780,000
2.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			22,040 0,000
2.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040
2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2			31,150 0,000
2.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,0000	31,150
2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2			1 575,745 439,245
2.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	200,0000	1 020,000
2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,0000	9,500
2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,5000	439,245
2.4.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,0000	107,000
2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			399,850 58,050
2.5.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	246,0000	270,600
2.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,5000	58,050
2.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
2.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2			21,763 4,515
2.6.1	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	0,0570	200,0000	11,400
2.6.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	64,5000	4,515
2.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	344,0000	5,848

Devizul: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3			33,540 33,540
3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	64,5000	33,540
3.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			22,040 0,000
3.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040
3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			342,055 63,855
3.3.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,0000	207,000
3.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
3.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,5000	63,855
3.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
3.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3			1 432,694 367,650
3.4.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,2000	607,200
3.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	246,0000	183,270
3.4.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,0000	123,300
3.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,0000	5,510
3.4.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	13,789
3.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,5000	341,850
3.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,5000	25,800
3.4.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
3.4.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	23,0000	7,475
3.4.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,500
3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Tevi profilate 80x80x4mm - 60m.	t			23 152,075 2 580,000
3.5.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,0000	20 400,000
3.5.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	76,0000	34,200
3.5.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13,000
3.5.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,0000	19,500
3.5.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	6,500
3.5.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	0,0000	0,000
3.5.7	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,0000	46,000
3.5.8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,5000	1,125
3.5.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	64,5000	2 257,500
3.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	64,5000	322,500
3.5.11	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	345,0000	51,750
3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpanțe din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pînă la 10 m, avînd greutatea pe bucata pînă la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Tevi profilate 40x20x3 mm -60m	t			27 370,150 6 127,500
3.6.1	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	20,0000	20 000,000
3.6.2	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,7000	161,000
3.6.3	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	2,0000	460,000
3.6.4	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,7000	161,000
3.6.5	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	22,0000	264,000
3.6.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	0,0000	0,000
3.6.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,0000	64,5000	5 482,500
3.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	64,5000	645,000
3.6.9	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5700	345,0000	196,650

3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Ţevi profile 80x80x4mm -80m	t				23 152,075
							2 580,000
3.7.1	2811106301200	Elemente metalice					
3.7.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 020,0000	20,0000		20 400,000
3.7.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	kg	0,4500	76,0000		34,200
3.7.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,0000		13,000
3.7.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,0000		19,500
3.7.6	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	buc	6,5000	1,0000		6,500
3.7.7	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	m3	0,1000	0,0000		0,000
3.7.8	4011106202741	Energie electrica	kg	2,0000	23,0000		46,000
3.7.9	7214210026800	Montator constructii metalice	kw	0,4500	2,5000		1,125
3.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0000	64,5000		2 257,500
3.7.11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-om	5,0000	64,5000		322,500
				0,1500	345,0000		51,750
3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpanate din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Ţevi profile 40x20x3mm - 135m.	t				27 370,150
							6 127,500
3.8.1	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	20,0000		20 000,000
3.8.2	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,7000		161,000
3.8.3	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	2,0000		460,000
3.8.4	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,7000		161,000
3.8.5	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	22,0000		264,000
3.8.6	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	0,0000		0,000
3.8.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,0000	64,5000		5 482,500
3.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	64,5000		645,000
3.8.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5700	345,0000		196,650
3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).	t				1 817,300
							638,550
3.9.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	89,0000		996,800
3.9.2	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	5,9500	21,0000		124,950
3.9.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	25,0000		27,500
3.9.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500	10,0000		29,500
3.9.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	64,5000		638,550
3.10	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.	m				362,929
							83,850
3.10.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	63,0000		119,700
3.10.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,0000		8,160
3.10.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	11,0000		68,750
3.10.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 000,0000		65,000
3.10.5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,0000		10,000
3.10.6	2222222222992	Material marut (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	0,0000		7,469
3.10.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	64,5000		59,340
3.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	64,5000		24,510
3.11	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m				362,929
							83,850
3.11.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	63,0000		119,700
3.11.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,0000		8,160
3.11.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	11,0000		68,750

3.11.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)				
3.11.5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0650	1 000,0000	65,000
3.11.6	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	m3	0,0500	200,0000	10,000
3.11.7	7123030012500	Montator P.B	%	2,7500	0,0000	7,469
3.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	64,5000	59,340
3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	h-om	0,3800	64,5000	24,510
			m2			86,845
						72,240
3.12.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei				
3.12.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	89,0000	10,680
3.12.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1000	21,0000	2,100
3.12.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	l	0,0150	25,0000	0,375
3.12.5	03720107306661	Bumbac de şters	buc	0,1000	2,0000	0,200
3.12.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	10,0000	0,500
3.12.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	0,0300	25,0000	0,750
			h-om	1,1200	64,5000	72,240

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Primaria s. Limbenii Vechi, rn Glodeni

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Gimnaziul di stul Limenii Vchi, raionul Glodeni.

Deviz local Nr. 7.2

Intocmit in preturi curente 2023-09-25

Valoarea de deviz 510 477,374 (Lei)

Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории). (decopertaia stratului vegetal)	100 m3	0,9360	780,0000	730,080
					0,0000	0,000
1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	154,4400	22,0400	3 403,858
					0,0000	0,000
1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	2,4200	31,1500	75,383
					0,0000	0,000
1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	12,1000	399,8500	4 838,185
					58,0500	702,405
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	24,2000	365,0550	8 834,331
					63,8550	1 545,291
1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	36,3000	1 387,1690	50 354,235
					322,5000	11 706,750
1.7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg	189,7280	25,3725	4 813,874
					2,9025	550,686
1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 мм, засыпанное песком).	m2	242,0000	351,5032	85 063,774
					6,6435	1 607,727
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	96,0000	170,8890	16 405,344
					19,3500	1 857,600
1.10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).	m2	70,0000	311,4212	21 799,484
					67,3380	4 713,660
1.11	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc	2,0000	6 229,4360	12 458,872
					1 884,6900	3 769,380
1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile	buc	2,0000	2 659,1400	5 318,280

		de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).			1 260,9750	2 521,950
1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	10,0000	1 953,2500	19 532,500
1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	10,0000	464,4000	4 644,000
					1 017,4000	10 174,000
					380,5500	3 805,500

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

580,2318

0,0000

Total		
Asigurari sociale		243 802,199
Total	24,0000%	8 981,988
Cheltuieli de transport		252 784,187
Total	7,0000%	13 819,003
Cheltuieli de regie		266 603,190
Total	5,0000%	13 330,159
Beneficiu de deviz		279 933,349
	4,0000%	11 197,334

Total Deviz fara TVA

291 130,683

Devizul: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории). decopertarea stratului vegetal.	100 m3	0,1430	780,0000	111,540
					0,0000	0,000
2.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	23,5950	22,0400	520,034
					0,0000	0,000
2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	1,4300	31,1500	44,545
					0,0000	0,000
2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2	0,1430	1 575,7450	225,332
2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	7,1500	439,2450	62,812
					399,8500	2 858,928
2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2	143,0000	58,0500	415,058
					21,7630	3 112,109
					4,5150	645,645

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

17,4188

0,0000

Total		
Asigurari sociale		6 872,486
Total	24,0000%	269,643
Cheltuieli de transport		7 142,130
Total	7,0000%	260,806
Cheltuieli de regie		7 402,935
Total	5,0000%	370,147
Beneficiu de deviz		7 773,082
	4,0000%	310,923

Dezizul: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deziz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы).	m3	5,1200	33,5400	171,725
					33,5400	171,725
3.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	8,4480	22,0400	186,194
					0,0000	0,000
3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	0,2600	342,0550	88,934
					63,8550	16,602
3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3	5,1200	1 432,6942	7 335,394
					367,6500	1 882,368
3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Ţevi profilate 80x80x4mm - 60m.	t	0,5600	23 152,0750	12 965,162
					2 580,0000	1 444,800
3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Ţevi profilate 40x20x3 mm -60m	t	0,2020	27 370,1500	5 528,770
					6 127,5000	1 237,755
3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Ţevi profilate 80x80x4mm -80m	t	0,7460	23 152,0750	17 271,448
					2 580,0000	1 924,680
3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Ţevi profilate 40x20x3mm - 135m.	t	0,4540	27 370,1500	12 426,048
					6 127,5000	2 781,885
3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).	t	1,9630	1 817,3000	3 567,360
					638,5500	1 253,474
3.10	CO06B4	Împrejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с	m	22,0000	362,9293	7 984,444

		панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.			83,8500	1 844,700
3.11	CO06B4	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m	45,0000	362,9293	16 331,817
					83,8500	3 773,250
3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	m2	219,8000	86,8450	19 088,531
					72,2400	15 878,352

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

499,3735

0,0000

Total		
Asigurari sociale		102 945,828
Total	24,0000%	7 730,302
Cheltuieli de transport		110 676,130
Total	7,0000%	4 876,181
Cheltuieli de regie		115 552,311
Total	5,0000%	5 777,616
Beneficiu de deviz		121 329,926
	4,0000%	4 853,197

Total Deviz fara TVA

126 183,123

Total General fara TVA

TVA (20%)

425 397,812

TOTAL GENERAL

85 079,562

Inclusiv salariul

510 477,374

70 758,054

Cursul de referință: 20.2341 Lei/Euro, din data de 2022-03-14

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.deviz.md, Telefon: 022-522082



Obiectivul: Primaria s. Limbenii Vechi, rn Glodeni

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Gimnaziul di stul Limenii Vchi, raionul Glodeni.

Devizul local de resurse Nr. 7.2

Intocmit in preturi curente 2023-09-25

Valoarea de deviz 510 477,374 (Lei)

Deviz: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist				
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	263,7650	64,5000	17 012,843
3	7124010010700	Dulgher	h-om	7,5891	64,5000	489,498
4	7129020012800	Pavator	h-om	26,8600	64,5000	1 732,470
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,1480	64,5000	5 685,546
6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,6200	64,5000	491,490
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4000	64,5000	3 186,300
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,1680	64,5000	4 912,836
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,5436	64,5000	1 583,065
10	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2120	64,5000	723,174
Total manopera				h-om	24,9260	1 607,727
						37 424,949
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta				
2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	27,8300	200,0000	5 566,000
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4520	180,0000	261,360
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2880	246,0000	70,848
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,4580	246,0000	3 556,668
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3500	246,0000	86,100
7	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	m3	5,9990	246,0000	1 475,754
8	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	kg	2 904,0000	0,5000	1 452,000
9	2010237318750	Distantieri	m3	1,1880	6 000,0000	7 128,000
10	2030112931102	Urne	buc	56,9184	0,0000	0,000
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	buc	10,0000	550,0000	5 500,000
12	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	%	1,0000	0,0000	372,765
13	2513206621460	Banca pe 2 picioare	kg	3,2480	70,0000	227,360
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	buc	10,0000	1 450,0000	14 500,000
15	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	97,9200	2,2000	215,424
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	112,0000	2,2000	246,400
17	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	621,7200	2,2000	1 367,784
18	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	kg	1 101,1000	2,2000	2 422,420
19	2663102100000	Beton	m2	71,0500	179,0000	12 717,950
20	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,4075	1 000,0000	38 407,500
21	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m3	4,6080	1 000,0000	4 608,000
22	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	m	96,4800	100,0000	9 648,000
23	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3860	22,0000	30,492
24	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	kg	0,9486	22,0000	20,870
25	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,6540	100,0000	465,400
26	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	8,3800	100,0000	838,000
27	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	m	8,6720	100,0000	867,200
28	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	kg	1,8973	14,0000	26,562
29	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m2	249,2600	310,0000	77 270,600
30	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	m	67,7600	20,0000	1 355,200
31	2873122004100	Plase sudate	kg	22,0462	97,0000	2 138,481
			kg	191,6253	22,0000	4 215,756

32	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111				
33	2881116002701	Disc pentru taiat placi	kg	0,7620	17,0000	12,954
34	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	buc	1,4000	98,0000	137,200
35	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2560	19,0000	4,864
36	4100126202818	Apă	m3	3,9180	19,0000	74,442
Total materiale			m3	6,6300	19,0000	125,970
						197 414,324

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,2460	165,0000	2 515,590
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,6230	0,0000	0,000
3	2922140007000	Macara	h-ut	10,6408	0,0000	0,000
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4336	300,0000	730,080
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2154	350,0000	75,383
6	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	19,9650	50,0000	998,250
7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,9680	76,0000	73,568
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,3880	25,0000	84,700
9	2952270007612	Mașină pentru acoperire	h-ut	5,8080	150,0000	871,200
10	2952270007613	Mașină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2420	170,0000	41,140
11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,7260	233,0000	169,158
12	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	11,7374	290,0000	3 403,858
Total utilaje			h-ut			8 962,927

Total

Asigurări sociale		243 802,199
Total	24,0000%	8 981,988
Cheltuieli de transport		252 784,187
Total	7,0000%	13 819,003
Cheltuieli de regie		266 603,190
Total	5,0000%	13 330,159
Beneficiu de deviz		279 933,349
	4,0000%	11 197,334
TOTAL Deviz fara TVA		291 130,683

Deviz: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator				
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0100	64,5000	645,645
Total manopera			h-om	7,4088	64,5000	477,870
						1 123,515
Materiale						
1	1411122201701	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	8,1510	200,0000	1 630,200
2	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,7293	200,0000	145,860
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8650	246,0000	1 934,790
4	4100126202818	Apă	m3	0,7865	19,0000	14,944
Total materiale						3 725,794
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,0030	165,0000	495,495
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5015	0,0000	0,000
3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	2,4310	344,0000	836,264
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3718	300,0000	111,540
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1273	350,0000	44,545
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3060	50,0000	15,301

7	3410540000006	Autobasculanta-5t				
Total utilaje			h-ut	1,7932	290,0000	520,034
						2 023,178
Total						
Asigurari sociale						6 872,486
Total				24,0000%		269,643
Cheltuieli de transport						7 142,130
Total				7,0000%		260,806
Cheltuieli de regie						7 402,935
Total				5,0000%		370,147
Beneficiu de deviz						7 773,082
				4,0000%		310,923
TOTAL Deviz fara TVA						8 084,005


Deviz: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist				
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,1360	64,5000	1 750,272
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,6400	64,5000	3 975,780
4	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	265,6097	64,5000	17 131,826
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,7100	64,5000	2 948,295
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,7600	64,5000	3 596,520
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9198	64,5000	188,327
Total manopera				h-om	40,5980	64,5000
						2 618,571
						32 209,591
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters				
2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	kg	16,7809	10,0000	167,809
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3500	200,0000	670,000
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2990	180,0000	53,820
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,5072	180,0000	631,296
6	1542126108945	Ulei de in sicutat	m3	3,8144	246,0000	938,342
7	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	kg	33,6599	21,0000	706,857
8	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	5,5000	0,0000	500,441
9	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	%	1,5000	0,0000	70,601
10	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	l	5,4563	25,0000	136,408
11	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	m3	1,5738	0,0000	0,000
12	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	48,3616	89,0000	4 304,182
13	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,5940	25,0000	164,850
14	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	kg	1 413,1200	2,2000	3 108,864
15	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	m3	4,3550	1 000,0000	4 355,000
16	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	buc	21,9800	2,0000	43,960
17	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	7,8720	22,0000	173,184
18	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	kg	32,1600	17,0000	546,720
19	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	m2	127,3000	63,0000	8 019,900
20	2811106301200	Elemente metalice	kg	2,6120	23,0000	60,076
21	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 332,1200	20,0000	26 642,400
22	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	418,7500	11,0000	4 606,250
23	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	656,0000	20,0000	13 120,000
24	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	kg	0,5877	76,0000	44,665
25	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	8,4890	3,0000	25,467
26	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	150,8800	2,0000	301,760
27	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	150,8800	0,7000	105,616
28	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,4890	2,0000	16,978
29	2874125881200	Saibe M 8	buc	8,4890	1,0000	8,489
30	4011106202741	Energie electrica	buc	150,8800	0,7000	105,616
			kw	0,5877	2,5000	1,469

31	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane				
32	4100126202818	Apă	m3	1,4848	19,0000	28,211
Total materiale			m3	0,0260	19,0000	0,494
						69 659,725
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1092	165,0000	18,018
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0546	0,0000	0,000
3	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	3,0720	20,0000	61,440
4	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	1,6640	23,0000	38,272
5	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5698	345,0000	196,588
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2800	450,0000	576,000
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6420	290,0000	186,194
Total utilaje						1 076,512
Total						
Asigurari sociale						102 945,828
Total				24,0000%		7 730,302
Cheltuieli de transport						110 676,130
Total				7,0000%		4 876,181
Cheltuieli de regie						115 552,311
Total				5,0000%		5 777,616
Beneficiu de deviz						121 329,926
				4,0000%		4 853,197
TOTAL Deviz fara TVA						
						126 183,123
Total						
TVA						425 397,812
TOTAL Deviz				20%		85 079,562
						510 477,374

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-520000

