


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637136411853 din 17/11/2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]	Construcție modulară prefabricată din panouri sandwich	Republica Moldova	Etalon Plus SRL	Conform Caetului de sarcini	Cadrul metalic 6x8m H 2,85m - Cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. Acoperișul - Acoperișul modulului este realizat din Panouri Sandwich Perete PIR 80 mm , culoare RAL 9002 ,	

Handwritten signature or mark.




					grosimea metalului <u>0.5 mm</u>, cu rezistența la foc EI 15. Panoul este acoperit cu tablă profilată <u>H – 40 mm</u>, grosime <u>0.42 mm</u> culoare <u>RAL 9002</u>. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m². Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. Podua - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoseli, rezistența portantă maximă este de 500 kg/m². Pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR <u>60 mm</u>, culoare <u>RAL 9002</u>, finisată cu lenoleum. Pereții - Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich Perete <u>PIR 80 mm</u>, culoare <u>RAL 9002</u> în interior, <u>RAL 9002</u> în exterior, grosimea metalului <u>0.5 mm</u>, cu rezistența la foc EI 15.	
--	--	--	--	--	---	--



finia

					Instalația electrică - Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic <u>D-16 mm</u> <u>Cablu prize 2,50mm</u> <u>Cablu iluminare 1,50mm</u> Cutie de automate – 1 buc Prize - 12 buc Interrupator dublu – 3 buc Ventilator pentru aerisire diametru 100mm – 2 buc Corpuri de iluminat led – 6 buc Corp de iluminare exterior – 6 buc <i>Tâmplăria</i> - Ușă exterior din PVC-1 bucată, dimensiuni 1200x2150 mm - Uși interior din PVC 800x2050mm -3 bucată - Geamuri din PVC 1200x1100mm -3 bucăți Roleta securizata la usa si geamuri – total 4 buc Carcasa metalica acoperita cu material compozit – 20 m/l	
Total lot 1						
Lotul 2						



tir 

TOTAL									

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Etalon Plus SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul manole 5a.

Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1,2,3,4,9,10]



Numărul procedurii de achiziție ocdds-b3wdp1-MD-1637136411853 din 17/11/2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1			425 476,00	510 571,20	425 476,00	510 571,20		
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>								
	Total lot 1								
	Lotul 2								
	TOTAL			425 476,00	510 571,20	425 476,00	510 571,20		

imir



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Etalon Plus SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 5a

