

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
de reparatii a drumurilor publice locale,a.2022

Nr. ord	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	a.2022											
		I			II			III					
1.drumului Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi- Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi 0.635 km)													
1	Decaparea structurii rutiere												
2	Lucrari de terasament												
3	Taierea cu freza a stratului din beton asfaltic												
4	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm												
5	Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4% ciment H=20cm												
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 6,5l/m2												
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm , cu asternere mecanica SKPg-II (BAD 22,4)												
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2												
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens.SMBg-II/2.2												
10	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm												
2.Drum Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni													
1	Decaparea structurii rutiere												
2	Lucrari de terasament												
3	Taierea cu freza a stratului din beton asfaltic												
4	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm												
5	Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4% ciment H=20cm												
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 6,5l/m2												
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm , cu asternere mecanica SKPg-II (BAD 22,4)												
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2												
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens.SMBg-II/2.2												
10	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm												
3.Reparatia drumului G109 - Drum de acces spre s. Telita													
1	Taierea cu freza a stratului din beton asfaltic												
2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.03m)												
3	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)												
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2												
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg II/2.3)												
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm												
4.Reparatia drumului L476 R2 - Drum de acces spre s.Hirbovat													
1	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual												
2	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7cm												
3	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile												
4	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentrucirculatie rutiera confectionati industrial												
5	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat												
5.Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca)													
1	Lucrari de terasament												
2	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)												
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)												

Semnat: semnatura electronica

Nume: Zingan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei FCP LINCONS SRL