

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de terasament si amenajarea teritoriului Arena Polivalenta, com. Stauceni, mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului: nr. **Nr.1/AR/18 din 10.10.2018 , Anexe 1,3,4,5,6,7,8**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ICS“Summa” SRL**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.M. Varlaam 77**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat • subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la
data semnării contractului) **38 086 584,44 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **38 086 584,44 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **10.10.2018 – 31.12.2019**
 - b) efectiv realizată **10.10.2018 – 31.12.2019**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 14.01.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt**

Data completării: 29.04.2024

Semnat: _____

Nume: Frai Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: “FRAI CONSTRUCT” SRL

1/AR/18

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Кишинев

10 октября 2018 г.

ICS „Summa” SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице менеджера проекта Ali Sulhi Cicerali, действующей на основании доверенности пг.АС/1 с 24/08/2018, и, «Frai Construct» SRL именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице администратора Фрай Александр, действующее на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Стороны договорились о том что Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется: выполнить земельные работы по объекту Поливалентная арена национального значения, ком. Ставчены, незастроенный участок, кадастровый номер 3153209.006 в соответствии с проектно-сметной документацией, именуемое в дальнейшем **Комплексе работ.**
- 1.2. К настоящему договору действуют на момент подписания нормы СНиП, ГОСТ, на территории Республики Молдова.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Цена услуг согласовывается договаривающимися сторонами в зависимости от их типа, объема и сложности, которые указываются в Приложении, и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами, согласно утвержденного графика:

Начало работ - 10.10.2018 г.
Окончание работ - 31.12.2019 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности «Заказчика»

- 4.1.1. Для производства подготовительных работ Заказчик не предоставляет Подрядчику аванс.
- 4.1.2. Указания Заказчика, необходимые для своевременного и качественного проведения Комплекса работ обязательны для Подрядчика.
- 4.1.3. Оформить и выдать Подрядчику проектную документацию на Комплекс работ, выполненную в соответствии с действующих нормативов, утверждённую соответствующими органами и службами города (включая подземные сети).
- 4.1.4. Обеспечить ритмичное финансирование работ в пределах сметной стоимости договора.
- 4.1.5. Выдает исполнителю разрешение на производство работ.
- 4.1.6. Осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объемов и стоимости выполненных работ проекту, сметам, требования нормативов.
- 4.1.7. Обеспечить охрану на строительной площадке во время всей деятельности.
- 4.1.8. Обеспечить комплекс мер по безопасности дорожного движения при въездах и выездах на строительную площадку (расположение дорожных знаков, ответственное лицо за управление движением);

4.2. Права и обязанности Подрядчика

- 4.2.1. Оказать содействие Заказчику в оформлении проектно-сметной документации на производство Комплекса работ, указанных в п.1.1. настоящего договора.
- 4.2.2. Предоставить график производства работ со сроками согласованными сторонами на условиях настоящему договору.
- 4.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ согласно графику Апеха I настоящему договору.
- 4.2.4. Качественно выполняет все виды работ. Некачественно выполненные работы переделает без дополнительной оплаты в разумные сроки, в соответствии со СНиП.

- 4.2.5. Оформляет согласно Legea Nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii своевременно исполнительную документацию и предоставляет ее рабочей комиссии.
- 4.2.6. Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
- 4.2.7. Устраняет выявленные при эксплуатации скрытые дефекты, допущенные по своей вине в течение графика производство работ на свой счет.
- 4.2.8. Механизмы и инструменты необходимые для производство земляных работ согласно настоящему договору поставляет подрядчик, а также содержание и ремонт.
- 4.2.9. Подрядчик обязуется выезжать за пределы строительной площадки только если его техника находится в должном, очищенном от грязи состоянии. Подрядчик несет ответственность перед авторизированными органами за проезд своей техники по дорогам города и гарантирует отсутствие следов и мусора на дорогах после проезда своей техники.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

- 5.1. Объем выполненных работ оценивается еженедельно или не позднее 2 (двух) недель в зависимости от их характера и сложности.
- 5.2. Услуги должны быть задокументированы через Акт сдачи приемки выполненных работ и подписаны ответственными лицами обеих сторон в течение 3 дней с даты завершения работ, или в течение 3 (трех) дней после предоставления Акта сдачи приемки выполненных работ на 2 (две) недели подряд. Вместе с Актом стороны подписывают и налоговую накладную.
- 5.3. По согласованию Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере, оговоренном обеими сторонами. Промежуточные платежи не означают передачу выполненных работ
- 5.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ согласно Акту сдачи приемки выполненных работ и графику по оплате в течение 5 (пять) календарных дней с момента подписания Акта или налоговой накладной или обоих.
- 5.5. В случае просрочки оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от выполненной и неоплаченной стоимости работ за каждый день просрочки
- 5.6. В случае не выполнения работ согласно графику по вине Подрядчика, оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от невыполненной работ согласно графику Апеха 1 на данный момент.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

- 6.1. Подрядчик еженедельно передает Заказчику выполненные работы по мере их готовности, актом сдачи приемки выполненных работ и налоговой накладной.
- 6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества не позднее графику производства работ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ и РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 7.1. Спорные вопросы по настоящему договору, неурегулированные сторонами рассматриваются путем переговоров. При невозможности решения разногласий, они подлежат рассмотрению в надлежащих инстанциях в соответствии с действующим законодательством РМ.
- 7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Подрядчиком если Заказчик становится неплатежеспособным, прекращает свою деятельность и не оплачивает оказанные услуги.
- 7.3. Заказчик может расторгнуть договор в любое время до завершения работы, будучи обязан выплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы или услуги и устранить ущерб, причиненный прекращением договора.

8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

- 8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления.
- 8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


За неисполнение своих обязательств по настоящему договору подряда Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. Заказчик несет ответственность за безопасность на строительной площадке а Подрядчик выполняет предписания по технике безопасности органов надзора.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X886
TVA 0204248
c/f 1002600022108
Tel. 022200799
summa@summa.md

Ali Sulhi C.
L.Ş.



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155
Tel. 022930340
fraiconstruct@yandex.com

Frai Alexandru
L.Ş.





Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

10 октябрь 2018

Приложения № 4
К Договору № 4/AR/18

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	PRET (LEI)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя/ минерального слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	23 lei
2.	Разработка эксковатором минерального слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами (вывоз) на отвал, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	41 lei
3.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	17 lei
4.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	21 lei
5.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	19 lei

1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение землеройных работ включают надзор прораба.
4. Техническая возможность ежедневного выполнения землеройных работ до 2.000 – 3.000 м³ в зависимости от вида и состава работ и метеорологических условиях.

Prestator:

Beneficiar:




"Frai Construct" SRL

Frai Alexandru

SUMMA SRL

L.Ş.

Ali Sulhi Cicerali





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

15 октябрь 2018

Дополнение Нр. 3
К Договору Нр. 1/AR/18

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги (по необходимости)	M ²	4,17 lei
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	M ²	3,33 lei
3.	Устройство щебёночной подготовки из щебня Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог	M ²	5,84 lei
4.	Укатка щебня	M ²	3,33 lei
Общая стоимость выполнения 1 м² временной дороги			16,67 lei
НДС			3,33 lei
Сумма с НДС			20,00 lei

1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение землеройных работ включают надзор прораба.

Исполнитель:



Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

15.02. 2018

Дополнение № 4
К Договору № 11AR/18

Nr.	Название Механизма	Ед. изм.	Цена Без НДС	Цена с НДС
1.	Разработка котлованов подпорных стен Автопарковки (Разработка эксковатором минерального слоя с разгрузкой в отвал радиуса работы эксковатора, планировка грейдером дна котлована и укатка дна)	М ³	12,32 lei	14,78 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение земляных работ включают надзор прораба.

Исполнитель:



Frai Construct SRL

Frai Alexandru
L.Ş.

Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 5
К Договору № 1/AR/18

На устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м ²	М ²	7 lei
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	М ²	4,5 lei
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	М ²	17 lei
	Щебень	М ²	74 lei
6.	Устройство щебёночного слоя с расклинцовкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	М ²	14 lei
	Щебень	М ²	55 lei
7.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м ²	М ²	14 lei
8.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	М ²	295 lei
9.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м ²	М ²	9 lei
10.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	М ²	262 lei

1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:




Frai Construct SRL

Frai Alexandru

Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 6
К Договору № 1/AR/18

На устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Планировка дна корыта автогрейдером	M ²	6 lei
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	M ²	5 lei
3.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	280 lei
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м ²	M ²	7 lei
	мембрана	M ²	35 lei
5.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	M ²	4,5 lei
	мембрана	M ²	19 lei
6.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 160мм	M ²	16 lei
	Щебень	M ²	59 lei
7.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м ²	M ²	14 lei
8.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=60мм	M ²	265 lei
9.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м ²	M ²	9 lei
10.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	262 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:

Frai Construct SRL

Frai Alexandru
L.Ş.



Заказчика:

ICS Summa SRL

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 7
К Договору № 11/AR/18

на устройство песчано-щебёночной подготовки под плиточного покрытия стоянок

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	М ²	4,5 lei
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	М ²	17 lei
	Щебень	М ²	58 lei

1. Цены включают НДС.
2. Место выполнения механических услуг: or.Stauceni.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:


Заказчика:

Frai Construct SRL

ICS Summa SRL

Frai Alexandru
L.Ş.

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Servicii Excavare & Terasament. Transport Specializat.

Beneficiar: I.C.S. "Summa" SRL - ARENA

14 марта 2019

Дополнение № 8
К Договору № 1/AR/18

На устройство песчано-щебёночной подготовки под покрытия тротуаров и дорожек для пешеходов

Нр.	Наименование работ	Е.И.	Цена (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	7 lei
2.	Устройство песчаный подушки из песка толщиной 200мм	M ³	280 lei
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м ²	M ²	4,5 lei
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклиновкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	M ²	17 lei
	Щебень	M ²	58 lei


1. Цены включают **НДС**.
2. Место выполнения механических услуг: **or.Stauceni**.
3. Выполнение вертикальной планировки включают надзор прораба.

Исполнитель:



Заказчика:

ICS Summa SRL
Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

22 octombrie 2019

PROCES VERBAL nr. 8
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	5002,66	7	35018,62
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	1000,53	280	280148,4
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	5002,66	7	35018,62
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	5002,66	4,5	22511,97
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	5002,66	17	85045,22
6.	Щебень	M ²	5002,66	74	370196,84
7.	Устройство щебёночного слоя с расклинцовкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	5002,66	14	70037,24
8.	Щебень	M ²	5002,66	55	275146,3
9.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	M ²	12687,08	14	177619,12
10.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	M ²	12687,08	295	3742688,6
11.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	M ²	2993,28	9	26939,52
12.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	2993,28	262	784239,35
				Total LEI	5904609,8
				TVA:	984101,63

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chişinău, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicera
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

26 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 16
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта	M ²	894,27	7	6259,9
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	178,85	280	50079,12
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	894,27	7	6259,9
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	894,27	4,5	4024,21
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	894,27	17	15202,6
6.	Щебень	M ²	894,27	74	66175,98
7.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	894,27	14	12519,78
8.	Щебень	M ²	894,27	55	49184,86
				TOTAL LEI	209 706,31
				TVA	34 951,05

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA, REPUBLICA MOLDOVA
c/b VICBMD2X885
TVA 0204248
c/f 1002600032108

Ali Sulhi Ciceran
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL

28 februarie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national


PROCES VERBAL nr. 1
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	27.728,59	23 lei	637.757,57 lei
2.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	4.050	19 lei	76.950 lei
3.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	23144,30	17 lei	393.453,10 lei
4.	Автогрейдер O&K 156 F 16t	час	12	600 lei	7.200 lei
5.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	3	400 lei	1.200 lei
6.	Услуги автосамосвал	час	4	360 lei	1.440 lei
7.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	5	400 lei	2.000 lei
TOTAL: 1.120.000,67 lei					
Inclusiv TVA: 186.666,78 lei					

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155

Frai Alexandru
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national


04 martie 2019

PROCES VERBAL nr. 2
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	12.541,64	23 lei	288.457,69 lei
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	5.584,2	17 lei	94.931,4 lei
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	6.729,66	21 lei	141.322,86 lei
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	3.111,50	19 lei	59.118,5 lei
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	8.125	65 lei	528.125 lei
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	177	630 lei	111.510 lei
7.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	103	400 lei	41.200 lei
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	час	87	360 lei	31.320 lei
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	216	390 lei	84.240 lei
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	60	390 lei	23.400 lei
11.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	62	400 lei	24.800 lei
12.	Greder O&K 156 F 16t	час	145	600 lei	87.000 lei
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги Укатка dna корыта механизированным способом Устройство щебёночной подготовки из щебня Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог Укатка щебня	M ²	9.485	20 lei	189.700 lei
14.	Разработка котлованов подпорных стен Автопарковки (Разработка эксковатором минерального слоя с разгрузкой в отвал радиуса работы эксковатора, планировка грейдером dna котлована и укатка dna)	M ³	2.581	14,78 lei	38.147,18 lei
TOTAL: 1.743.272,63 lei					
Inclusiv TVA: 290.545,44 lei					

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108



ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

1 aprilie 2019

PROCES VERBAL nr. 3
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	M ³	15.874,857	23 lei	365.121,72 lei
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	M ³	4.517,20	17 lei	76.792,40 lei
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	6.235,19	21 lei	130.938,99 lei
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	808	19 lei	15.352 lei
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	17.979,5	65 lei	1.168.667,50 lei
6.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	6	400 lei	2.400 lei
7.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	133,5	630 lei	84.105 lei
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	час	13	360 lei	4.680 lei
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	40	390 lei	15.600 lei
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	serv	1	2400 lei	2.400 lei
11.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	8	400 lei	3.200 lei
12.	Greder O&K 156 F 16t	час	63	600 lei	37.800 lei
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером И устройство водосточных каналов по вдоль дороги Укатка dna корыта механизированным способом Устройство щебёночной подготовки из щебня Погрузка и перевозка щебня для устройства дорог Укатка щебня	M ²	3.878	20 lei	77.560 lei
TOTAL: 1.984.617,61 lei					
Inclusiv TVA: 330.769,60 lei					

ЗАКАЗЧИК:


ICS Summa SRL
mun.Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.

ПОДРЯДЧИК:

“FRAI Construct” SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC “ProCreditbank” SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
IDNO 1010600027155

Frai Alexandru
L.Ş.



ce



Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

27 mai 2019

PROCES VERBAL nr. 4
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале, содержание временной технической дороги на отвал автогрейдером	М ³	49 765,69	23	1 144 610,96
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	М ³	18 681,20	17	317 580,40
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	М ³	-796,06	21	-16 717,26
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	М ³	16 876,00	19	320 644,00
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект	М ³	39 868,18	65	2 591 431,70
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	29,00	630	18 270,00
7.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	11,00	390	4 290,00
8.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	-30,00	430	-12 900,00
9.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	11,00	400	4 400,00
10.	Greder O&K 156 F 16t	час	17,00	600	10 200,00
11.	Услуги Bobcat	час	79,00	290	22 910,00
12.	Услуги вывоза мусора	рейс	51,00	800	40 800,00
TOTAL LEI					4 445 519,80
TVA					740919,97


ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

03 Iulie 2019

PROCES VERBAL nr. 6
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта	M ²	7872,5	7	55107,5
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	1574,5	280	440860
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	7872,5	7	55107,5
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	7872,5	4,5	35426,25
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	7872,5	17	133832,5
6.	Щебень	M ²	7872,5	74	582565
7.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	7872,5	14	110215
8.	Щебень	M ²	7872,5	55	432987,5
				TOTAL LEI	1 846 101,25
				TVA	307 683,54

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC "VictoriaBank" SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108
S.R.L.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

03 Iulie 2019

PROCES VERBAL nr. 5
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	18 394,93	7,00	128 764,51
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	3 678,99	280,00	1 030 117,20
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	М ²	18 394,93	4,50	82 777,19
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнем фракции 5/20мм толщиной 150мм	М ²	18 394,93	17,00	312 713,81
5.	Щебень	М ²	18 394,93	58,00	1 066 905,94
				TOTAL LEI	2 621 278,65
				TVA	436 879,77

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/î 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMDZX883
TVA 0204248
c/î 1002600022108





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

1 august 2019

PROCES VERBAL nr. 7
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале,	M ³	23 095,29	23	531 191,63
2.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	M ³	15 040,32	21	315 846,72
3.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	M ³	10 752,00	19	204 288,00
4.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	M ³	51 612,10	65	3 354 786,50
5.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	ora	32,00	400	12 800,00
6.	Excavator Liebherr A924/ A904	ora	92,00	630	57 960,00
7.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	ora	6,00	390	2 340,00
8.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	ora	1,00	430	430,00
9.	Каток НАММ 2311 SD 7 t	ora	82,00	400	32 800,00
10.	Услуги Bobcat	час	76,00	290	22 040,00
11.	Услуги вывоза мусора	рейс	166,00	800	132 800,00
12.	Greder O&K 156 F 16t	ora	113,00	600	67 800,00
13.	Выполнение дорожного корыта с автогрейдером и устройство водосточных каналов вдоль дороги (по необходимости), укатка дна корыта механизированным способом, устройство щебёночной подготовки из щебня, погрузка и перевозка щебня для устройства дорог, укатка щебня.	M ²	1 001,00	20	20 020,00
				TOTAL LEI	4 755 102,85
				TVA	792517,14

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



Frai Alexandru
L.Ş.

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108



Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.



Beneficiar: ICS Summa SRL

8 noiembrie 2019

Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

PROCES VERBAL nr. 9
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M	Volum	Pret	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на	М ³	14 518,39	23	333 922,97
2.	Выполнения грунтовой подушки (под фундаменты или парковку) с послойной планировки автогрейдером и укатки катком	М ³	8 778,02	17	149 226,34
3.	Выполнения обратной засыпки глиной фундаментов или пазухов зданий с послойной планировки бульдозером и укатки катком	М ³	693,14	21	14 555,94
4.	Погрузка эксковатором минерального грунта в самосвалы и перевозка автосамосвалами на расстоянии до 1км, содержание временной технической дороги автогрейдером	М ³	2 480,00	19	47 120,00
5.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	М ³	36 584,95	65	2 378 021,75
6.	Услуги эксковатора ATLAS 1304 16 t	час	17,00	400	6 800,00
7.	Excavator Liebherr A924/ A904	час	254,00	630	160 020,00
8.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115-10 m3	час	10,00	360	3 600,00
9.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	час	54,00	390	21 060,00
10.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	час	23,00	430	9 890,00
11.	Каток WACKER 2 t	час	45,00	250	11 250,00
12.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	час	107,00	400	42 800,00
13.	Услуги Bobcat	час	222,00	290	64 380,00
14.	Услуги вывоза мусора	рей	92,00	800	73 600,00
15.	Greder O&K 156 F 16t	час	65,00	600	39 000,00
TOTAL LEI					3 355 247,00
TVA					559207,83

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



Frai Alexandru
L.Ş.

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600027108



Ali Sulhi Ciceran
L.Ş.



Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

2 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 13
DE PRIMIRE-PREDARE A SERVICIILOR MECANIZATE

	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Volum	Pret (lei)	Valoare (lei)
1.	Разработка эксковатором растительного слоя с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами в отвал на расстоянии до 1км, работа бульдозера на отвале,	М ³	390,00	23	8 970,00
2.	Разработка эксковатором минерального слоя (суглинков) с погрузкой в самосвалы и перевозка автосамосвалами на объект заказчика	М ³	1 814,00	65	117 910,00
3.	Excavator Liebherr A924/ A904	ora	133,00	630	83 790,00
4.	Услуги автосамосвал Kamaz 65115 V=10 m ³	ora	28,00	360	10 080,00
5.	Услуги автосамосвал Kamaz 6520/Iveco/MAN V=16 m ³	ora	118,00	390	46 020,00
6.	Услуги автосамосвал Iveco/BMC V=20 m ³	ora	32,00	430	13 760,00
7.	Каток HAMM 2311 SD 7 t	ora	28,00	400	11 200,00
8.	Услуги Bobcat	час	91,00	290	26 390,00
9.	Услуги вывоза мусора	рейс	8,00	800	6 400,00
10.	Greder O&K 156 F 16t	ora	10,00	600	6 000,00
				TOTAL LEI	330 520,00
				TVA	55086,67

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



Frai Alexandru
L.Ş.

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600027108



Ali Sulhi Cicerai
L.Ş.



Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

18 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 14
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Планировка дна корыта автогрейдером (планировка автогрейдером)	M ²	1475,86	6	8855,16
2.	Укатка дна корыта механизированным способом	M ²	1475,86	5	7379,30
3.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ³	295,17	280	82647,60
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	1475,86	7	10331,02
5.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	1475,86	4,5	6641,37
6.	Щебень	M ²	1475,86	59	87075,74
7.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной	M ²	1475,86	16	23613,76
8.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	M ²	1475,86	14	20662,04
9.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=60мм	M ²	1475,86	265	391102,90
10.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	M ²	1475,86	9	13282,74
11.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	1475,86	262	386675,32
				Total LEI	1038267,52
				TVA:	173044,59

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
c/f 1010600027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M.Varlaam 77
IBAN:MD17VI225100011100537 MDL
BC „VictoriaBank”
c/b VICBMD22
TVA 0204248
c/f 1002600027108

Ali Sulhi Ci
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

2 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 12
DE AMENAJARE A DRUMULUI

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена	Сумма(лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	M ²	1556,27	7	10893,89
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	M ²	311,25	280	87151,12
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 400гр/м2	M ²	1556,27	7	10893,89
4.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	M ²	1556,27	4,5	7003,215
5.	Устройство щебёночного подготовки из щебня фракции 40/80мм уплотнённой катком толщиной 200мм	M ²	1556,27	17	26456,59
6.	Щебень	M ²	1556,27	74	115163,98
7.	Устройство щебёночного слоя с расклиновкой из щебня фракции 20/40мм толщиной 150мм	M ²	1556,27	14	21787,78
8.	Щебень	M ²	1556,27	55	85594,85
9.	Пролив щебёночного основания битумной эмульсией 0,8л/м2	M ²	1531,84	14	21445,76
10.	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой смеси асфальта Н=80мм	M ²	1531,84	295	451892,8
11.	Подгрунтовка основания битумной эмульсией 0,3л/м2	M ²	2123,86	9	19114,74
12.	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой смеси асфальтобетона Н=50мм	M ²	2123,86	262	556451,32
				Total LEI	1413849,94
				TVA:	235641,66

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
C/F 1010690027155



ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537100
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108

Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.





Beneficiar: ICS Summa SRL
Amplasarea obiectivului: Arena Polivalenta de interes national

26 decembrie 2019

PROCES VERBAL nr. 15
DE INDEPLINIRE A SERVICIILOR MECANIZATE

Nr.	Наименование работ	Е.И.	Кол-во	Цена (лей)	Сумма (лей)
1.	Устройство корыта (планировка автогрейдером)	М ²	5 668,61	7,00	39680,26
2.	Устройство песчаный подушки из песка по уклону рельефа толщиной 200мм	М ³	566,86	280,00	158721,01
3.	Укладка геотекстильной мембраны плотностью 200гр/м2	М ²	5 668,61	4,50	25508,74
4.	Устройство щебёночной подготовки из щебня фракции 20/40мм с расклинцовкой щебнём фракции 5/20мм толщиной 150мм	М ²	5 668,61	17,00	96366,34
5.	Щебень	М ²	5 668,61	38,66	219148,36
TOTAL LEI					539 424,71
TVA					89 904,12

ПОДРЯДЧИК:

"FRAI Construct" SRL
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 19/3 ap. 44
IBAN: MD02PR002251390056490301
BC "ProCreditbank" SA, mun. Chişinău
c/b PRCBMD22
TVA 0404285
C/F 1010600022155



Frai Alexandru
L.Ş.

ЗАКАЗЧИК:

ICS Summa SRL
mun. Chisinau, str. M. Varlaam 77
IBAN: MD17VI225100011100537 MDI
BC „VictoriaBank” SA
c/b VICBMD2X883
TVA 0204248
c/f 1002600022108



Ali Sulhi Cicerali
L.Ş.