



FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. AAH4314832



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.12.2019 / 23.12.2019		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____ Путевой лист серия номер дата		9. Transportator DANSTAR EVOLUTION SRL Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1018600006831 Ф.к./ код НДС 0610072				
1. Furnizor: DANSTAR EVOLUTION SRL, MD-4839, str.Salcamiilor,68/3, s.Stauceni, mun.Chisinau. BC "Energbank" Поставщик		S.A. filiala "Ciocana Noua" Chisinau, BIC: ENEGMD22408, IBAN: MD55EN000002224310056408		2. Comprator/beneficiar Покупатель/получатель		IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, Chisinau str.N.Testimianu 29/1. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, BIC: TREZMD2X, IBAN: MD32MO2224ASV85970237100		c.f./ nr.TVA 1018600006831 Ф.к./ код НДС 0610072				
3. Delegație data _____ Доверенность дата		delegatul delegированный _____		4. Documente anexate PV de receptie a lucrarilor executate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare CHISINAU Пункт погрузки		6. Punct descărcare CHISINAU Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/услуг и код товарной позиции товара/услуга		10.2 Unitat de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левей	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левей	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, левей	10.9 Alți informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
000000047 Lucrari de reparatie Clinica		p/v	1	88 355,87	88 355,87	20%	17 671,17	106 027,04				
11. TOTAL (pe pagină) / S.R.L. Итого (по странице)				88 355,87	X	17 671,17	106 027,04	X	X			
12. TOTAL (pe factura fiscală) Итого (по налоговой накладной)				88 355,87	X	17 671,17	106 027,04	X	X			
13. Permise de liberare: Отпускные документы		MITCHI SERGIU- Administrator principal		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predarea mărfurilor/activelor (serviciile): Сдача товаров/услуг				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
L.Ș. M.I.												
15. Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Принят товаров/услуг посредником (перевозчиком)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat mărfurile/activelor intermediarului (transportatorului): Сдача товаров/услуг посредником (перевозчиком)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товаров/услуг (услуги) покупателем/получателем				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								



Antreprenor SRL Danstar Evolution
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **106 027,04 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie, schimbarea a jeamurilor la etajul 1, Administratia.. 1.1. Lucrari de demolari si demontari.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,00	15,38 15,38	276,77 276,77
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
3	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
4	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,00	16,47 16,47	16,47 16,47
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				477,41 420,65
		1.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine.				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	19,00	916,49 26,73	17 413,26 507,78

	2	3	4	5	6	7
		inclusiv. Rame PVC si PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandvich"	m2	6,50	1 112,42 29,65	7 230,71 192,75
8	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	4,00	120,79 15,01	483,15 60,04
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	12,00	78,46 13,18	941,47 158,16
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	12,00	83,19 3,29	998,34 39,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 066,92 958,27
		1.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori..				
11	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	79,65 62,24	796,54 622,37

	2	3	4	5	6	7
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	21,90 18,30	218,99 183,05
14	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	10,00	13,69 9,52	136,87 95,19
15	CN53A-1	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrun) t	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	59,56 44,66	893,40 669,96
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	22,91 20,14	343,71 302,03
18	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	35,00 25,26	524,95 378,91
19	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 836,40 2 981,86
		1.4. Lucrari de reparatie la exterior (fasada)				
20	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,00	21,90 18,30	656,96 549,15
21	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,	m2	20,00	30,15 16,47	603,03 329,49

	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 259,99 878,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 640,72 5 239,41
		2. Lucrari de reparatie, in spatiul sanitaria etajul 4, Sectia №1. 2.1. Lucrari de reparatie etajul 4, Spatiul sanitar.				
22	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	147,32 144,61	73,66 72,30
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,50	15,38 15,38	53,82 53,82
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	45,00	58,77 58,58	2 644,82 2 635,92
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	10,78 9,88	161,73 148,27
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,00	10,78 9,88	161,73 148,27
27	TsH92B	Incarcarea moluzolui in auto	t	2,50	40,64 40,64	101,59 101,59
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,50	56,76 0,00	141,90 0,00
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandvich"	m2	4,50	1 112,42 29,65	5 005,87 133,44
30	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade,	m2	12,00	87,31 10,98	1 047,67 131,80

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpene, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor podelelor "Supraton"	m2	15,00	3,97 1,10	59,60 16,47
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00	35,97 8,57	467,62 111,37
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,00	249,07 91,53	3 736,05 1 372,88
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,01	28 258,37 6 229,93	282,58 62,30
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	21,90 18,30	218,99 183,05
36	CN53A-1	Grunduirea suprafetelor interioare tavane (Betonogrun) t	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00	79,65 62,24	3 186,15 2 489,48
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	59,56 44,66	893,40 669,96
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	15,00	22,91 20,14	343,71 302,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
40	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	45,00	211,02 104,34	9 495,84 4 695,23
41	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	15,00	35,16 24,89	527,39 373,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 646,30 13 718,09
		2.2. Lucrari sanitare.				
42	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	10,98 10,98	87,86 87,86
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
44	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	115,33 9,15	115,33 9,15
45	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
46	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	896,35 42,10	896,35 42,10
47	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pedistal, avind teava de	buc	1,00	539,22 78,71	539,22 78,71

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 174,41 60,41	1 174,41 60,41
49	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	52,49 6,59	209,96 26,36
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	51,23 11,35	512,34 113,49
51	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	5,00	50,81 12,08	254,07 60,41
52	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	56,52 10,62	113,03 21,23
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	14,40 9,15	43,19 27,46
54	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	19,83 8,05	158,61 64,43
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	17,21 11,72	103,24 70,29
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	22,57 10,25	225,68 102,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 668,33 999,45
		2.3. Lucrari de ventelare				
57	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	9,15 9,15	45,76 45,76
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	17,21 11,72	34,41 23,43
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	74,00 18,30	296,02 73,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				376,20 142,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 690,83 14 859,95
		3. Lucrari de montare in spatiului sanitar etajul 4, Sectia №1				
		3.1. Retele electricitatie				
60	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00	24,89 24,89	99,58 99,58
61	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	33,68 33,68	67,36 67,36
62	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00	33,68 33,68	33,68 33,68
63	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3*1.6mm), in tuburi de protectie IP-PVC - 16mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	4,00	117,75 58,94	471,01 235,77
64	RpEC04A	Montarea locului de intreruptoare, executat	buc	2,00	273,11 136,56	546,21 273,11

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri				
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	64,64 11,35	64,64 11,35
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	64,64 11,35	129,29 22,70
67	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,00	109,81 51,99	109,81 51,99
68	RpED07A	Montarea cablurilor electrice VVG 4*1.5 mmp	m	10,00	19,87 4,39	198,70 43,93
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi cu 1 tuburi	buc	2,00	183,15 55,65	366,29 111,29
70	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60 w	buc	2,00	315,20 44,66	630,40 89,33
						2 716,97 1 040,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				
		3.2. Utelaj sanitare				
71	SC01B1-1	Cabina dus din tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta. Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb	buc	1,00	2 523,86 139,12	2 523,86 139,12
72	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu	buc	1,00	117,15 117,15	117,15 117,15

1	2	3	4	5	6	7
		agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l				
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 641,01 256,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 357,98 1 296,36

	Прямые затраты	lei	72 689,54
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 814,04
	Transportarea materialelor	3,00 %	1 526,72
	Total	100,00 +	79 030,30
	Cheltuieli de regie	7,50 %	5 927,27
	Total	100,00 +	84 957,57
	Beneficiul de de viz	4,00 %	3 398,30
	Total	100,00 +	88 355,87
	TVA	20,00 %	17 671,17
			106 027,04
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		21 395,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Danstar Evolution

Investitor
IMSP Institutul de Cardiologie

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.