

Antreprenor SC"Elinatcons"SRL
 (denumirea)

Investitor Maternitatea Municipală nr.2
mun. Chișinău bd.Gr. Vieru, 12
 (denumirea)

Obiect **Reparatia fațadei clădirii IMSP**
Maternitatea Municipală nr.2,
mun. Chișinău bd. Gr.Vieru, 12

Valoarea lucrarilor executate **1 052 923,14 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fsada				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	580,000	9,90 9,84	5 741,71 5 708,07
2	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor in beton p/u armarea coloanelor	buc	200,000	8,70 4,37	1 739,70 874,80
3	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,000	12,98 1,24	2 595,11 247,86
4	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,000	14,66 1,64	1 466,14 164,03
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	25,600	146,43 61,96	3 748,61 1 586,30

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	RpCN05A	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin	m	147,000	150,92 124,66	22 184,56 18 324,87
7	RpCN05J1	Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 100-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin pe rabit, gata montat, pentru profile la cornise pe suprafete curbe	m	79,140	265,96 229,27	21 047,79 18 144,48
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "betonocontact"	m2	1 102,870	4,57 1,09	5 036,24 1 205,98
9	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	374,480	95,68 74,36	35 831,67 27 845,61
10	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul	m2	50,000	60,86 30,98	3 043,00 1 549,13

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil - balcoane				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	374,480	12,83 4,37	4 805,41 1 637,99
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	374,480	89,23 44,47	33 416,52 16 652,77
13	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare	kg	60,000	49,13 2,92	2 948,06 174,96
14	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	460,000	24,18 15,67	11 122,80 7 209,81
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	800,000	33,67 27,34	26 939,71 21 870,00
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile balcon	m2	6,000	146,48 61,96	878,86 371,78
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	120,000	9,93 1,64	1 191,45 196,83
18	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,800	1 085,26 196,83	1 953,46 354,29
19	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat	m2	60,000	54,39	3 263,35

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)			21,87	1 312,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				188 954,15 125 431,76
		2. Scarile				
20	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	200,000	54,39 21,87	10 877,83 4 374,00
21	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton, trepte,	m	160,000	61,05 40,09	9 767,84 6 415,20
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile pandus scara din spate	m2	2,000	146,47 61,97	292,94 123,93
23	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante carcas pandus	kg	30,000	12,98 1,24	389,27 37,18
24	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pandus	m3	1,000	1 088,80 207,77	1 088,80 207,77
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	30,000	1,87 1,46	56,01 43,74
26	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau	m2	27,440	903,55 59,23	24 793,31 1 625,30

1	2	3	4	5	6	7
		tesatura din sirma de inox, inclusiv elementele din inox de sustinere si fixare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 266,00 12 827,12
		3. Lucrari diverse				
27	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	40,000	12,76 12,76	510,30 510,30
28	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	120,000	110,44 110,44	13 253,22 13 253,22
29	TrI1AA02F 2	Incarcarea gunoiului de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	35,000	18,23 18,23	637,88 637,88
30	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	35,000	108,50 0,00	3 797,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 198,90 14 401,40
		4. Peretii				
31	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu clei pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	374,480	60,11 44,47	22 510,12 16 652,77
32	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu clei pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=2	m2	374,480	23,76 17,50	8 897,56 6 551,89
33	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	374,480	19,31 8,75	7 229,71 3 275,94

1	2	3	4	5	6	7
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	8,02 8,02	16,04 16,04
35	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	40,000	46,95 10,94	1 877,90 437,40
36	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	2,000	433,06 43,01	866,12 86,02
37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator	buc	1,000	70,35 23,69	70,35 23,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 467,80 27 043,75
		5. Muchiile				
38	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu clei pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	356,570	60,11 44,47	21 433,52 15 856,30
39	CF51B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu clei fasad alb pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm k=2	m2	356,570	33,11 17,50	11 806,75 6 238,56
40	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	356,570	19,31 8,75	6 883,94 3 119,28
41	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	684,740	12,65 9,48	8 663,84 6 489,27
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	103,430	60,11 44,47	6 217,22 4 599,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
43	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,430	19,31 8,75	1 996,85 904,84
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,430	24,53 20,05	2 537,50 2 073,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 539,62 39 281,22
		6. Soclu				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,320	2 112,97 196,83	2 789,12 259,82
46	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) k=3	m2	275,120	345,32 178,32	95 004,45 49 058,60
47	CF11C1	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi adincite	m2	293,940	122,29 100,24	35 945,37 29 463,81
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de	m2	10,680	293,84 60,14	3 138,25 642,32

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat),				
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 877,19 79 424,55
		7. Sapa de beton				
49	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice k=2	m2	71,210	50,30 50,30	3 581,94 3 581,94
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,200	513,06 36,09	3 694,00 259,82
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	213,630	9,93 1,64	2 121,04 350,40
52	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	8,120	1 085,28 196,83	8 812,49 1 598,26
53	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,000	83,19 21,51	1 663,72 430,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 873,19 6 220,53
		8. Usi si ferestre				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	10,850	15,31 15,31	166,06 166,06
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.)	m2	64,000	15,31 15,31	979,78 979,78
56	RpCP45D	Demontarea, grilelor, etc	kg	300,000	1,87 1,46	560,12 437,40
57	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a grilelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	17,050	54,57 49,57	930,42 845,20
58	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple	kg	300,000	20,48 9,48	6 142,50 2 843,10

1	2	3	4	5	6	7
68	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile pandus	m2	30,290	146,58 61,96	4 439,97 1 876,88
69	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,810	1 060,01 164,03	16 758,81 2 593,28
70	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante carcas pandussi scari	kg	1 034,230	12,98 1,24	13 419,71 1 281,73
71	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	456,000	14,66 1,64	6 685,55 747,95
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,920	55,72 25,52	3 227,41 1 477,83
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	173,760	9,93 1,64	1 725,20 285,01
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	125,110	324,34 91,13	40 578,37 11 400,65

1	2	3	4	5	6	7
75	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton, trepte, cu cauciuc	m	45,000	111,65 40,10	5 024,21 1 804,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 299,51 27 732,64

		Cheltuieli directe	lei	730 251,50
		Asigurari sociale (Π3) * 27,5 %	27,50 %	93 628,44
		Total Π3+Asigur	100,00 +	823 879,94
		Transport (Π3) * 3 %	3,00 %	11 296,10
		Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	835 176,04
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	25 055,27
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	860 231,31
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	17 204,63
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	877 435,94
		TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	175 487,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 052 923,14 340 467,06

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Elinatcons". SRL

Investitor :
Maternitatea Municipală nr.2 mun. Chisinau
bd. Gr. Vieru, 12

(denumirea)
Director *Cărărus* Cărărus Mihail.
(funcția, semnătura numele, prenumele)

(denumirea)
Director T. Lufin
(funcția, semnătura numele, prenumele)

L.Ș

L.Ș

[Signature]
CUR KAVEL
DS-2014
2014
DIRIGENTE DE SANT

[Signature]
RT-2014
Nr. 1427
1.2.a.b.*
RESPONSABIL TEHNIC