

Antreprenor	
	(denumirea)
Investitor	
	(denumirea)
Obiect	Agentia relatii interentice. Reparatia partiala incaperi et. 3

Valoarea lucrarilor executate **120 497,601 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinet 322. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,600	23,687	251,081
					—	243,184
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,600	6,039	64,014
					—	27,020
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,600	31,017	328,784
					—	180,136
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	10,600	167,189	1 772,208
					—	1 378,043
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	10,600	40,962	434,202
					—	279,211
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10,600	56,603	599,995
					—	495,375
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,600	6,039	64,014
					—	27,020
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,600	64,057	679,007
					—	495,375
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	13,100	52,814	691,857
					—	500,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 885,162 3 626,262
		1.2. Cabinet 322. Podele				
10	RpCK06E 2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu	m2	1,000	293,434	293,434
					—	144,449
11	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	10,600	173,753	1 841,785
					—	900,682
12	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	12,250	84,270	1 032,305
					—	728,703
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 167,524 1 773,834
		1.3. Cabinet 322. Pereti				

13	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	32,200	15,196	489,305
					—	383,045
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	6,039	194,459
					—	82,081
15	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	32,200	100,254	3 228,175
					54,381	1 751,062
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	32,200	31,018	998,771
					16,994	547,207
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	32,200	56,602	1 822,587
					—	1 504,818
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	6,039	194,459
					—	82,081
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	32,200	64,057	2 062,647
					—	1 504,819
20	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	34,533	34,533
					—	33,988
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	1,000	101,047	101,047
					—	42,485
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 125,983
		1.4. Cabinet 322. Goluri				5 931,586
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	35,688	64,238
					—	64,238
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2	1,800	2 419,523	4 355,141
					373,868	672,962
24	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	339,525	339,525
					—	212,425
25	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	5,000	76,258	381,288
					—	33,988
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 140,192
		1.5. Cabinet 320. Tavane				983,613
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,200	23,687	241,606
					—	234,007
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039	61,599
					—	26,001
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,200	31,018	316,379
					16,994	173,339
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	10,200	167,191	1 705,346
					—	1 326,042
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	10,200	40,962	417,815
					26,341	268,675
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10,200	56,602	577,337
					—	476,681
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039	61,599
					—	26,001
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,200	64,057	653,382
					—	476,682
34	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	12,800	52,814	676,015
					—	489,427
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 711,078
		1.6. Cabinet 320. Goluri				3 496,855

35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554	500,109
					—	437,595
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472	303,708
					—	189,398
		Total capitol: Inclusiv salariu				803,817
		1.7. Cabinet 320. Podele				626,993
37	RpCK06E 2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu	m2	1,000	293,434	293,434
					—	144,449
38	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	10,200	173,758	1 772,334
					—	866,694
39	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	12,000	84,265	1 011,175
					—	713,748
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 076,943
		1.8. Cabinet 321. Tavane				1 724,891
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,650	23,684	252,236
					—	244,289
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,650	6,043	64,354
					—	27,190
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,650	31,017	330,327
					—	180,986
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	10,650	167,186	1 780,536
					—	1 384,501
44	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	10,650	40,958	436,206
					—	280,486
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10,650	56,607	602,869
					—	497,754
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,650	6,043	64,354
					—	27,190
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,650	64,062	682,256
					—	497,754
48	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	13,100	52,814	691,857
					—	500,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 904,995
		1.9. Cabinet 321. Podele				3 641,048
49	RpCK06E 2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu	m2	1,000	293,434	293,434
					—	144,449
50	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	10,650	173,756	1 850,498
					—	904,930
51	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	12,250	84,270	1 032,305
					—	728,703
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 176,237
		1.10. Cabinet 321. Pereti				1 778,082
52	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	32,200	15,196	489,305
					—	383,045
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	32,200	100,254	3 228,175
					—	1 751,062

54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	32,200	31,018 — 16,994	998,771 547,207
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	6,039 — 2,540	194,459 82,081
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	32,200	56,602 — 46,333	1 822,587 1 504,818
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	6,039 — 2,540	194,459 82,081
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	32,200	64,057 — 46,333	2 062,647 1 504,819
59	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	34,533 — 33,088	34,533 33,988
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	1,000	101,047 — 42,485	101,047 42,485
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 125,983 5 931,586
		1.11. Cabinet 324. Tavane				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,200	23,687 — 23,043	241,606 234,007
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039 — 2,540	61,599 26,001
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,200	31,018 — 16,994	316,379 173,339
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	10,200	167,191 — 130,004	1 705,346 1 326,042
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	10,200	40,962 — 26,341	417,815 268,675
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10,200	56,602 — 46,333	577,337 476,681
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039 — 2,540	61,599 26,001
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,200	64,057 — 46,333	653,382 476,682
69	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	12,800	52,814 — 30,336	676,015 489,427
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 711,078 3 496,855
		1.12. Cabinet 324. Goluri				
70	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554 — 42,485	500,109 437,595
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472 — 126,366	303,708 189,398
		Total capitol: Inclusiv salariu				803,817 626,993
		1.13. Cabinet 324. Podele				
72	RpCK06E 2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu	m2	1,000	293,434 — 144,449	293,434 144,449
73	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	10,200	173,758 — 84,970	1 772,334 866,694
74	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	12,000	84,265 — 50,470	1 011,175 713,748
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 076,943 1 724,891

		1.14. Cabinet 316. Goluri				
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554	500,109
					—	—
					42,485	437,595
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472	303,708
					—	—
					126,366	189,398
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	6,039	9,059
					—	—
					3,824	3,824
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	1,500	64,057	96,086
					—	—
					46,733	70,100
		Total capitol: Inclusiv salariu				908,962
		1.15. Cabinet 312. Goluri				700,917
79	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554	500,109
					—	—
					42,485	437,595
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472	303,708
					—	—
					126,366	189,398
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	6,039	9,059
					—	—
					3,824	3,824
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	1,500	64,057	96,086
					—	—
					46,733	70,100
		Total capitol: Inclusiv salariu				908,962
		1.16. Cabinet 317. Tavane				700,917
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,200	23,687	241,606
					—	—
					23,043	234,007
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039	61,599
					—	—
					2,540	26,001
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	10,200	31,018	316,379
					—	—
					16,994	173,339
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	10,200	167,191	1 705,346
					—	—
					130,004	1 326,042
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	10,200	40,962	417,815
					—	—
					26,341	268,675
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10,200	56,602	577,337
					—	—
					46,733	476,681
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	6,039	61,599
					—	—
					2,540	26,001
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,200	64,057	653,382
					—	—
					46,733	476,682
91	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	12,800	52,814	676,015
					—	—
					38,226	489,427
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 711,078
		1.17. Cabinet 317. Goluri				3 496,855
92	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554	500,109
					—	—
					42,485	437,595
93	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472	303,708
					—	—
					126,366	189,398
		Total capitol: Inclusiv salariu				803,817
		1.18. Cabinet 319. Goluri				626,993

94	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	10,300	48,554	500,109
					—	437,595
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	1,500	202,472	303,708
					—	189,398
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	6,039	9,059
					—	3,824
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	1,500	64,057	96,086
					—	70,100
		Total capitol: Inclusiv salariu				908,962 700,917
		1.19. Cabinet 302. Tavane				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	23,687	397,940
					—	385,424
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	6,039	101,457
					—	42,825
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	16,800	31,018	521,095
					—	285,499
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	16,800	167,190	2 808,794
					—	2 184,069
102	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	16,800	40,963	688,179
					—	442,524
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	16,800	56,602	950,920
					—	785,123
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	6,039	101,457
					—	42,825
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	16,800	64,058	1 076,171
					—	785,123
106	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la	m	17,400	52,814	918,955
					—	665,315
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 564,968 5 618,727
		1.20. Cabinet 302. Podele				
107	RpCK06E 2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu	m2	1,000	293,434	293,434
					—	144,449
108	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv	m2	16,800	173,761	2 919,179
					—	1 427,496
109	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	16,600	84,268	1 398,848
					—	987,351
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 611,461 2 559,296
		1.21. Cabinet 302. Pereti				
110	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	45,100	15,196	685,331
					—	536,501
111	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	45,100	100,254	4 521,449
					—	2 452,574
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	45,100	31,018	1 398,899
					—	766,429
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,100	6,039	272,363
					—	114,964
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	45,100	56,602	2 552,757
					—	2 107,681
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,100	6,039	272,363
					—	114,964

116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	45,100	64,057	2 888,991
					—	2 107,681
117	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	34,533	34,533
					—	33,988
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	1,000	101,047	101,047
					—	42,485
		Total capitol:				12 727,733
		Inclusiv salariu				8 277,267
		1.22. Diverse				
119	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t	6,000	449,385	2 696,313
					—	2 696,313
120	Tr11AA01C2	Încarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t	4,000	29,733	118,930
					—	118,930
121	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	243,750	975,000
					—	0,000
		Total capitol:				3 790,243
		Inclusiv salariu				2 815,243
		<i>Total</i>	lei			93 645,938
		<i>CAS</i>	24,00 %			14 606,549
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			610,121
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			3 265,878
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			1 121,284
		Total capitol:				113 249,770
		Inclusiv salariu				60 860,621
		2. Lucrari de montare				
122	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile cab 324	buc	3,000	18,693	56,080
					—	56,080
123	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 48W cab	buc	3,000	350,352	1 051,055
					—	71,375
124	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea	m	32,000	11,896	380,666
					—	380,666
125	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe	m	32,000	62,543	2 001,382
					—	1 250,758
126	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	32,000	35,444	1 134,200
					—	679,760
		<i>Total</i>	lei			4 623,383
		<i>CAS</i>	24,00 %			585,273
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			43,695
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 853,366
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			142,114
		Total capitol:				7 247,831
		Inclusiv salariu				2 438,639
		TOTAL proces-verbal:				120 497,601
		Inclusiv salariu				63 299,260

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)	Investitor
(denumirea)	(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
L.Ș.	L.Ș.

Agentia relatii interentice. Reparatia partiala incaperi et. 3	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
Reparatia partiala incaperi et. 3

Valoarea de deviz 120 497,601 lei

Intocmit in prețuri curente 02.12.2024

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,278	84,97	3 847,272
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,168	84,97	6 811,873
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	216,171	84,97	18 368,049
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,486	84,97	41,295
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,921	84,97	8 065,437
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,500	84,97	637,275
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	32,800	84,97	2 787,015
8.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,200	84,97	101,964
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,700	84,97	2 438,639
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,283	84,97	9 455,717
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,342	84,97	29,060
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,372	84,97	541,429
13.	7422010060100	Timplar	h-om	3,198	84,97	271,734
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,140	84,95	2 815,243
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,657	84,97	5 918,751
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,378	84,97	32,119
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,374	84,97	1 136,388
		Total manopera				63 299,260

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	233,33	10,033
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,311	233,33	72,570
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,133	10,00	91,330
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	10,00	0,300
5.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	5,250	65,00	341,250
6.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	54,228	20,00	1 084,560
7.	2030122940260	Parchet	m2	4,545	110,00	499,950
8.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,755	110,00	83,050
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	15,00	0,900
10.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,285	15,00	49,275
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,119	19,60	1 060,732
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	73,060	35,00	2 557,100
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,260	45,00	56,700
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,700	4,80	12,960

15.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,436	15,00	36,540
16.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,676	15,00	70,140
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,256	15,00	48,840
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	26,722	15,00	400,830
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,812	25,00	195,300
20.	2462106110443	Prenadez 400	kg	40,915	25,00	1 022,875
21.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	66,402	20,00	1 328,040
22.	2521216704235	Canal cablu 20X20	m	34,272	17,00	582,624
23.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	5,040	10,00	50,400
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	195,965	10,70	2 096,825
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,114	2,63	228,674
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,048	110,00	5,280
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	133,959	5,00	669,795
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 468,330	5,00	7 341,650
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	187,931	9,33	1 753,396
30.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131,490	5,00	657,450
31.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	12,859	15,00	192,885
32.	2662106110000	Mocheta	m2	61,373	45,00	2 761,785
33.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,246	720,00	177,120
34.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,111	10,00	21,110
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	92,975	5,00	464,875
36.	2811236306200	Grila plastic 250/400	buc	3,000	55,00	165,000
37.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	13,440	10,00	134,400
38.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	87,740	6,57	576,453
39.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,800	2 000,00	3 600,000
40.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	125,00	125,000
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075	21,00	1,575
42.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,252	45,00	11,340
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,100
44.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	15,00	6,750
45.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,120	2,00	6,240
46.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,720	10,00	67,200
47.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,120	310,00	967,200
48.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	32,850	11,00	361,350
49.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	35,280	10,50	370,440
50.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,120	2,00	6,240
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,044	12,00	60,528

52.	4100126202818	Apa	m3	0,280	12,00	3,360
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,041	11,00	198,451
		Total materiale de construcții				32 690,771

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,036	25,00	0,900
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	34,493	15,00	517,395
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,590	14,50	23,055
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,687	14,50	9,961
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,293	14,50	120,249
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,438	15,00	36,570
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	33,945	15,00	509,175
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,535	15,00	83,025
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,264	15,00	3,960
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,500	650,00	975,000
		Total utilaje de construcții				2 279,290

	Total deviz:				120 497,601

Intocmit	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	