

Antreprenor SRL Reform&Construct  
 (denumirea )

Investitor IP Gimnaziul V.Hanganu  
s.Cociulia  
 (denumirea )

Obiect IP Gimnaziul V.Hanganu  
s.Cociulia

Valoarea lucrarilor executate **239 073,35 lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
 pe *august* an *2023*

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                      |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. WC Baeti</b>                                                                                                                                                |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti | m2   | 18,240    | 23,83<br>22,94                   | 434,73<br>418,48                                  |
| 2       | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)tavan  | m2   | 2,300     | 23,73<br>22,94                   | 54,58<br>52,76                                    |
| 3       | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                             | m2   | 2,300     | 26,81<br>25,49                   | 61,67<br>58,62                                    |
| 4       | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,                                                                                                | m2   | 2,100     | 35,69<br>35,69                   | 74,94<br>74,94                                    |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |         | masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                  |     |        |                                     |                                         |
| 5 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                                         | m   | 3,000  | <div>25,49</div> <div>25,49</div>   | <div>76,47</div> <div>76,47</div>       |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                                                                                                              | buc | 1,000  | <div>80,72</div> <div>80,72</div>   | <div>80,72</div> <div>80,72</div>       |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                                          | buc | 1,000  | <div>93,47</div> <div>93,47</div>   | <div>93,47</div> <div>93,47</div>       |
| 8 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )                                                 | m   | 2,000  | <div>63,98</div> <div>63,98</div>   | <div>127,96</div> <div>127,96</div>     |
|   |         | Total                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                                     | 1 004,54                                |
|   |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                     | 1 004,54<br>983,42                      |
|   |         | 1.1.2. Lucrari de reparatie                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                     |                                         |
| 9 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, | m2  | 18,240 | <div>180,61</div> <div>144,45</div> | <div>3 294,31</div> <div>2 634,75</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                       |                                         |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                      | m2 | 2,300  | <div>161,06</div> <div>130,00</div>   | <div>370,43</div> <div>299,01</div>     |
| 11 | СК03А | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 2,100  | <div>1 635,26</div> <div>152,94</div> | <div>3 434,05</div> <div>321,18</div>   |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                           | m2 | 18,240 | <div>365,43</div> <div>140,20</div>   | <div>6 665,46</div> <div>2 557,26</div> |
| 13 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,300  | <div>452,69</div> <div>212,43</div>   | <div>1 041,19</div> <div>488,58</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                 | 7                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) |     |        |                                   |                                     |
| 14 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2)                                                                                                                                                                   | m   | 18,000 | <div>37,71</div> <div>19,54</div> | <div>678,70</div> <div>351,78</div> |
| 15 | RpEF02A | Montarea corpuri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 529,32                            | 529,32                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)                                                                   |     |       | 92,62                                 | 92,62                                 |
| 16 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,000 | <div>3 256,20</div> <div>475,83</div> | <div>3 256,20</div> <div>475,83</div> |
| 17 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                     | buc | 1,000 | <div>1 837,26</div> <div>186,93</div> | <div>1 837,26</div> <div>186,93</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6              | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------------------|
| 18 | CN04A   | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO3, меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке) | m2  | 13,670 | 75,20<br>29,74 | 1 028,02<br>406,50    |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                | 22 134,94             |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                | 22 134,94<br>7 814,44 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                | 23 139,48             |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                | 23 139,48<br>8 797,86 |
|    |         | 1.2. Cabine de dus Baeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                       |
|    |         | 1.2.1. Lucrari de demolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                       |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 22,020 | 23,73<br>22,94 | 522,54<br>505,15      |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)tavan                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,330  | 23,75<br>22,96 | 79,09<br>76,47        |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 3,330  | 26,83<br>25,51 | 89,36<br>84,96        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                            |     |        |                                     |                                         |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                             | m2  | 2,100  | <div>35,69</div> <div>35,69</div>   | <div>74,94</div> <div>74,94</div>       |
| 23 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                                         | m   | 3,000  | <div>25,49</div> <div>25,49</div>   | <div>76,47</div> <div>76,47</div>       |
| 24 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)                                                                                                                                          | buc | 2,000  | <div>110,46</div> <div>110,46</div> | <div>220,92</div> <div>220,92</div>     |
| 25 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )                                                 | m   | 2,000  | <div>54,38</div> <div>54,38</div>   | <div>108,76</div> <div>108,76</div>     |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                                     | 1 172,08                                |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                     | 1 172,08<br>1 147,67                    |
|    |         | 1.2.2. Lucrari de reparatie                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                     |                                         |
| 26 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, | m2  | 22,020 | <div>180,62</div> <div>144,45</div> | <div>3 977,22</div> <div>3 180,77</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                       |                                         |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                     | m2 | 3,330  | <div>161,06</div> <div>130,01</div>   | <div>536,32</div> <div>432,92</div>     |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 2,100  | <div>1 635,26</div> <div>152,94</div> | <div>3 434,05</div> <div>321,18</div>   |
| 29 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                          | m2 | 22,020 | <div>365,43</div> <div>140,20</div>   | <div>8 046,75</div> <div>3 087,22</div> |
| 30 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,330  | <div>452,60</div> <div>212,40</div>   | <div>1 507,16</div> <div>707,30</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |         | gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) |     |        |                  |                      |
| 31 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 8,000  | 62,03<br>62,03   | 496,23<br>496,23     |
| 32 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 58,000 | 134,91<br>54,38  | 7 824,55<br>3 154,09 |
| 33 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 26,000 | 223,87<br>131,70 | 5 820,59<br>3 424,29 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                  | 7                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                    |                                       |
| 34 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) | m   | 18,000 | <div>37,71</div> <div>19,54</div>  | <div>678,70</div> <div>351,78</div>   |
| 35 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)                                                                                                    | buc | 2,000  | <div>529,32</div> <div>92,62</div> | <div>1 058,64</div> <div>185,23</div> |
| 36 | CN04A   | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO3, меловым                                                                                                                                                                                     | m2  | 13,670 | <div>75,20</div> <div>29,74</div>  | <div>1 028,02</div> <div>406,50</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                          | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------|
|    |         | пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке)                      |     |        |                            |                              |
|    |         | Total                                                                                                                                                               | lei |        |                            | 34 408,23                    |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                  |     |        |                            | 34 408,23<br>15 747,51       |
|    |         | Total                                                                                                                                                               | lei |        |                            | 35 580,31                    |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                  |     |        |                            | 35 580,31<br>16 895,18       |
|    |         | 1.3. WC Fete                                                                                                                                                        |     |        |                            |                              |
|    |         | 1.3.1. Lucrari de demolare                                                                                                                                          |     |        |                            |                              |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti | m2  | 18,240 | <div>23,73<br/>22,94</div> | <div>432,87<br/>418,48</div> |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)tavan  | m2  | 2,300  | <div>23,73<br/>22,94</div> | <div>54,58<br/>52,76</div>   |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                             | m2  | 2,300  | <div>26,81<br/>25,49</div> | <div>61,67<br/>58,62</div>   |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся        | m2  | 2,100  | <div>35,69<br/>35,69</div> | <div>74,94<br/>74,94</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------|
|    |         | коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  |                          |
| 41 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                                                                                                                                                | m   | 3,000  | 25,49<br>25,49   | 76,47<br>76,47           |
| 42 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 80,72<br>80,72   | 80,72<br>80,72           |
| 43 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 93,47<br>93,47   | 93,47<br>93,47           |
| 44 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )                                                                                                                                                        | m   | 2,000  | 54,38<br>54,38   | 108,76<br>108,76         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                  | 983,48                   |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>983,48<br/>964,22</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                          |
| 45 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2  | 18,240 | 180,61<br>144,45 | 3 294,31<br>2 634,75     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                      | m2 | 2,300  | 161,06<br>130,00   | 370,43<br>299,01     |
| 47 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 2,100  | 1 635,26<br>152,94 | 3 434,05<br>321,18   |
| 48 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                           | m2 | 18,240 | 365,43<br>140,20   | 6 665,46<br>2 557,26 |
| 49 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment                                                                                                                         | m2 | 2,300  | 452,69<br>212,43   | 1 041,19<br>488,58   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                  | 7                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) |     |        |                                    |                                     |
| 50 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm <sup>2</sup> (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм <sup>2</sup> )            | m   | 18,000 | <div>37,71</div> <div>19,54</div>  | <div>678,70</div> <div>351,78</div> |
| 51 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | <div>529,32</div> <div>92,62</div> | <div>529,32</div> <div>92,62</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                          | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|
|    |         | sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>(Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)                                                                                                                                                                                       |     |        |                            |                            |
| 52 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>(Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,000  | $\frac{3\,256,20}{475,83}$ | $\frac{3\,256,20}{475,83}$ |
| 53 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>(Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                     | buc | 1,000  | $\frac{1\,837,26}{186,93}$ | $\frac{1\,837,26}{186,93}$ |
| 54 | CN04A   | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 13,670 | $\frac{75,20}{29,74}$      | $\frac{1\,028,02}{406,50}$ |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                 | 7                                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO3, меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке) |     |        |                                   |                                     |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                                   | 22 134,94                           |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                   | 22 134,94<br>7 814,44               |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                                   | 23 118,42                           |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                   | 23 118,42<br>8 778,66               |
|    |         | 1.4. Cabine de dus Fete                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                   |                                     |
|    |         | 1.4.1. Lucrari de demolare                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                                   |                                     |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti                                                                                                                                      | m2  | 22,020 | <div>23,73</div> <div>22,94</div> | <div>522,54</div> <div>505,15</div> |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)tavan                                                                                                                                       | m2  | 3,330  | <div>23,75</div> <div>22,96</div> | <div>79,09</div> <div>76,47</div>   |
| 57 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,330  | <div>26,83</div> <div>25,51</div> | <div>89,36</div> <div>84,96</div>   |
| 58 | RpCO56A | Demontari: timplarie din                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2,100  | <div>35,69</div>                  | <div>74,94</div>                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |         | lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                             |     |        | 35,69            | 74,94                |
| 59 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                                                                                                                                                | m   | 3,000  | 25,49<br>25,49   | 76,47<br>76,47       |
| 60 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 110,46<br>110,46 | 220,92<br>220,92     |
| 61 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )                                                                                                                                                        | m   | 2,000  | 54,38<br>54,38   | 108,76<br>108,76     |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                  | 1 172,08             |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | 1 172,08<br>1 147,67 |
|    |         | 1.4.2. Lucrari de reparatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                      |
| 62 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2  | 22,020 | 180,62<br>144,45 | 3 977,22<br>3 180,77 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                      | m2 | 3,330  | <div>161,06</div> <div>130,01</div>   | <div>536,32</div> <div>432,92</div>     |
| 64 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 2,100  | <div>1 635,26</div> <div>152,94</div> | <div>3 434,05</div> <div>321,18</div>   |
| 65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                           | m2 | 22,020 | <div>365,43</div> <div>140,20</div>   | <div>8 046,75</div> <div>3 087,22</div> |
| 66 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment                                                                                                                         | m2 | 3,330  | <div>452,60</div> <div>212,40</div>   | <div>1 507,16</div> <div>707,30</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2) |     |        |                                     |                                         |
| 67 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 8,000  | <div>62,03</div> <div>62,03</div>   | <div>496,23</div> <div>496,23</div>     |
| 68 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 62,000 | <div>134,91</div> <div>54,38</div>  | <div>8 364,17</div> <div>3 371,61</div> |
| 69 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 22,000 | <div>223,87</div> <div>131,70</div> | <div>4 925,11</div> <div>2 897,48</div> |
| 70 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 18,000 | <div>37,71</div> <div>19,54</div>   | <div>678,70</div> <div>351,78</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5      | 6                                  | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm <sup>2</sup> (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МУУМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм <sup>2</sup> ) |                |        |                                    |                                       |
| 71 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)                                                        | buc            | 2,000  | <div>529,32</div> <div>92,62</div> | <div>1 058,64</div> <div>185,23</div> |
| 72 | CN04A   | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная вододисперсионной эмульсией с порошком KNO <sub>3</sub> , меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным                                                   | m <sup>2</sup> | 13,670 | <div>75,20</div> <div>29,74</div>  | <div>1 028,02</div> <div>406,50</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                     | 7                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------|
|    |         | средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке)                                                                                                            |     |        |                       |                         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                            | lei |        |                       | 34 052,37               |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                               |     |        |                       | 34 052,37<br>15 438,22  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                            | lei |        |                       | 35 224,45               |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                               |     |        |                       | 35 224,45<br>16 585,89  |
|    |         | 1.5. WC Profesori                                                                                                                                                                |     |        |                       |                         |
|    |         | 1.5.1. Lucrari de demolare                                                                                                                                                       |     |        |                       |                         |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)pereti              | m2  | 18,240 | <u>23,73</u><br>22,94 | <u>432,87</u><br>418,48 |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)tavan               | m2  | 2,300  | <u>23,73</u><br>22,94 | <u>54,58</u><br>52,76   |
| 75 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                          | m2  | 2,300  | <u>26,81</u><br>25,49 | <u>61,67</u><br>58,62   |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2  | 2,100  | <u>35,69</u><br>35,69 | <u>74,94</u><br>74,94   |
| 77 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in                                                                                                                                   | m   | 3,000  | <u>25,49</u><br>25,49 | <u>76,47</u><br>76,47   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | interiorul cladirii, avind<br>diametru de 1/2"-1"<br>(Разборка оцинкованных<br>стальных труб, диаметр<br>1/2"-1")                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                     |                                         |
| 78 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile<br>(Снятие фаянсового<br>умывальника, включая<br>принадлежности)                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000  | <div>80,72</div> <div>80,72</div>   | <div>80,72</div> <div>80,72</div>       |
| 79 | RpSC06A | Demontarea unui vas de<br>closet din faianta, complet<br>echipat (Снятие<br>фаянсового унитаза,<br>полностью<br>укомплектованного)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | <div>93,47</div> <div>93,47</div>   | <div>93,47</div> <div>93,47</div>       |
| 80 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si<br>pieselor de legatura<br>fasonate din fonta, pentru<br>canalizare, cu diametrul de<br>50 mm (Разборка труб и<br>соединительных деталей<br>чугунных,<br>канализационных,<br>диаметр 50 мм )                                                                                                                                                                             | m   | 2,000  | <div>54,38</div> <div>54,38</div>   | <div>108,76</div> <div>108,76</div>     |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                                     | 983,48                                  |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                                     | 983,48<br>964,22                        |
|    |         | 1.5.2. Lucrari de reparatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                     |                                         |
| 81 | CF15A   | Tencuieli interioare si<br>exterioare sclivisite,<br>executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T<br>de 2 cm grosime medie, la<br>pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete<br>plane (Внутренняя и<br>наружная заглаженная<br>штукатурка,<br>выполненная вручную,<br>цементным раствором М<br>100-Т, средней толщиной<br>2 см, стен бетонных или<br>кирпичных с ровной<br>поверхностью) | m2  | 18,240 | <div>180,61</div> <div>144,45</div> | <div>3 294,31</div> <div>2 634,75</div> |
| 82 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5<br>mm grosime, executate<br>manual, cu amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,300  | <div>161,06</div> <div>130,00</div> | <div>370,43</div> <div>299,01</div>     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                          | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|-------------------------------|
|    |       | pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                               |    |        |                            |                               |
| 83 | СК03А | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2 | 2,100  | $\frac{1\,635,26}{152,94}$ | $\frac{3\,434,05}{321,18}$    |
| 84 | CI22В | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                           | m2 | 18,240 | $\frac{365,43}{140,20}$    | $\frac{6\,665,46}{2\,557,26}$ |
| 85 | CG17А | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in                           | m2 | 2,300  | $\frac{452,69}{212,43}$    | $\frac{1\,041,19}{488,58}$    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                  | 7                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)                                                          |     |        |                                    |                                     |
| 86 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) | m   | 18,000 | <div>37,71</div> <div>19,54</div>  | <div>678,70</div> <div>351,78</div> |
| 87 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | <div>529,32</div> <div>92,62</div> | <div>529,32</div> <div>92,62</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                          | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|
|    |         | с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                            |                            |
| 88 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,000  | $\frac{3\,256,20}{475,83}$ | $\frac{3\,256,20}{475,83}$ |
| 89 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                     | buc | 1,000  | $\frac{1\,837,26}{186,93}$ | $\frac{1\,837,26}{186,93}$ |
| 90 | CN04A   | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска ручная                                                                                                                                                                                     | m2  | 13,670 | $\frac{75,20}{29,74}$      | $\frac{1\,028,02}{406,50}$ |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5 | 6 | 7                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------|
|   |   | вододисперсионной эмульсией с порошком KNO <sub>3</sub> , меловым пигментом для цвета, эмульгатором, связующим веществом (СМС) фунгицидным средством, в 2 слоя по отделанной поверхности или обычной штукатурке) |     |   |   |                         |
|   |   | Total                                                                                                                                                                                                            | lei |   |   | 22 134,94               |
|   |   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |     |   |   | 22 134,94<br>7 814,44   |
|   |   | Total                                                                                                                                                                                                            | lei |   |   | 23 118,42               |
|   |   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |     |   |   | 23 118,42<br>8 778,66   |
|   |   | Total                                                                                                                                                                                                            | lei |   |   | 140 181,08              |
|   |   | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                               |     |   |   | 140 181,08<br>59 836,25 |

|  |  |                                                        |        |                         |
|--|--|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|  |  | Total                                                  | lei    | 140 181,08              |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %              | 24 %   | 14 360,70               |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                    | 10 %   | 8 006,08                |
|  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %                       | 2 %    | 1 601,22                |
|  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % | 23 801,62               |
|  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %     | 6 %    | 11 277,03               |
|  |  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %     | 20 %   | 39 845,55               |
|  |  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu               |        | 239 073,35<br>59 836,25 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Reform&Construct

Investitor

IP Gimnaziul V.Hanganu - Coculia

(denumirea)



(denumirea)  
SRL REFORM & CONSTRUCTS  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Horam Maria  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

L.Ş.