

Підприємство, організація - ТОВ "Нафтогазмонтаж"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31462406)

Замовник - ТОВ "Оператор ГТС України"

Генпідрядник - ТОВ "Нафтогазмонтаж"

Субпідрядник -

Договір № 2104000062 від "19" квітня 2021 року

Найменування будови та її адреса - Ремонт МГ «Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне», 2 нитка, Ду 500 Ру 55 на ділянці км 89,830 – км 90,090 з частковою заміною

труб (довжиною до 260м) та заміною дефектного кранового вузла № 219 Ду 500 Северодонецького ЛВУМГ

Найменування об'єкта - Ремонт МГ «Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне», 2 нитка, Ду 500 Ру 55 на ділянці км 89,830 – км 90,090 з частковою заміною труб

(довжиною до 260м) та заміною дефектного кранового вузла № 219 Ду 500 Северодонецького ЛВУМГ

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на ремонт МГ «Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне», 2 нитка Ду 500 Ру 55 на ділянці км 89,830 – км 90,090 з частковою заміною труб (довжиною до 260м) та заміною дефектного кранового вузла № 219 Ду 500 Сєвєродонецького ЛВУМГ Розділ . Земляні роботи								
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2 при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів /при розробці траншей/ при глибині траншеї h=1,4 м /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	E1-12-2 тех.ч. п.1.3.9, п.1.3.10, п.1.3.13, п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	1000м3	0,0462	24427,17	830,65	23596,52 7608,61	1128,54	0,73 4,72
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата", група ґрунтів 2 при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів /при розробці траншей/ при глибині траншеї h=4,0 м /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	E1-12-2 тех.ч. п.1.3.9, п.1.3.10, п.1.3.13, п.1.3.14 п.1.3.15 к=1,06 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	1000м3	0,2112	24427,17	830,65	23596,52 7608,61	5159,02	3,32 21,59



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2, що сильно наліпає на інструменти		E1-164-2 тех. ч. п. 1.3.177 к=1,15	100м3	0,534	18656,71	18656,71					18656,71				9962,68		192,93	
	Разом по розділу Земляні роботи																		
Розділ . Демонтаж газопроводу																			
4	Демонтаж лінійних сталевих кранів (№219, №220) в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр газового крану 500 мм.		EB25-14-3 к=0,6	1 вузол	1	55371,43	55371,43					10901,30		44470,13 6684,68		55371,43		156,99 89,89	
	Разом по розділу Демонтаж газопроводу																		
Розділ . Монтаж кранового вузла №219																			
5	Установка лінійних сталевих кранів з односторонньою продукцією в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр газового крану 500 мм		CG61-30-5	1 вузол	0,45	130715,85	53878,02							73244,33 16393,41		58822,13		354,15 93,32	
6	Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів класу міцності К52, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8,0 мм з тришаровим заводським АКП на основі екструдованого поліетилену		C113-816 варіант 1	м	3	-	-					-		-		-		-	
7	Емаль поліуретанова		C111-234-П варіант 2	л	40,11	330,00	-					-		-		13236,3		-	
8	Розчинник Емалі поліуретанової		C111-847-2 варіант 1	л	4,011	100,00	-					-		-		401,1		-	
9	Разом по розділу Монтаж кранового вузла №219																		
Розділ . Монтаж кранового вузла №220																			
	Установка лінійних сталевих кранів без продукції в рівнинно-пагорбковій місцевості, діаметр газового крану 500 мм		CG61-29-5	1 вузол	0,15	104561,43	44088,24							57139,19 12934,86		15684,21		96,6 24,49	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Емаль поліуретанова	С111-234-П варіант 2	л	32,62	330,00	-	-	10764,6	-
11	Розчинник Емалі поліуретанової	С111-847- 2 варіант 1	л	3,262	100,00	-	-	326,2	-
	Разом по розділу Монтаж кранового вузла №220							26775,01	96,6 24,49
	Розділ . Очищення порожнини та випробування газопроводу								
12	Продування та випробування повітрям, діаметр трубопроводу 500 мм	СТ61-113-8	1 км	0,28	190696,47	24097,32	166399,43 28951,28	53395,01	95,76 112,6
	Разом по розділу Очищення порожнини та випробування газопроводу							53395,01	95,76 112,6
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							224251,22	900,48 346,61
I.	Разом прями витрати		грн.					224251,22	900,48 346,61
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					26901,28	
	- заробітна плата		грн.					58683,39	
	- вартість експлуатації машин		грн.					138666,55	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					26066,31	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					27351,38	346,61 52,08
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

- 5 -

51 4 2-1 ПД_КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)							251602,60	<u>952,56</u> 346,61
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 34	грн.					2000,00	
			грн.					2000,00	
VI.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					253602,60	<u>952,56</u> 346,61
VII.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					8834,36	
VIII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1597,98	
IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					260436,96	<u>952,56</u> 346,61
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					264034,94	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					52806,99	<u>952,56</u> 346,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					316841,93	952,56 346,61
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 90034 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 58683,39 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 26066,31 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 5284,3 грн..

М. П. Замовник

В.В. Пархоменко

"30" листопада 2021 року

М. П. Генпідрядник

В.І. Шкробтак

"30" листопада 2021 року

