

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

(denumirea obiectivului)

| № | Denumire lucrări și cheltuieli | Luni | | | | Luni | | | |
|----|--|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | | | | 2 | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Lucrari de reparație la acoperișurile pavilioanelor - 4 | | | | | | | | |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | | | | | | | | |
| 2 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | | | | | | | | |
| 3 | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | | | | | | | | |
| 4 | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | | | | | | | | |
| 5 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | | | | | | | | |
| 6 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | | | | | | | | |
| 7 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H=35mm, gr. min. 0.50mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare) | | | | | | | | |
| 8 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare și tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | | | | | | | | |
| 9 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | | | | | | | | |
| 10 | Transporturi cu mijloace manuale prin partat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala) | | | | | | | | |
| 11 | Incarcarea molozului in auto | | | | | | | | |
| 12 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | | | | | | | | |

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana
