

Antreprenor SRL Steracons
(denumirea)

Investitor IM TD Servitium
(denumirea)

Obiect **Extinderea rețelei de apa
din sectorul Fundatura
pentru livrarea apei potabile
in sectorul Ivascova**

Valoarea lucrarilor executate **134 639,84 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
03 octombrie 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scoala nr.2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,00	75,17 24,64	1 804,18 591,39
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,60	599,87 135,95	359,92 81,57
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,20	1 404,37 290,60	5 898,37 1 220,51
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,048	21 464,79 0,00	1 030,31 0,00
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,34	37,10 0,00	420,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,71	19 755,01 0,00	14 026,06 0,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,10	175,04 175,04	367,58 367,58
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,80	26,34 26,34	495,21 495,21
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	18,80	56,93 56,93	1 070,28 1 070,28
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,355	4 904,93 0,00	1 741,25 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,355	1 869,24 749,44	663,58 266,05
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la	m3	18,80	410,58	7 718,94

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			51,83	974,44
13	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	6,00	488,92 99,42	2 933,49 596,49
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	18,00	175,13 31,44	3 152,43 565,90
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	125,00	169,10 9,18	21 137,54 1 147,10
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Capat de flansa PE100 PN10 D90 mm	buc	4,00	178,03 49,28	712,13 197,13
17	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: Mufa PE EF D90 mm	buc	4,00	492,88 84,97	1 971,53 339,88
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 90 mm	buc	4,00	495,88 49,28	1 983,50 197,13

1	2	3	4	5	6	7
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc	4,00	<div>2 617,27</div> <div>46,73</div>	<div>10 469,08</div> <div>186,93</div>
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 80*80 cu flansa)	buc	2,00	<div>1 939,38</div> <div>75,62</div>	<div>3 878,75</div> <div>151,25</div>
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta 80x90* cu flansa)	buc	1,00	<div>1 174,37</div> <div>75,62</div>	<div>1 174,37</div> <div>75,62</div>
		Total	lei			83 009,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				83 009,20 8 524,46
		Total	lei			83 009,20
		Asigurarea sociala	24 %			2 045,87
		Transportarea materialelor	4 %			1 824,24
		Total				86 879,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %			12 597,50
		Total				99 476,81
		Beneficiu de deviz	6 %			5 968,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				105 445,42 8 524,46
		2. Lucrari de montare				
22	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	1,00	<div>405,72</div> <div>231,12</div>	<div>405,72</div> <div>231,12</div>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			405,72
		Asigurarea sociala	24 %			55,47
		Transportarea materialelor	4 %			6,98
		Cheltuieli de regie	76 %			175,65
		Total				643,82
		Beneficiu de deviz	6 %			38,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				682,45 231,12
		3. Procurarea utilajului				
23		Hidrant subteran D80, H=1,00m	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total	lei			6 000,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			72,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 072,00

		Total	lei			112 199,87
		TVA	20 %			22 439,97
						134 639,84
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 755,58

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor *TD Servitium*

Steracons SRL

(denumirea)

Admin Stela R Stela

(funcția, numele, prenumele, semnatura)



(denumirea)

*Administrator in birou
Gheorghe Stelene*

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

