

**Lucrări de execuție a  
 fundației,,ANEXĂ pentru  
 R.M.N.”(Rezonanță magnetică)  
 din construcții ușor montabile-  
 demontabile a Blocul nr. 1,  
 Institutului de Neurologie si  
 Neurochirurgie,,DIOMID  
 GHERMAN” din str. Korolenko  
 2, or. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## **Caiet de sarcini Pentru cererea ofertelor de prețuri**

**Suma totală constituie 366 000.00 lei(inclusive TVA)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1      | TsC02A1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                                    | 100 m3             | 1,84   |
| 2      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3                 | 80,00  |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplutura)                                                   | m3                 | 240,00 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3             | 2,50   |
| 5      | Tr11AA02C2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                       | t                  | 35,00  |
| 6      | TsI50B10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la                                                                                                                                                                                                                            | t                  | 35,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |        | distanța de 20 km                                                                                                                                                                                                   |        |          |
|    |        | <b>1.2. Lucrări de betonare</b>                                                                                                                                                                                     |        |          |
| 7  | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă                                                                                                                                                                                 | m3     | 21,50    |
| 8  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv                         | 100 m3 | 0,03     |
| 9  | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                             | m2     | 76,00    |
| 10 | CC01C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                             | kg     | 1 395,50 |
| 11 | CC01D  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                               | kg     | 4 785,10 |
| 12 | CA03A2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/C 7.5) (perna de fundație)              | m3     | 14,00    |
| 13 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 | m3     | 61,50    |
| 14 | CL18A  | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piese înglobate)                                      | kg     | 225,40   |
| 15 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă (pereu)                                                                                                                                                                         | m3     | 7,00     |

**Director**

**Grigore ZAPUHLÎH**